



comune di trieste

piazza Unità d'Italia 4

34121 Trieste

www.comune.trieste.it

partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PO PIANI ATTUATIVI E ACCORDI DI PROGRAMMA

Determinazione n. 4653 / 2025

PO PIANI ATTUATIVI E ACCORDI DI PROGRAMMA

OGGETTO: Cod. opera 22103 - Parco Lineare Verde di Archeologia Industriale dal terrapieno di Barcola al centro storico. Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC) al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), M1C3. 4.0. Programma D1. Servizio di esecuzione test di efficacia con macchinario specifico su pavimentazione in calcestruzzo - Affidatario Impresa Nania Carmelo. Concessione di proroga termini contrattuali ex art. 121 c. 8 del D.lgs 36/2023. CUP: F91B21002580001
CIG: B8C02C11F7

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

PREMESSO che con Determinazione della Responsabile di PO n. 2852 dd. 03.12.2025 è stato affidamento un servizio di esecuzione di test di efficacia con macchinario specifico su pavimentazione in calcestruzzo all'impresa Nania Carmelo per un importo di euro 4.512,78 IVA inclusa;

ATTESO che il contratto è stato stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, decorre dalla data di esecutività del provvedimento di affidamento e relativa trasmissione all'operatore economico e deve concludersi entro il termine di 15 giorni ovvero entro il 23 dicembre p.v.;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 121, comma 8, del D.Lgs 36/2023, entro la scadenza del

servizio l'operatore economico ha fatto pervenire una richiesta di proroga del termine contrattuale di 30 giorni naturali e consecutivi, vista l'impossibilità durante il periodo festivo a reperire il macchinario per la prova;

VALUTATE le motivazioni alla base della richiesta di proroga e ritenute le stesse legittime e non imputabili all'impresa;

DATO ATTO che la proroga richiesta non comporta ritardi nel rispetto del cronoprogramma per la realizzazione del Piano e della misura di riferimento;

DATO ATTO inoltre che la concessione di proroga non comporta variazioni alla scadenza dell'obbligazione di spesa giuridicamente perfezionata e non comporta oneri di gestione diretti o indotti;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore dei Lavori, ing. Barbara Pessina, sulla concessione della proroga per l'esecuzione del test per complessivi giorni 30 (trenta) a partire dal giorno 24/12/2025, con nota tenuta agli atti;

RITENUTO alla luce delle suesposte valutazioni e considerato l'andamento dei lavori nel suo complesso e le finalità dell'opera, di concedere la proroga di 30 gg naturali e consecutivi, portando il termine contrattuale di ultimazione del servizio al giorno 22 gennaio 2026;

RILEVATO che ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 le funzioni di RUP - Responsabile Unico di Progetto per l'intervento in argomento sono svolte dall'arch. Beatrice Micovilovich;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione Consiliare n. 64 del 17 dicembre 2024, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Bilancio di Previsione 2025-2027 – Approvazione", con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025 – 2027 ed il Bilancio di Previsione 2025 – 2027;

- la Deliberazione giuntale n. 1 del 07 gennaio 2025, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027";

- la Deliberazione giuntale n. 18 del 27 gennaio 2025, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 – ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021;

Richiamato il D.lgs. 36/2023 Codice dei Contratti Pubblici;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza

amministrativa;

DETERMINA

- 1) di dare atto che con nota acquisita agli atti presentata dall'impresa Carmelo Nania entro la scadenza del servizio, l'esecutore ha richiesto una proroga di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a partire dal giorno 24/12/2025 per l'esecuzione del test di efficacia con macchinario specifico su pavimentazione in calcestruzzo, vista l'impossibilità durante il periodo festivo a reperire il macchinario;
- 2) di dare atto che le motivazioni alla base della richiesta di proroga sono state valutate e ritenute legittime e non imputabili all'impresa;
- 3) di concedere, ai sensi dell'art. 121, comma 8 del D.lgs. 36/2023, acquisito il parere favorevole del Direttore dei Lavori, ing. Barbara Pessina, conservato agli atti, una proroga di complessivi 30 (trenta) giorni, portando il termine contrattuale di ultimazione del servizio al giorno 22 gennaio 2026;
- 4) che la proroga richiesta non comporta ritardi nel rispetto del cronoprogramma per la realizzazione del Piano e della misura di riferimento;
- 5) di dare atto la concessione di proroga non comporta variazioni alla scadenza dell'obbligazione di spesa giuridicamente perfezionata e non comporta oneri di gestione diretti o indotti.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

arch. Beatrice Micovilovich

Trieste, vedi data firma digitale

Documento sottoscritto con firma digitale

(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: BEATRICE MICOVILOVICH

*CODICE FISCALE: ******

DATA FIRMA: 24/12/2025 10:24:07