



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Determinazione n. 1500 / 2026 SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Prot corr NOP 23131-96 - 2026/5224

Oggetto: Cod. Opera 23131 - Realizzazione impianto fotovoltaico Civico Museo della Guerra per la Pace 'Diego De Henriquez' - Approvazione del Cetrificato di Regolare Esecuzione - Liquidazione del saldo all'impresa ITA PROGETTI Srl per Euro 13.928,00 + Euro 1.392,80 Iva 10% per complessivi Euro 15.320,80.

CUP: F94H23000390006

CIG: B4DF102FD3

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che

- il Museo Civico di storia naturale e il Civico Museo della Guerra per la Pace "Diego de Henriquez" del Comune di Trieste trovano collocazione nella vasta area dell'ex caserma dell'esercito italiano "Duca delle Puglie", con accessi a nord, tramite via dei Tominz n. 4, e da sud, tramite via Cumano n. 22;
- tutta la struttura sede dei musei è allacciata alla rete elettrica con una sola fornitura elettrica trifase in Bassa Tensione 400/230 V e potenza contrattuale di 500 kW;
- attualmente l'Amministrazione comunale sta ristrutturando anche l'edificio ex sede della mensa e si auspica una sistemazione complessiva dell'area, che interesserà anche gli altri edifici oggi inutilizzati, prevedendo quindi un ulteriore incremento dei carichi elettrici, già attualmente cospicui, dato il tipo di utenza collegata;
- l'Amministrazione comunale ha richiesto un finanziamento regionale (numero domanda 381590) ai fini dell'installazione nel comprensorio del Museo della Guerra per la Pace 'Diego De

Henriquez', di un impianto fotovoltaico per lo scambio sul posto;

Dato atto che con deliberazione giuntale n. 486 di data 17.10.2022, ai fini della presentazione dell'istanza di finanziamento tramite contributo regionale, è stata approvato l'elaborato tecnico 'Relazione illustrativa e preventivo di spesa' redatto dal Funzionario tecnico ing. Alessandro Mosetti del Servizio Edilizia Pubblica che prevede un costo complessivo di Euro 625.000,00 e approvato il seguente quadro economico:

A) LAVORI		
1. Lavori	Euro	387.044,40
2. Oneri di sicurezza	Euro	15.481,78
	TOTALE A)	Euro 402.526,18
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
1. IVA 22%	Euro	88.555,76
2. Incentivi lavori pubblici	Euro	8.050,52
3. Spese tecniche	Euro	83.767,28
4. Imprevisti	Euro	42.100,26
	TOTALE B)	Euro 222.473,82
	TOTALE A)+B)	Euro 625.000,00

Preso atto che la Regione Friuli Venezia Giulia con decreto n. 41304/GRFVG di data 13.09.2023 ha concesso al Comune di Trieste il contributo di Euro 500.000,00;

Considerato che

- l'importo del finanziamento di cui sopra pari a Euro 500.000,00 corrisponde all'80% del totale ed il rimanente importo di Euro 125.000,00 deve esser finanziato con fondi propri del Comune;

- a seguito della variazione al bilancio di previsione approvata con delibera di giunta n. 71 di data 22.02.2024, risulta inserita l'opera denominata 'Cod. Opera 23131 - Realizzazione impianto fotovoltaico Civico Museo della Guerra per la Pace 'Diego De Henriquez' con spesa complessiva al capitolo dell'opera 20231310 di importo pari a Euro 625.000,00, finanziati per Euro 500.000,00 da contributo regionale (1CR) e da 125.000,00 da avanzo vincolato già finanziato con avanzo libero (4LIB);

Dato atto che

- con deliberazione giuntale n. 333 di data 22.07.2024 è stata disposta l'approvazione del Progetto di fattibilità tecnico economica presentato del per. ind. Daniele Tripaldi prevedente un importo lavori pari ad Euro 366.911,55 + Euro 39.687,87 di oneri di sicurezza per complessivi Euro 406.599,42 (IVA esclusa) e spesa complessiva invariata pari a Euro 625.000,00;

- con deliberazione giuntale n. 647/2024 di data 25.11.2024 e' stata disposta l'approvazione del Progetto Esecutivo presentato del per. ind. Daniele Tripaldi prevedente un importo lavori pari ad Euro 365.779,64 + Euro 45.597,23 oneri di sicurezza per totali Euro 411.376,87 + IVA 10%;

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 271/2025 di data 07.02.2025 è stato disposto:

- di affidare ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023 al professionista arch. Paolo Iacobone l'incarico per il coordinamento della sicurezza in esecuzione per l'intervento denominato Cod. Opera 23131 – Realizzazione impianto fotovoltaico Civico Museo della Guerra per la Pace 'Diego De Henriquez per l'importo di Euro 13.706,08 + Euro 548,24 oneri previdenziali 4% + Euro 3.135,95 IVA 22% per complessivi Euro 17.390,27 (CIG: B5453F1074);

- di affidare ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023 al professionista p.i. Daniele Tripaldi l'incarico di Direttore dei Lavori per l'intervento denominato Cod. Opera 23131 – Realizzazione impianto fotovoltaico Civico Museo della Guerra per la Pace 'Diego De Henriquez per l'importo di Euro (CIG: B5750842C8);

Dato atto che

- con determinazione dirigenziale n. 632/2025 di data 18.03.2025 è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori dell'appalto denominato Cod. Opera 23131 – Realizzazione impianto fotovoltaico Civico Museo della Guerra per la Pace 'Diego De Henriquez all'Impresa ITA PROGETTI S.r.l. (P.I./C.F. 02717000307) per l'importo di Euro 297.378,85 + Euro 45.597,23 oneri di sicurezza + Euro 34.297,61 IVA 10% per complessivi Euro 377.273,69 (CIG: B4DF102FD3);

- l'importo di cui sopra è stato impegnato al capitolo 20231310 impegno 18556/2025 (accertamento 3439/2025 – finanziamento 1CR);

- in data 17.04.2025 e 22.04.2025 è stato stipulato e sottoscritto il contratto Prot. N. 22/3-70/2024;

- in data 04.06.2025 il p.i. Daniele Tripaldi, Direttore dei Lavori, ha disposto la consegna dei lavori all'impresa ITA PROGETTI S.r.l. ed essendo prevista una durata di 180 giorni questi devono concludersi in data 01.12.2025;

- il quadro economico dell'opera a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, viene aggiornato come segue:

A) LAVORI			
a.1 Opere edili a corpo	Euro	127.667,88	
a.2 Opere impiantistiche a corpo	Euro	169.710,97	
a. Importo lavori	Euro		297.378,85
b. Costi della sicurezza	Euro		45.597,23
	Totale A) Euro		342.976,08
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
b.1 IVA 10% su A)	Euro		34.297,61
b.2 Incentivi lavori pubblici	Euro		6.911,13
b.2.1 Incentivi	Euro	6.582,03	
b.2.2 Fondo per l'innovazione	Euro	329,10	

b.3 Allacciamenti ai pubblici servizi	Euro		12.871,56
b.4 Spese tecniche CSE (IVA e oneri inclusi) arch. Iacobone	Euro		17.390,27
b.5 Spese Progettazione PFTE / Esecutivo p.i. Tripaldi (IVA e oneri inclusi)	Euro		50.087,06
b.6 Spese Tecniche Direzione Lavori (IVA e oneri inclusi) p.i. Tripladi	Euro		43.041,36
b.7 Spese verifica progetto ing. Scandura (IVA e oneri inclusi)	Euro		16.211,92
b.8 Imprevisti (IVA inclusa)	Euro		25.972,14
	Totale B)	Euro	206.783,05
Ribasso di gara	Euro		75.240,87
	Totale A) + B)	Euro	625.000,00

Dato atto che con nota PEC di data 28.10.2025 (PG 2025-233673 PROT CORR NOP23131-58-2025/12656) il Direttore dei Lavori p.i. Daniele Tripladi ha inoltrato richiesta di autorizzazione a procedere con la formulazione di una Perizia di Variante per il Cod. Opera 23131 - Realizzazione impianto fotovoltaico Civico Museo della Guerra per la Pace Diego De Henriquez come previsto dal sotto riportato comma 1 lett. c, dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023:

'Modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto delle seguenti circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante. Rientrano in tali circostanze fatti salvi gli ulteriori casi previsti nella legislazione di settore:

1) le esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

[...]

3) i rinvenimenti, imprevisti o non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di progettazione;

Dato atto che il RUP arch. Barbara Gentilini in data 29.10.2025 con nota PEC (PG 2025-0234896 P) ha riscontrato ha autorizzato ai sensi dell'art. 120 comma 13 del D.Lgs. 36/2023, il Direttore dei Lavori p.i. Daniele Tripaldi a predisporre la documentazione necessaria di variante nel limite di spesa indicato dall'art. 120 comma 2 del D.Lgs. 36/2023;

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 3598 di data 01.12.2025 è stata disposta l'approvazione della Perizia di Variante n. 1 prevedente un costo complessivo dei lavori aggiuntivi ammontante a Euro 23.673,57 + Euro 2.367,36 IVA 10% per un totale di Euro 26.040,93;

Dato atto che con la determinazione dirigenziale n. 3598 di cui sopra:

- e' stata ricalcolata la parcella dell'incarico al Direttore dei Lavori p.i. Daniele Tripaldi (CIG: B5750842C8) con un incremento di Euro 2.325,78 (oneri e IVA inclusa);

- e' stata ricalcolata la parcella dell'incarico di Coordinatore per la Sicurezza in esecuzione all'arch. Paolo Iacobone (CIG: B5453F1074) con un incremento di Euro 835,41 (oneri e IVA inclusa);

Dato atto che

- lo schema atto di sottomissione (allegato 23131_Variante n.1_Atto Sottomissione nuovi prezzi con boll._signed-signed) è stato sottoscritto dal rappresentante dell'impresa ITA

PROGETTI Srl in data 07.11.2025;

- per effetto degli ulteriori interventi il tempo utile per l'ultimazione dei lavori viene incrementato dalla perizia di cui trattasi di 14 (quattordici) giorni naturali e consecutivi portando la nuova fine contrattuale al giorno 15.12.2025;

- sono stati concessi 30 giorni per completare piccoli lavori di finitura terminati entro il termine previsto;

Dato atto che il quadro economico aggiornato a seguito dell'approvazione della Perizia di variante n. 1, risulta essere il seguente:

A) LAVORI			
a. Importo lavori	Euro		297.378,85
b. Costi della sicurezza	Euro		45.597,23
c. Importo lavori di variante	Euro		23.673,57
	Totale A)	Euro	366.649,65
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
b.1 IVA 10% su A)	Euro		36.664,97
b.2 Incentivi lavori pubblici	Euro		6.911,13
b.2.1 Incentivi	Euro	6.582,03	
b.2.2 Fondo per l'innovazione	Euro	329,10	
b.3 Allacciamenti ai pubblici servizi	Euro		9.641,58
b.4 Spese tecniche CSE (IVA e oneri inclusi) arch. Iacobone	Euro		18.225,68
b.5 Spese Progettazione PFTE / Esecutivo p.i. Tripaldi (IVA e oneri inclusi)	Euro		50.087,06
b.6 Spese Tecniche Direzione Lavori (IVA e oneri inclusi) p.i. Tripladi	Euro		45.367,14
b.7 Spese verifica progetto ing. Scandura (IVA e oneri inclusi)	Euro		16.211,92
b.8 Imprevisti (IVA inclusa)	Euro		0,00
	Totale B)	Euro	183.109,48
Ribasso di gara	Euro		75.240,87
	Totale A) + B)	Euro	625.000,00

Dato atto che

- con deliberazione giuntale n. 110 di data 16.03.2026 è stato autorizzato l'utilizzo delle economie derivanti da ribasso di gara e pari ad Euro 75.240,87 (prenotazione 18560/2025);

- con determinazione dirigenziale n. 967 di data 29.04.2026 è stato disposto l'impegno di spesa a favore di ACEGASAPSAMGA S.p.a. per lo svolgimento di prestazioni a forfait o altre spese PMB, scambio modello unico Rdc Attiva, scambio energia attiva/passiva per Euro 100,00 + Euro 22,00 IVA 22% per complessivi Euro 122,00;

Dato atto che l'ultimo quadro economico approvato dell'opera è il seguente:

A) LAVORI			
a. Importo lavori	Euro		297.378,85
b. Costi della sicurezza	Euro		45.597,23
c. Importo lavori di variante	Euro		23.673,57
	Totale A)	Euro	366.649,65
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
b.1 IVA 10% su A)	Euro		36.664,97
b.2 Incentivi lavori pubblici	Euro		6.911,13
b.2.1 Incentivi	Euro	6.582,03	
b.2.2 Fondo per l'innovazione	Euro	329,10	
b.3 Allacciamenti ai pubblici servizi	Euro		9.519,58
b.3.1. Affidamento AcegasApsAmgs	Euro		122,00
b.4 Spese tecniche CSE (IVA e oneri inclusi) arch. Iacobone	Euro		18.225,68
b.5 Spese Progettazione PFTE / Esecutivo p.i. Tripaldi (IVA e oneri inclusi)	Euro		50.087,06
b.6 Spese Tecniche Direzione Lavori (IVA e oneri inclusi) p.i. Tripladi	Euro		45.367,14
b.7 Spese verifica progetto ing. Scandura (IVA e oneri inclusi)	Euro		16.211,92
b.8 Imprevisti (IVA inclusa)	Euro		0,00
b.9 Ribasso di gara	Euro		75.240,87
	Totale B)	Euro	258.350,35
	Totale A) + B)	Euro	625.000,00

Dato atto con PEC di data 13.03.2026 (PG 2026/59131 Prot. Corr. N-OP 23131/78-2026/3007) il direttore dei lavori per.ind. Daniele Tripaldi ha trasmesso la richiesta di proroga di 30 giorni per l'emissione del Certificato di regolare esecuzione con motivazioni legate ai tempi necessari alla voltura dell'utenza elettrica ed al successivo iter delle pratiche di allaccio dell'impianto alla rete;

Dato atto che il conto finale a tutto il 15.12.2025 sottoscritto dall'impresa ITA PROGETTI SRL senza riserve ammonta complessivamente a netti Euro 314.292,81 + Euro 45.597,23 per oneri di sicurezza per complessivi Euro 359.890,04 come da riepilogo specificato di seguito:

Importo netto lavori contrattuali	Euro	297.378,85
Importo lavori perizia di variante	Euro	23.673,57
Lavori non eseguiti (centina di adattamento MT)	Euro -	10.230,43
Lavori aggiunti (cella MT provvisoria)	Euro	3.470,82

Oneri di sicurezza Euro 45.597,23

Totale lavori Euro 359.890,04

Acconto del 21.10.2025 Euro 220.992,74

Acconto del 19.12.2025 Euro 124.969,30

Totale acconti Euro 345.962,04 (Iva esclusa)

Credito netto all'impresa ITA PROGETTI SRL Euro 13.928,00 (Iva esclusa)

Dato atto in data 14.04.2026 il Direttore dei Lavori p.i. Daniele Tripaldi ai sensi dell'art. 28 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, ha redatto il certificato di regolare esecuzione che è stato sottoscritto senza riserve dall'impresa e dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa ITA PROGETTI SRL per l'importo complessivo di Euro 359.890,04 e che il credito residuo alla stessa dovuto ammonta ad Euro 13.928,00 + Euro 1.392,80 IVA 10% per complessivi Euro 15.320,80;

Somma autorizzata Euro 366.649,65

Somma contabilizzata Euro 359.890,04

Minor spesa Euro 6.759,61;

Dato atto che la minor spesa di cui sopra e pari ad Euro 6.759,61 (+IVA 10%) e' disponibile al capitolo 20231310 impegno 22705/2025;

Dato atto che

- è stato verificato il mantenimento dei requisiti di carattere generale ai sensi dell'art. 94 e art. 95 del D.Lgs 36/2023 mediante consultazione del FVOE come disposto dall'art. 99 co. 1 del D.Lgs 36/2023;

- è stato acquisito il certificato di regolarità contributiva (prot. INAIL 49293097 con scadenza 03.06.2026);

Dato atto che nel corso dell'appalto di cui trattasi non sono stati autorizzati subappalti;

Ritenuto di approvare il certificato di regolare esecuzione (allegato 23131 CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE_SIGNED, parte integrante del presente atto) emesso in data 14.04.2026 dal Direttore dei Lavori p.i. Daniele Tripaldi con il quale attesta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l'importo complessivo di Euro 359.890,04 che il credito residuo all'impresa ITA PROGETTI SRL ammonta ad Euro 13.928,00 + Euro 1.392,80 IVA 10%

per complessivi Euro 15.320,80;

Dato atto che il credito da liquidare all'impresa ITA PROGETTI SRL è disponibile al capitolo 20231310 impegno 22705/2025 e potrà essere liquidato a seguito di presentazione di fattura (accertamento 4446/2025 - finanziamento 1CR);

Dato atto che

- l'importo relativo alla voce b.2.2 delle somme a disposizione – fondo per l'innovazione e pari a Euro 329,10 (impegno 18558/2025 fin. 4LIB) verrà disposta con successiva determinazione dirigenziale;

- la liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche voce b.2.1 delle somme a disposizione del quadro economico di cui sopra e pari ad Euro 6.582,03 (impegno 18557/2025 – accertamento 3439/2025 - fin. 1CR) verrà disposta con successiva determinazione dirigenziale;

Dato atto che

- ai sensi del Regolamento del Comune di Trieste per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 recante il Codice dei Contratti Pubblici, approvato con Delibera di Giunta n. 98/2026 dd. 02.03.2026, viene calcolato l'importo delle somme corrispondenti all'IRAP sugli incentivi pari ad Euro 451,92 che deve essere impegnato attingendo alle somme a disposizione dell'opera disponibili al capitolo 20231310;

- l'importo relativo all'IRAP sugli incentivi per funzioni tecniche pari ad Euro 451,92 verrà impegnato con successiva determinazione dirigenziale;

Dato atto che con successivo provvedimento dirigenziale verrà disposta la determinazione degli importi dovuti a saldo al Direttore dei Lavori p.i. Daniele Tripaldi e Coordinatore per la sicurezza arch. Paolo Iacobone;

Dato atto che l'approvazione del quadro economico finale dell'opera con esplicitazione delle economie di spesa per l'appalto in oggetto sarà oggetto di successivo provvedimento dirigenziale da disporre a seguito della conclusione dei lavori aggiuntivi da effettuarsi sulla cabina di Media Tensione;

Dato atto che

- con deliberazione consiliare n. 53 dd. 18.12.2025, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione ed il Bilancio di previsione 2026-2028;

- nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024-2026, a seguito della variazione al bilancio di previsione approvata con delibera di giunta n. 71 di data 22.02.2024, risulta inserita l'opera denominata 'Cod. Opera 23131 - Realizzazione impianto fotovoltaico Civico Museo della Guerra per la Pace 'Diego De Henriquez' con spesa complessiva al capitolo dell'opera 20231310 di importo pari a Euro 625.000,00, finanziati per Euro 500.000,00 da contributo regionale (1CR) e da 125.000,00 da avanzo vincolato già finanziato con avanzo libero (4LIB);

- con delibera giuntale n. 667 del 30.12.2025, è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028;

- con deliberazione giuntale n. 18 del 27.01.2025 è stato adottato il Piano Integrato di Attività e Determinazione n. 1500 / 2026

Organizzazione 2025-2027;

- gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, disciplinano le fasi delle entrate (accertamento, riscossione e versamento) e che risulta necessario evidenziare nel presente provvedimento, oltre la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata (fase dell'accertamento), anche la movimentazione di cassa conseguente alla relativa gestione;

l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza:

anno 2025 Euro 15.320,80;

il cronoprogramma della riscossione dell'entrata in argomento è il seguente:

anno 2026 Euro 15.320,80;

- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno/prenotazioni) di spesa di cui al presente provvedimento e' compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza:

anno 2025 Euro 15.320,80

il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento e' il seguente:

anno 2026 Euro 15.320,80;

Espresso il parere di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto lo Statuto del Comune di Trieste vigente, ed in particolare l'art. 131, recante le attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno ed interno;

Visto la determinazione dirigenziale n. 2373/2023 di data 22.06.2023 di conferimento dell'incarico dirigenziale all'arch. Barbara Gentilini per un periodo di tre anni a decorrere dall'01.07.2023;

Dato atto che il Responsabile Unico del Progetto dell'intervento in questione, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 14/2002 e' individuato nel Dirigente del Servizio Edilizia Pubblica dott.arch. Barbara Gentilini e che la stessa non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis l. 241/90 e s.m.i., dell'art. 16 D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., nonche' dell'art. 7 D.P.R. 62/2013;

Tutto ciò premesso e ritenuto,

DETERMINA

1. di approvare, per i motivi specificati in premessa che qui si intendono integralmente richiamati, il Certificato di Regolare esecuzione dd. 14.04.2026 (allegato 23131 CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE_SIGNED, parte integrante del presente atto) per l'intervento denominato 'Cod. Opera 23131 - Realizzazione impianto fotovoltaico Civico

Museo della Guerra per la Pace 'Diego De Henriquez', dal quale risulta che l'ammontare netto dei lavori eseguiti dall'impresa ITA PROGETTI Srl (P.IVA 02717000307) e' pari ad Euro 359.890,04 (oneri previdenziali inclusi - IVA esclusa);

2. di autorizzare la liquidazione all'impresa ITA PROGETTI SRL del credito residuo di Euro 13.928,00 + Euro 1.392,80 IVA 10% per complessivi Euro 15.320,80 disponibile al capitolo 20231310, impegno 22705/2025 (accertamento 4446/2025 - fin. 1CR);

3. di demandare a successivo atto

- la liquidazione dell'importo relativo al fondo per l'innovazione e pari a Euro 329,10 (impegno 18558/2025 fin. 4LIB);

- la liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche e pari ad Euro 6.582,03 (impegno 18557/2025 - accertamento 3439/2025 - fin. 1CR);

- l'impegno dell'importo relativo all'IRAP sugli incentivi per funzioni tecniche pari ad Euro 451,92;

- la determinazione degli importi dovuti a saldo al Direttore dei Lavori p.i. Daniele Tripaldi e Coordinatore per la sicurezza arch. Paolo Iacobone e l'approvazione del quadro economico finale;

4. di dare atto che

- con deliberazione consiliare n. 53 dd. 18.12.2025, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione ed il Bilancio di previsione 2026-2028;

- nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024-2026, a seguito della variazione al bilancio di previsione approvata con delibera di giunta n. 71 di data 22.02.2024, risulta inserita l'opera denominata 'Cod. Opera 23131 - Realizzazione impianto fotovoltaico Civico Museo della Guerra per la Pace 'Diego De Henriquez' con spesa complessiva al capitolo dell'opera 20231310 di importo pari a Euro 625.000,00, finanziati per Euro 500.000,00 da contributo regionale (1CR) e da 125.000,00 da avanzo vincolato già finanziato con avanzo libero (4LIB);

- con delibera giuntale n. 667 del 30.12.2025, è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028;

- con deliberazione giuntale n. 18 del 27.01.2025 e' stato adottato il Piano Integrato di Attivita' e Organizzazione 2025-2027;

- gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, disciplinano le fasi delle entrate (accertamento, riscossione e versamento) e che risulta necessario evidenziare nel presente provvedimento, oltre la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata (fase dell'accertamento), anche la movimentazione di cassa conseguente alla relativa gestione;

l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza:

anno 2025 Euro 15.320,80;

il cronoprogramma della riscossione dell'entrata in argomento è il seguente:

anno 2026 Euro 15.320,80;

- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno/prenotazioni) di spesa di cui

al presente provvedimento e' compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza:

anno 2025 Euro 15.320,80

il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento e' il seguente:

anno 2026 Euro 15.320,80;

- gli interventi di cui al presente provvedimento non comportano ulteriori oneri diretti o indotti.

Allegati:

23131 CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE_SIGNED.pdf

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

arch. Barbara Gentilini

Trieste, vedi data firma digitale

*Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)*

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: BARBARA GENTILINI

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 05/05/2026 10:40:23