



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA

REG. DET. DIR. N. 2043 / 2024

OGGETTO: Fornitura e posa in opera di una struttura in moduli prefabbricati da adibire ad asilo nido presso Villa Haggiconsta. Variante ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del D.lgs. 50/2016. Atto aggiuntivo. Impegno di spesa.

CUP: F94D22001330004

CIG: 990032784A (Fornitura)

CIG: **ZC83BFC0A0** (Servizio di progettazione)

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso:

che nell'ambito della Programmazione delle Opere Pubbliche dell'Ente assumono rilievo gli interventi diretti all'adeguamento e alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare destinato all'edilizia scolastica;

che in tale contesto è stata avviata la progettazione dell'intervento di restauro e adeguamento alle norme di prevenzione incendi nel complesso scolastico composto dai Nidi di infanzia La Nuvola e Semi di Mela di via Veronese;

che sulla base delle evidenze tecniche sono state progressivamente reperite le necessarie risorse finanziarie a integrazione dei contributi già acquisiti;

Richiamata al riguardo la deliberazione consiliare n. 58 dd. 19.12.2022 con la quale sono stati approvati il documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2023-2025 ed il Bilancio di previsione 2023 - 2025, al cui interno è inserito l'intervento c.o. 20003 Adeguamento antincendio asilo nido Semi di Mela, per la spesa complessiva di euro 3.300.000,00 finanziata per euro 1.450.000,00 con finanziamento statale (CS), per euro 550.000,00 con avanzo vincolato (AV) e per euro 1.300.000,00 con prelievo dal fondo di riserva (FR);

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: geom. Luigi Stocchi	Tel:	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: David Vinci	Tel:	E-mail: david.vinci@comune.trieste.it	

Richiamata, altresì, la deliberazione della Giunta Comunale n. 615 dd. 05/12/2022 con cui è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica economica relativo all'intervento c.o. 20003, Adeguamento antincendio asilo nido Semi di Mela, presentato dal professionista incaricato, che prevede la spesa per lavori di euro 2.430.000,00 e quella complessiva di euro 3.300.000,00;

Dato atto che:

con la determinazione dirigenziale n. 3538/2023, divenuta esecutiva il 02/10/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di cui sopra c.o. 20003;

con la determinazione dirigenziale n. 3778/2023, divenuta esecutiva il 19.10.2023, si e' provveduto ad aggiornare: Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto, stima incidenza manodopera e computo metrico estimativo;

con la determinazione dirigenziale n. 3050/2023, divenuta esecutiva il 30.10.2023 e' stato autorizzato per l'affidamento dei lavori di restauro e adeguamento alle norme di prevenzione incendi nel complesso scolastico composto dai Nidi di infanzia La Nuvola e Semi di Mela di cui al Codice Opera 20003 il ricorso alla procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, con l'applicazione del criterio del prezzo piu' basso, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera d) e comma 4 del D.Lgs. 36/2023

con la determina n. 4060 d.d. 29.12.2023 i lavori dell'intervento Codice Opera 20003 di cui sopra sono stati di aggiudicati alla società CERBONE GIOVANNI & FIGLIO SRL;

Rilevato che, per garantire l'esecuzione dei lavori in sicurezza e nel rispetto delle condizioni contrattuali ed evitare, quindi, maggiori oneri finanziari e, al contempo, contenere i tempi di esecuzione dell'intervento, è stato convenuto con tutti i soggetti coinvolti lo sgombero dell'edificio, con conseguente sospensione di ogni attività, rimanendo impregiudicata la necessità di individuare, per tempo, una soluzione logistica adeguata, idonea a garantire lo svolgimento del medesimo servizio presso altra struttura;

Preso atto:

che in accordo con i predetti soggetti e le Istituzioni coinvolte, anche esterne all'Ente, si è convenuto di allestire una struttura temporanea presso il giardino di Villa Haggiconsta di viale Romolo Gessi n. 8 a Trieste, mediante la fornitura e posa in opera di una struttura a 2 livelli, da realizzarsi con moduli prefabbricati completa di impianti, a uso asilo nido;

che la struttura modulare, destinata a uso scolastico, dovrà rispondere essenzialmente a caratteristiche di funzionalità, rapidità di montaggio;

che, al fine di garantire per tempo la funzionalità di detta struttura, è necessario avviare le procedure di acquisto e messa in opera dei moduli in questione, nonche' provvedere all'allestimento del nuovo asilo nido;

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: geom. Luigi Stocchi	Tel:	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: David Vinci	Tel:	E-mail: david.vinci@comune.trieste.it	

Dato atto che con Delibera di Giunta n. 240 d.d. 22.05.2023 è stata approvata la Variazione n. 4 al Bilancio di previsione 2023-2025 mediante la quale i finanziamenti a bilancio al capitolo 1900048 ACQUISTO MODULI PREFABBRICATI DA UTILIZZARE PER ALLESTIMENTO DI SEDI SCOLASTICHE SUL TERRITORIO COMUNALE sono stati variati nei seguenti termini: per Euro 700.000,00 con con fonte di finanziamento AV VINC 4FR, per Euro 100.000,00 con AV ACC 6ACC, per Euro 150.000,00 con AV VINC 4LIB per Euro 1.500.000,00 con fonte di finanziamento 1CR;

Dato atto che, con Delibera di Giunta n. 129 d.d. 23.03.2023 è stato approvato, in linea tecnica, il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la fornitura e posa in opera, nel giardino della Villa Haggiconsta, di una struttura in moduli prefabbricati assemblati da adibire ad asilo nido, prevedente la spesa a base di gara di euro 600.000,00, di cui euro 15.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed è stato, altresì, approvato il Quadro Economico dell'intervento, prevedente la spesa complessiva di euro 800.000,00;

Dato atto che, con determina n. 1770/2023, esecutiva in data 21.06.2023, è stato determinato quanto segue:

1. di avviare una procedura aperta da aggiudicarsi mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per l'affidamento della fornitura e posa in opera di una struttura in moduli prefabbricati assemblati, da adibire ad asilo nido presso il giardino della Villa Haggiconsta;
2. di stabilire, quale criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economica più vantaggiosa, previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016;

Rilevato che, alla conclusione dei lavori della commissione giudicatrice, riunitasi nelle sedute di gara nei giorni 17.08.2023 e 18.07.2023, la commissione medesima ha proposto l'aggiudicazione della fornitura in oggetto all'operatore economico **ITALSPURGHİ ECOLOGIA S.R.L. (P. Iva 00310550322)**;

Dato atto che, con determina n. 2136/2023, esecutiva in data 27.07.2023, è stata aggiudicata la fornitura e posa in opera in oggetto all'operatore economico ITALSPURGHİ ECOLOGIA S.R.L. per l'importo di Euro 543.760,00, più Euro 20.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, più Iva al 22% per Euro 124.027,20, per complessivi Euro 687.787,20 ed è stato, altresì, affidato, al medesimo operatore economico il connesso servizio di progettazione strutturale, già previsto tra le somme A del quadro economico di gara, per l'importo di Euro 20.000,00, più IVA al 22%, per complessivi Euro 24.400,00;

Dato atto che con la determina n. 1427/2024 è stato affidato, per la realizzazione della fornitura in oggetto, il servizio di collaudatore statico in corso d'opera all'ing. Giovanni Basilisco della società Bdp, Studio di Ing. G. Basilisco & arch. M. De Paoli S.r.l.s., per l'importo complessivo di Euro 8.733,15;

Considerato che con la suddetta determina il quadro economico approvato è stato aggiornato nei seguenti termini:

QUADRO ECONOMICO (valori espressi in Euro)

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: geom. Luigi Stocchi	Tel:	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: David Vinci	Tel:	E-mail: david.vinci@comune.trieste.it	

A) TOTALE IMPORTO APPALTO a base di gara	
1. Fornitura e posta in opera di moduli prefabbricati ad uso scolastico	543.760,00
2. Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	20.000,00
3. Spese tecniche (oneri ed Iva esclusi)	20.000,00
Totale A	583.760,00
B Somme a disposizione	
1. IVA 22% su A1 e A2	124.027,20
2. IVA 22% su A3	4.400,00
3. Incentivi	9.280,00
4. Fondo innovazione	2.320,00
5. Servizio AcegasApsAmga Spa (allac. fognario)	202,40
6. Servizio AcegasApsAmga Spa (allac. idrico antincendio)	4.151,40
7. Servizio AcegasApsAmga Spa (allac. elettrico)	9.705,25
8. Servizio di caratterizzazione analitica del suolo (NEW ECO SRL)	3.800,30
9. Collaudatore statico	8.733,15
10. Imprevisti	29.807,50
Totale B	196.427,20
Totale generale A + B	780.187,20
Ribasso di gara	19.812,80

Dato atto che la spesa complessiva di cui al suddetto quadro economico trova copertura all'interno del capitolo 1900048 ACQUISTO MODULI PREFABBRICATI DA UTILIZZARE PER ALLESTIMENTO DI SEDI SCOLASTICHE SUL TERRITORIO COMUNALE;

Considerato che, per far fronte alle nuove contingenze verificatesi, per cause impreviste ed imprevedibili, in corso di progettazione esecutiva, si è reso necessario apportare alcune modifiche strutturali e impiantistiche rispetto a quanto inizialmente preventivato e, nello specifico, per rispondere a esigenze di destinazione d'uso degli spazi e renderli compatibili con le disponibilità elettriche (evitando la realizzazione di una nuova cabina elettrica M/B), l'aumento del numero dei servizi igienici e l'abbattimento delle barriere architettoniche;

Considerato pertanto che è stata svolta una fase di contraddittorio tra la stazione appaltante e la società aggiudicataria onde addivenire alla soluzione ottimale e in esito a ciò la società ITALSPURGHI ECOLOGIA S.R.L. ha manifestato la volontà di accettare lo svolgimento della fornitura negli ulteriori termini in variazione;

Atteso, pertanto, che si è reso necessario procedere all'approvazione di una variante alla fornitura in oggetto, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 50/2016, motivata da circostanze non previste né preventivabili nell'appalto originario;

Preso atto che, la perizia di variante alla fornitura in oggetto:

determina un aumento dell'importo contrattuale, entro il limite del 50 per cento, di cui al comma 7 dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016;

non altera la sostanza del progetto, ai sensi del comma 4 dell'art. 106 del D.

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: geom. Luigi Stocchi	Tel:	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: David Vinci	Tel:	E-mail: david.vinci@comune.trieste.it	

Lgs. n. 50/2016, confermando la natura e la finalità e gli obiettivi dell'intervento;

prevede il concordamento di nuovi prezzi, definiti nell'ambito dello schema di atto aggiuntivo al contratto d'appalto già sottoscritto dalla società ITALSPURGHI ECOLOGIA S.R.L.;

identifica la fattispecie, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del D.lgs. 50/2016, di una variante necessaria per cause impreviste e imprevedibili al momento della stipula del contratto;

Dato atto che in considerazione di quanto sopra con Delibera n. 410/2024, esecutiva in data 2.09.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato:

1. approvata la variante alla Fornitura e posa in opera di una struttura provvisoria in moduli prefabbricati da adibire ad asilo nido presso Villa Haggiconsta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 50/2016, trattandosi di circostanze impreviste e imprevedibili, che non alterano la natura sostanziale del contratto, per le motivazioni esposte nella relazione tecnica allegata alla Delibera
2. approvata la Relazione tecnica sottoscritta dal Rup ing. Luigi Fantini
3. approvata la maggiore spesa pari ad Euro 161.400,00, più IVA al 22% per Euro 35.508,00, spesa che troverà copertura all'interno del capitolo 1900048 ACQUISTO MODULI PREFABBRICATI DA UTILIZZARE PER ALLESTIMENTO DI SEDI SCOLASTICHE SUL TERRITORIO COMUNALE nella parte finanziata con AV DEST 3LIB come stanziata con la variazione n. 9 al Bilancio di Previsione 2024-2026 approvata con Delibera di Consiglio n. 38 dd. 02.08.2024.
4. approvato il quadro economico aggiornato per l'intervento in oggetto, che risulta così rideterminato:

QUADRO ECONOMICO (valori espressi in Euro)	
A) TOTALE IMPORTO APPALTO a base di gara	
1. Fornitura e posta in opera di moduli prefabbricati ad uso scolastico	543.760,00
2. Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	20.000,00
3. Spese tecniche (oneri ed Iva esclusi)	20.000,00
4. Variante	161.400,00
Totale A	745.160,00
B) Somme a disposizione	
1. IVA 22% su A1 e A2	124.027,20
2. IVA 22% su A3	4.400,00
3. IVA su variante	35.508,00
3. Incentivi	9.280,00
4. Fondo innovazione	2.320,00
5. Servizio AcegasApsAmga Spa (allac. fognario)	202,40
6. Servizio AcegasApsAmga Spa (allac. idrico antincendio)	4.151,40
7. Servizio AcegasApsAmga Spa (allac. elettrico)	9.705,25

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: geom. Luigi Stocchi	Tel:	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: David Vinci	Tel:	E-mail: david.vinci@comune.trieste.it	

8. Servizio di caratterizzazione analitica del suolo (NEW ECO SRL)	3.800,30
9. Collaudatore statico	8.733,15
10. Imprevisti	32.899,50
Totale B	235.027,20
Totale generale A + B	980.187,20
Ribasso di gara	19.812,80

Considerato che è stato approvato dalla società ITALSPURGHİ ECOLOGIA S.R.L. l'atto aggiuntivo per la suddetta modifica contrattuale, come si evince dall'atto allegato (allegato sub A) che con la presente si va ad approvare;

Visto e considerato che tali opere comportano una maggior spesa di euro 161.400,00, più IVA al netto del ribasso d'asta del 2,9%, portando l'importo contrattuale complessivo, comprese spese tecniche di progettazione, a Euro 725.160,00, più Euro 20.000,00 per oneri della sicurezza + IVA, per totali Euro 745.160,00 + IVA;

Ritenuto, pertanto, di provvedere all'approvazione dell'atto aggiuntivo al contratto d'appalto, allegato alla presente, con cui la società ITALSPURGHİ ECOLOGIA S.R.L. si impegna a eseguire la fornitura nei termini della suddetta variante;

Dato atto che, con Delibera di Consiglio n. 38 d.d. 02.08.2024 è stata approvata la variazione n. 9 al Bilancio di Previsione 2024-2026, con cui, al capitolo 1900048 ACQUISTO MODULI PREFABBRICATI DA UTILIZZARE PER ALLESTIMENTO DI SEDI SCOLASTICHE SUL TERRITORIO COMUNALE, sono stati aumentati gli stanziamenti per ulteriori Euro 200.000,00, con fonte di finanziamento AV DEST 3LIB;

Dato atto che si procede pertanto con il presente atto ad approvare e impegnare la maggiore spesa pari ad Euro 161.400,00, più IVA al 22% per Euro 35.508,00, la quale troverà copertura all'interno del capitolo 1900048 all'interno della fonte di finanziamento AV DEST 3LIB;

Considerato che si procederà con il presente atto ad impegnare ad aggiornare la prenotazione con la fonte di finanziamento AV DEST 3LIB della voce imprevisti nei termini del suddetto quadro economico;

Visti:

il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 Codice dei contratti pubblici

il D.L. 16 luglio 2020 n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" convertito con modificazioni con L. 11 settembre 2020 n. 120, e s.m.i.;

Dato atto che:

con la Deliberazione Consiliare n. 59 del 13 dicembre 2023 e' stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026 (art. 170, comma 1, D.Lgs. 267/2000);

con la Deliberazione Consiliare n. 61 del 19 dicembre 2023 è stato approvato

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: geom. Luigi Stocchi	Tel:	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: David Vinci	Tel:	E-mail: david.vinci@comune.trieste.it	

il Bilancio di previsione 2024-2026;

con Delibera di Giunta n. 1 del 8 gennaio 2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024 – 2026;

ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.-TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni e prenotazione di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2024 per Euro 196.908,00;

il cronoprogramma dei pagamenti per la suddetta spesa viene a scadenza nel 2024 per Euro 196.908,00;

Espresso il parere di cui all'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

Visto lo Statuto del Comune di Trieste e, in particolare, l'art. 131, recante le attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno e interno;

Dato atto che, per l’opera in questione, le funzioni di Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 31.5.2002 n. 14, sono svolte dal dirigente di servizio dall'Ing. Luigi Fantini;

Accertato che il sottoscritto Dirigente ing. Luigi Fantini, nel procedimento di cui trattasi, dichiara, con il presente atto, di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1. Di dare atto che con Delibera n. 410/2024, esecutiva in data 2.09.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la variante alla Fornitura e posa in opera di una struttura provvisoria in moduli prefabbricati da adibire ad asilo nido presso Villa Haggiconsta ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 50/2016, trattandosi di circostanze impreviste e imprevedibili, che non alterano la natura sostanziale del contratto, per le motivazioni esposte nella relazione tecnica allegata alla Delibera stessa;
2. Di approvare, per quanto esposto in premessa, l'atto aggiuntivo al contratto d'appalto, allegato alla presente (allegato sub A), già sottoscritto dal legale rappresentante della società ITALSPURGHI ECOLOGIA S.R.L.;

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: geom. Luigi Stocchi	Tel:	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: David Vinci	Tel:	E-mail: david.vinci@comune.trieste.it	

3. Di approvare e impegnare la maggiore spesa pari ad Euro 161.400,00, più IVA al 22% per Euro 35.508,00, portando l'importo contrattuale complessivo, comprese spese tecniche di progettazione a Euro 725.160,00, più Euro 20.000,00 per oneri della sicurezza, per totali Euro 745.160,00 a cui va sommata l'IVA;
4. Di dare atto che il quadro economico aggiornato per l'intervento in oggetto, risulta il seguente:

QUADRO ECONOMICO (valori espressi in Euro)	
A) TOTALE IMPORTO APPALTO a base di gara	
1. Fornitura e posta in opera di moduli prefabbricati ad uso scolastico	543.760,00
2. Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	20.000,00
3. Spese tecniche (oneri ed Iva esclusi)	20.000,00
4. Variante	161.400,00
Totale A	745.160,00
B) Somme a disposizione	
1. IVA 22% su A1 e A2	124.027,20
2. IVA 22% su A3	4.400,00
3. IVA su variante	35.508,00
3. Incentivi	9.280,00
4. Fondo innovazione	2.320,00
5. Servizio AcegasApsAmga Spa (allac. fognario)	202,40
6. Servizio AcegasApsAmga Spa (allac. idrico antincendio)	4.151,40
7. Servizio AcegasApsAmga Spa (allac. elettrico)	9.705,25
8. Servizio di caratterizzazione analitica del suolo (NEW ECO SRL)	3.800,30
9. Collaudatore statico	8.733,15
10. Imprevisti	32.899,50
Totale B	235.027,20
Totale generale A + B	980.187,20
Ribasso di gara	19.812,80

5. Di procedere con il presente atto ad aggiornare la prenotazione con la fonte di finanziamento AV DEST 3LIB della voce imprevisti nei termini del suddetto quadro economico
6. Di prenotare la spesa complessiva di euro 3.092,00 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2024	0190 0048	ACQUISTO MODULI PREFABBRICATI DA UTILIZZARE PER ALLESTIMENTO	02681	U.2.02.0 1.09.017	50800	77784	N	3.092,00	Imprevisti 3LIB

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: geom. Luigi Stocchi	Tel:	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: David Vinci	Tel:	E-mail: david.vinci@comune.trieste.it	

		DI SEDI SCOLASTICHE SUL TERRITORIO COMUNALE							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

7. Di impegnare la spesa complessiva di euro 196.908,00 ai capitoli di seguito elencati

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2024	0190 0048	ACQUISTO MODULI PREFABBRICATI DA UTILIZZARE PER ALLESTIMENTO DI SEDI SCOLASTICHE SUL TERRITORIO COMUNALE	02681	U.2.02.01. 09.017	50800	77784	N	196.908, 00	Variante fornitura 3LIB

8. di dare atto che:

con la Deliberazione Consiliare n. 59 del 13 dicembre 2023 e' stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026 (art. 170, comma 1, D.Lgs. 267/2000);

con la Deliberazione Consiliare n. 61 del 19 dicembre 2023 è stato approvato il Bilancio di previsione 2024-2026;

con Delibera di Giunta n. 1 del 8 gennaio 2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024 – 2026;

con Delibera di Giunta n. 71 d.d. 22.02.2024 è stata approvata la variazione n. 2 al Bilancio di Previsione 2024-2026, con cui, al capitolo 1900048 ACQUISTO MODULI PREFABBRICATI DA UTILIZZARE PER ALLESTIMENTO DI SEDI SCOLASTICHE SUL TERRITORIO COMUNALE, è stato applicato l'avanzo vincolato 4 LIB pari ad Euro 150.000,00;

con Delibera di Consiglio n. 38 dd. 02.08.2024 è stata approvata la variazione n. 9 al Bilancio di Previsione 2024-2026 con cui, al capitolo 1900048 ACQUISTO MODULI PREFABBRICATI DA UTILIZZARE PER ALLESTIMENTO DI SEDI SCOLASTICHE SUL TERRITORIO COMUNALE, sono stati aumentati gli stanziamenti per ulteriori Euro 200.000,00, con fonte di finanziamento AV DEST 3LIB;

ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. (TUEL), il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni e prenotazione di spesa, di cui al presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2024 per Euro 196.908,00;

il cronoprogramma dei pagamenti per la suddetta spesa viene a scadenza nel

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: geom. Luigi Stocchi	Tel:	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: David Vinci	Tel:	E-mail: david.vinci@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

2024 per Euro 196.908,00;

il sottoscritto Dirigente, Ing. Luigi Fantini, nel procedimento di cui trattasi, dichiara, con il presente atto, di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

il presente provvedimento non comporta oneri di gestione diretti o indotti.

Allegati:
ALLEGATO A.pdf

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
(ing. Luigi Fantini)

Trieste, vedi data firma digitale	Documento sottoscritto con firma digitale (ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
-----------------------------------	---

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: geom. Luigi Stocchi	Tel:	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: David Vinci	Tel:	E-mail: david.vinci@comune.trieste.it	

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FANTINI LUIGI

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 04/09/2024 16:29:04