



comune di trieste  
piazza Unità d'Italia 4  
34121 Trieste  
www.comune.trieste.it  
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO  
SERVIZIO STRADE E INFRASTRUTTURE

**Determinazione n. 1958 / 2026 SERVIZIO STRADE E INFRASTRUTTURE**

**OGGETTO: "C.O. 22003 - Interventi urgenti di straordinaria manutenzione strade, piazze, marciapiedi - anno 2024 - zona nord" – approvazione certificato di regolare esecuzione – liquidazione saldo a I.L.S.E. S.A.S. . CUP: F97H23002260004 – CIG: B46710EA99.**

### **IL DIRIGENTE DI SERVIZIO**

PREMESSO che l'intervento denominato "*Codice Opera 22003 - Interventi urgenti di straordinaria manutenzione strade, piazze, marciapiedi - anno 2024 - zona nord*" e' stato inserito nel programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026 con variazione di bilancio n. 9, approvata con deliberazione consiliare n. 38 dd. 02.08.2024, per la spesa complessiva di euro 300.000,00 finanziata con avanzo destinato già finanziato con avanzo libero (3LIB) sul capitolo n. 20220030;

DATO ATTO che le funzioni di responsabile del progetto (RUP) di cui all'art. 15 del d. lgs. 36/2023 e s.m.i. sono svolte dal sottoscritto, come disposto con determinazione dirigenziale n. 454 dd. 08.02.2024 del direttore del Dipartimento Territorio, ambiente, lavori pubblici e patrimonio;

DATO ATTO che, con deliberazione giuntale n. 532 del 14.10.2024 immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento, redatto dai tecnici del Servizio Strade e infrastrutture e validato in data 02.10.2024 dal sottoscritto in quailta' di RUP, per la spesa

complessiva di euro 300.000,00, con il seguente quadro economico:

A - Lavori	importi (in euro)
A.1 Lavori	229.393,52
A.2 Oneri della sicurezza	8.000,00
<b>Totale A</b>	<b>237.393,52</b>
B - Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B.1 IVA 22% sui lavori	52.226,57
B.2 Spese tecniche (C.N.P.A.I.A.L.P. e IVA incluse)	3.793,82
B.3 Sondaggi, prove sui materiali e indagini specialistiche (IVA inclusa)	1.000,00
Incentivo art. 45 D.Lgs. 36/2023 (2% di A)	
<b>B.4 incentivo direzione lavori, coordinamento, ecc. (80%)</b>	<b>3.798,30</b>
B.5 fondo innovazione tecnologica (20%)	949,57
B.6 Imprevisti (IVA inclusa)	838,22
<b>Totale B</b>	<b>62.606,48</b>
<b>Totale generale</b>	<b>300.000,00</b>

DATO ATTO che, con determinazione dirigenziale n. 52 esecutiva il 17.01.2025, in esito alla procedura di gara espletata sul portale telematico eApplatiFVG con codice rfq\_83659 e CIG n. B46710EA99, e' stato aggiudicato l'appalto per l'esecuzione dei lavori all'impresa I.L.S.E. S.A.S., con domicilio fiscale a Trieste e recapito in via Diaz n. 7, codice fiscale e partita IVA n. 00054050323, ai sensi dell' art., 50 comma 1 lett. c) del d.lgs. 36/2023, che ha prodotto il ribasso del 2,32% sull'importo dei lavori posti a base di gara di euro 229.393,52 e percio' al prezzo di euro 224.071,59 piu' euro 8.000,00 di oneri per la sicurezza, per complessivi euro 232.071,59, a cui si aggiunge l'IVA al 22% di euro 51.055,75, per complessivi euro 283.127,34;

DATO ATTO che, con medesima determinazione dirigenziale n. 52/2025, e' stato aggiornato il quadro economico dell'intervento come segue:

A - Lavori	importi (in euro)
A.1 Lavori	224.071,59
A.2 Oneri della sicurezza	8.000,00
<b>Totale A</b>	<b>232.071,59</b>
B - Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B.1 IVA 22% sui lavori	51.055,75
B.2 Spese tecniche (C.N.P.A.I.A.L.P. e IVA incluse)	3.793,82

B.3 Sondaggi, prove sui materiali e indagini specialistiche (IVA inclusa)	1.000,00
Incentivo art. 45 D.Lgs. 36/2023 (2% di A)	
B.4 - incentivo direzione lavori, coordinamento, ecc. (80%)	3.798,30
B.5 - fondo innovazione tecnologica (20%)	949,57
B.6 Imprevisti (IVA inclusa)	838,22
<b>Totale B</b>	<b>61.435,66</b>
<b>Totale generale</b>	<b>293.507,25</b>

VISTO il contratto n. 42/2025 del registro delle scritture private, stipulato il giorno 12.02.2025 in modalita' elettronica, per la regolazione dei rapporti giuridici tra la Stazione appaltante e l'impresa aggiudicataria, e in particolare l'art. 7) – Modalita' e tempi di intervento, che ha stabilito in giorni 365 (trecentosessantacinque) il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto, decorrente dalla data del verbale di consegna dei lavori, secondo quanto previsto nel cronoprogramma;

DATO ATTO che i lavori sono stati consegnati il giorno 10.03.2025 e che il termine ultimo per l'esecuzione degli stessi e' stato stabilito il giorno 09.03.2026;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 871 esecutiva il 16.03.2026, con la quale e' stata concessa una proroga per l'ultimazione dei lavori di giorni 30 (trenta) sulla data di ultimazione prevista, stabilendo nel giorno 08.04.2026 il nuovo termine di ultimazione dei lavori;

DATO ATTO che l'ufficio di Direzione lavori ha emesso la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione in cui risulta che i lavori, consegnati in data 10.03.2025 e ultimati in data 02.04.2026, sono stati regolarmente eseguiti nelle seguenti risultanze:

lavori eseguiti           euro   232.055,47

lavori liquidati         euro   230.895,19

saldo lavori             euro   1.160,28

oltre IVA in misura di legge;

DATO ATTO che, per mero errore materiale, nella relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione e' stato erroneamente indicato che il progetto esecutivo dell'intervento è stato approvato con determinazione dirigenziale anziche' con deliberazione giuntale e che il contratto stipulato tra il Comune di Trieste e l'impresa I.L.S.E. S.A.S. e' il numero 58/2025 del 03.03.2025 anziche' 42/2025 del 12.02.2025

CONSIDERATO che si rende necessario approvare il certificato di regolare esecuzione dell'appalto, e liquidare all'impresa il saldo dei lavori di euro

1.160,28, a cui si aggiunge l'IVA al 22% di euro 255,26 per complessivi euro 1.415,54, che trova copertura sugli impegni n. 5487/2025 per euro 107,56 e n. 10558/2025 per euro 1.307,98 sul capitolo 20220030;

DATO ATTO che si demanda a successivo provvedimento l'approvazione del quadro economico definitivo dell'intervento, in seguito all'esatta quantificazione dell'importo degli incentivi da liquidare ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. e del Regolamento per la ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche, approvato con deliberazione giunta n. 255 del 03.06.2025, immediatamente eseguibile, e successivamente modificato con deliberazione giunta n. 98 del 02.03.2026, immediatamente eseguibile;

DATO ATTO che l'obbligazione giuridica tra il Comune di Trieste e l'impresa I.L.S.E. S.A.S. viene a scadenza nell'anno 2026 per la spesa complessiva di euro 1.415,54;

DATO ATTO che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i., il programma del conseguente pagamento dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento e' compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO che il cronoprogramma del pagamento per la spesa di cui trattasi è il seguente: anno 2026 - euro 1.415,54;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis l. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 D.P.R. 62/2013, nonché dell'art. 16 D.Lgs. 36/2023;

RICHIAMATA la Deliberazione Consiliare n. 53 del 18 dicembre 2025, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Bilancio di Previsione 2026-2028 – Approvazione", con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026 – 2028 ed il Bilancio di Previsione 2026 - 2028;

RICHIAMATA la Deliberazione giunta n. 667 del 30 dicembre 2025, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028";

RICHIAMATA la Deliberazione giunta n. 31 del 26 gennaio 2026, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028 – ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021";

VISTI gli artt. 107 e 147 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e l'art. 131 del vigente Statuto Comunale relativamente alla competenza all'adozione dell'atto;

Tutto ciò premesso e considerato,

## DETERMINA

1. Di approvare, relativamente ai lavori di cui all'intervento "*Codice opera 22003 - Interventi urgenti di straordinaria manutenzione strade, piazze, marciapiedi - anno 2024 - zona nord'*" eseguiti dall'impresa I.L.S.E. S.A.S., con domicilio fiscale a Trieste e recapito in via Diaz n. 7, codice fiscale e partita IVA n. 00054050323, la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione allegata al presente provvedimento in parte integrante e sostanziale, dalla quale risulta che i lavori sono stati eseguiti per l'ammontare di euro 232.055,47, oltre IVA in misura di legge.
2. Di liquidare all'impresa I.L.S.E. S.A.S. l'importo di euro 1.160,28 quale saldo per i lavori eseguiti, a cui si aggiunge l'IVA al 22% di euro 255,26 per complessivi euro 1.415,54, che trova copertura sugli impegni n. 5487/2025 per euro 107,56 e n. 10558/2025 per euro 1.307,98 sul capitolo 20220030.
3. Di dare atto che l'obbligazione giuridica tra il Comune di Trieste e l'impresa I.L.S.E. S.A.S. viene a scadenza nell'anno 2026 per la spesa complessiva di euro 1.415,54.
4. Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i., il programma del conseguente pagamento dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento e' compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica.
5. Di dare atto che il cronoprogramma del pagamento per la spesa di cui trattasi e' il seguente: anno 2026 - euro 1.415,54.
6. Di demandare a successivo provvedimento l'approvazione del quadro economico definitivo dell'intervento, in seguito all'esatta quantificazione dell'importo degli incentivi da liquidare ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. e del regolamento per la ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche, approvato con deliberazione giuntale n. 255 del 03.06.2025, immediatamente eseguibile, e successivamente modificato con deliberazione giuntale n. 98 del 02.03.2026, immediatamente eseguibile.
7. Di dare atto che le funzioni di responsabile del progetto (RUP) di cui all'art. 15 del d. lgs. 36/2023 e s.m.i. sono svolte dal sottoscritto, come disposto con determinazione dirigenziale n. 454 dd. 08.02.2024 del direttore del Dipartimento Territorio, ambiente, lavori pubblici e

patrimonio.

8. Di dare atto che, con deliberazione consiliare n. 53 del 18 dicembre 2025, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione 2026-2028 – Approvazione”, e' stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026 – 2028 ed il Bilancio di Previsione 2026 – 2028.
9. Di dare atto che, con deliberazione giunta n. 667 del 30 dicembre 2025, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028”, e' stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028.
10. Di dare atto che, con deliberazione giunta n. 31 del 26 gennaio 2026, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028 – ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021”, e' stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028.

Allegati:

22003\_CRE\_signed-signed\_signed.pdf

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

dott. ing. Gustavo Zandanel

*Documento sottoscritto con firma digitale*

*(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)*

*Trieste, vedi data firma digitale*

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GUSTAVO ZANDANEL

CODICE FISCALE: \*\*\*\*\*

DATA FIRMA: 05/06/2026 17:29:23



comune di trieste  
piazza Unità d'Italia 4  
34121 Trieste  
www.comune.trieste.it  
partita iva 00210240321

**Dipartimento territorio, ambiente, lavori pubblici e patrimonio**  
**Servizio strade e infrastrutture**

**OGGETTO** Codice opera 22003 – Interventi urgenti di straordinaria manutenzione strade, piazze, marciapiedi – anno 2024 – zona nord  
**CUP** CUP: F97H22003220004  
**CIG**  
**IMPRESA** ILSE SAS - Trieste (TS), via A. Diaz 7, 34124

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE**  
**E**  
**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

**Progetto**

Con determina dirigenziale n. 532 dd. 14.10.2024 è stato approvato il progetto esecutivo **Codice opera 22003 - Interventi urgenti di straordinaria manutenzione strade, piazze, marciapiedi - zona Nord - anno 2024**, redatto dal Servizio strade e infrastrutture, validato in data 02.10.2024, prevedente la spesa complessiva di euro 300.000,00, secondo il seguente quadro economico:

**Quadro economico dell'opera n. 22003 – Minuti urgenti Nord 2024**

<b>SOMME A (Lavori)</b>	<b>IMPORTO</b>
A.1 Lavori	€ 229.393,52
A.2 Oneri della sicurezza	€ 8.000,00
<b>SOMME A TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 237.393,52</b>
<b>SOMME B (Somme a disposizione)</b>	<b>IMPORTO</b>
B.1 IVA 22% sui lavori (A.1)	€ 52.226,57
B.2 Spese tecniche (C.N.P.A.I.A.L.P. e IVA inclusa)	€ 3.793,82
B.3 Sondaggi, prove sui materiali e indagini specialistiche (IVA inclusa)	€ 1.000,00
B.4 Incentivo art. 45 D.Lgs 36/2023 (2% di A)	
- incentivo direzione lavori, coordinamento, ecc. (80%)	€ 3.798,30
- fondo innovazione (20%)	€ 949,57
B.5 Imprevisti(IVA inclusa)	€ 838,22
<b>SOMME B SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 62.606,48</b>
<b>TOTALE (Somme A + B)</b>	<b>€ 300.000,00</b>

Per l'affidamento dei lavori di cui al progetto **Codice opera 22003 - Interventi urgenti di straordinaria manutenzione strade, piazze, marciapiedi - zona Nord - anno 2024** si è ricorso, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023, alla procedura di aggiudicazione con criterio del prezzo più basso e, successivamente, con Determina dirigenziale 52/2025 dd. 17/01/2025 a firma del Dirigente del Servizio strade e infrastrutture e per le motivazioni ivi addotte, è stata disposta l'aggiudicazione dell'appalto nei confronti dell'Impresa ILSE SAS, con domicilio fiscale a Trieste (TS), via A. Diaz 7, 34124, codice fiscale e partita IVA n. 00054050323, che ha prodotto il ribasso del 2,32 % sull'importo posto a base di gara, e perciò al prezzo di euro 224.071,59 + euro 8.000,00 di oneri della sicurezza, per complessivi euro 232.071,59 + I.V.A e dunque con un quadro economico come di seguito aggiornato:

#### **Quadro economico dell'opera n. 22003 – Minuti urgenti Nord 2024**

<b>SOMME A (Lavori)</b>	<b>IMPORTO</b>
A.1 Lavori	€ 224.071,59
A.2 Oneri della sicurezza	€ 8.000,00
<b>SOMME A TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 232.071,59</b>
<b>SOMME B (Somme a disposizione)</b>	<b>IMPORTO</b>
B.1 IVA 22% sui lavori (A.1)	€ 51.055,75
B.2 Spese tecniche (C.N.P.A.I.A.L.P. e IVA inclusa)	€ 3.793,82
B.3 Sondaggi, prove sui materiali e indagini specialistiche (IVA inclusa)	€ 1.000,00
B.4 Incentivo art. 45 D.Lgs 36/2023 (2% di A)	
- incentivo direzione lavori, coordinamento, ecc. (80%)	€ 3.798,30
- fondo innovazione (20%)	€ 949,57
B.5 Imprevisti(IVA inclusa)	€ 838,22
<b>SOMME B SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 61.435,66</b>
<b>TOTALE (Somme A + B)</b>	<b>€ 293.507,25</b>

Ciò detto, si procede alla relazione sul conto finale dell'opera in oggetto.

#### **Assuntore dei lavori**

I lavori sono stati assunti dall'impresa ILSE SAS, con domicilio fiscale a Trieste (TS), via A. Diaz 7, 34124, codice fiscale e partita IVA n. 00054050323, che ha prodotto il ribasso del 2,32 % sull'importo posto a base di gara, e perciò al prezzo di euro 224.071,59 + euro 8.000,00 di oneri della sicurezza, per complessivi euro 232.071,59 + I.V.A.

#### **Contratto**

Il contratto tra il Comune di Trieste e l'impresa ILSE SAS. è stato firmato in modalità elettronica con il n. 58/2025 dd. 03.03.2025 del Registro Scritture Private

#### **Subappalti e subaffidamenti**

Nel corso dei lavori non sono stati utilizzati i contratti di subappalto e subaffidamento.

#### **Descrizione dei lavori**

I lavori eseguiti, in termini generali, possono essere sinteticamente così riassunti:

- sistemazione di tratti di marciapiede, anche con sollevamento e cambio di cordonate;
- sistemazione di singoli manufatti per lo smaltimento delle acque meteoriche;
- rifacimento di limitati tratti di manufatti di sostegno stradale;
- recupero e/o sostituzione di impianti segnaletici e paletti parapetonali;
- sostituzione di lastre di masegno danneggiato;
- manutenzione di giunti della pavimentazione lapidea;

### **Consegna lavori**

La consegna lavori è avvenuta in data 10 marzo 2025, come risulta dal verbale di pari data.

### **Durata dei lavori e termine previsto**

Il termine ultimo per l'esecuzione dei lavori, della durata contrattuale di 365 giorni naturali e consecutivi, veniva stabilito per il giorno 09 marzo 2026.

### **Ultimazione dei lavori**

I lavori sono terminati il giorno 2 aprile 2026, come risulta dal Certificato di Ultimazione Lavori di data 13 aprile 2026.

### **Penali per ritardo**

L'ultimazione dei lavori è avvenuta in tempo utile, pertanto non è stata applicata alcuna penale.

### **Sospensione e ripresa dei lavori**

Nel corso dei lavori non sono state disposte sospensioni dei lavori.

### **Perizia di variante e proroghe concesse**

Nel corso dei lavori non sono state disposte n. 1 proroga dei lavori di 30 gg, a seguito della richiesta dell'impresa, con determina dirigenziale n. 871/2026, fissando dunque il nuovo termine per la fine dei lavori al 08/04/2026.

### **Ordini di servizio**

Non è stato emesso alcun ordine di servizio.

### **Andamento dei lavori**

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali ed alle disposizioni impartite all'atto pratico dalla Direzione dei lavori.

### **Certificati di acconto**

IMPORTO NETTO STATO FINALE Euro		224.055,47
ONERI PER LA SICUREZZA Euro		8.000,00
<b>TOTALE</b>		<b>232.055,47</b>
SI DETRAE PER PAGAMENTI EMESSI	anticipazione	0
	Cert. Pag. nr. 1 dd. 21.07.25	54.809,84

	Cert. Pag. nr. 2 dd. 29.10.25	66.930,07
	Cert. Pag. nr. 3 dd. 06.02.26	68.049,00
	Cert. Pag. nr. 4 dd. 09.04.26	41.106,28
TOTALE PAGAMENTI EMESSI		230.895,19
<b>RESTANO Euro</b>		<b>1.160,28</b>

### **Infortunati in corso di lavoro**

Durante il corso dei lavori non si sono verificati infortuni.

### **Assicurazione operai**

L'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. con polizza n. 02641111/77 e per le malattie presso l'I.N.P.S. con polizza n. 8500700853.

### **Obblighi contributivi e previdenziali**

Gli Enti preposti non hanno segnalato situazioni di irregolarità.

### **Avviso ai creditori**

Sono stati pubblicati presso l'albo on-line del Comune di Trieste con:

data inizio pubblicazione: 16/04/2026

data fine pubblicazione: 30/04/2026

Non è pervenuto alcun riscontro.

### **Cessioni di credito**

Per i lavori in questione l'Impresa assuntrice dei lavori stessi non ha effettuato la cessione dei suoi crediti come risulta dalla dichiarazione in atti.

### **Direzione dei lavori**

I lavori sono stati diretti dall' arch. Michela Crevatin, dipendente del Comune di Trieste presso il Dipartimento Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio del Servizio strade e infrastrutture, mentre la contabilità delle opere comunali è stata tenuta dall'arch. Rita Ressimann dipendente presso il medesimo Servizio.

## CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 11.05.2026 sono intervenuti:

dott. arch. Michela Crevatin, direttore dei lavori;  
sig.ra Daniela Tagliaferro, rappresentante epr la ditta ILSE SASA, con domicilio fiscale a Trieste (TS), via A. Diaz 7, 34124, codice fiscale e partita IVA n. 00054050323;

Nel corso della visita sono stati ispezionati i lavori eseguiti.

Il sottoscritto, Direttore dei lavori, considerato che:

- i lavori sono stati realizzati a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- per quanto è stato possibile accertare, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni al progetto redatto dall'Area Lavori Pubblici del Comune di Trieste, salvo lievi modificazioni rientranti nelle facoltà della direzione dei lavori;
- l'importo liquidato e' quello relativo al contratto;
- i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- durante il contratto l'impresa ha provveduto all'assicurazione degli operai presso gli enti previdenziali;
- durante l'esecuzione dei lavori non sono state effettuate occupazioni definitive o temporanee di stabili e/o di aree private;
- l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni impartite dalla Direzione dei lavori;

### CERTIFICA

che i lavori suddetti, eseguiti dall' Impresa ILSE SAS, con domicilio fiscale a Trieste (TS), via A. Diaz 7, 34124, codice fiscale e partita IVA n. 00054050323 , in base al contratto firmato in modalità elettronica con il n. 58/2025 dd. 03.03.2025 del Registro Scritture Private, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

#### Lavori Comune

Lavori (stato finale) a tutto il 30.03.2026	euro 232.055,47
Lavori liquidati Comune	euro 230.895,19

#### Resta a credito dell'impresa

**euro 1.160,28**

(diconsi Euro millecentosessanta/28) di cui si propone il pagamento alla Ditta appaltatrice a tacitazione di ogni suo diritto ad avere per i lavori che sono oggetto del presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto.

L'IMPRESA

IL SE SAS

Firmato digitalmente da:  
Tagliaferro Daniela  
Firmato il 05/06/2026 09:08  
Seriale Certificato: 2838053  
Valido dal 18/10/2023 al 18/10/2026

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

arch. Michela Crevatin

GUSTAVO

ZANDANEL

05.06.2026

11:18:12

GMT+02:00

IL RESPONSABILE DEL PRO

ing. Gustavo Zand.

MICHELA  
CREVATIN  
04.06.2026  
13:45:30  
GMT+02:00