



comune di trieste
 piazza Unità d'Italia 4
 34121 Trieste
 www.comune.trieste.it
 partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
 SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA

REG. DET. DIR. N. 2136 / 2023

PROT. CORR. N 2023/11/2/8/40/1 – 2023/9105

OGGETTO: Fornitura e posa in opera di una struttura in moduli prefabbricati da adibire ad asilo nido presso Villa Haggiconsta. Aggiudicazione alla società ITALSPURGHI ECOLOGIA S.R.L. la fornitura e posa in opera di una struttura in moduli prefabbricati da adibire ad asilo nido presso Villa Haggiconsta per l'importo di Euro 543.760,00 più Euro 20.000,00 per oneri della sicurezza più Iva al 22% per Euro 124.027,20 per complessivi Euro 687.787,20. Affidamento del connesso servizio di progettazione strutturale per l'importo di Euro 20.000,00 più Iva al 22%. Aggiornamento quadro economico. Movimenti contabili.

CUP: F94D22001330004

CIG: 990032784A (Fornitura)

CIG: **ZC83BFC0A0** (Servizio di progettazione)

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso:

che nell'ambito della Programmazione delle Opere Pubbliche dell'Ente assumono rilievo gli interventi diretti all'adeguamento e alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare destinato all'edilizia scolastica;

che in tale contesto è stata avviata la progettazione dell'intervento di restauro e adeguamento alle norme di prevenzione incendi nel complesso scolastico composto dai Nidi di infanzia La Nuvola e Semi di Mela di via Veronese;

che sulla base delle evidenze tecniche sono state via via reperite le necessarie risorse finanziarie a integrazione dei contributi già acquisiti;

Richiamata al riguardo la deliberazione consiliare n. 58 dd. 19.12.2022 con la quale sono stati approvati il documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2023-2025 ed il Bilancio di previsione 2023 – 2025, al cui interno è inserito l'intervento c.o. 20003 Adeguamento antincendio asilo nido Semi di Mela, per la spesa complessiva di euro 3.300.000,00 finanziata per euro

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: geom. Luigi Stocchi	Tel:	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: David Vinci	Tel:	E-mail: david.vinci@comune.trieste.it	

1.450.000,00 con finanziamento statale (CS), per euro 550.000,00 con avanzo vincolato (AV) e per euro 1.300.000,00 con prelievo dal fondo di riserva (FR);

Richiamata altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 615 dd. 05/12/2022 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica economica per l'intervento c.o. 20003 Adeguamento antincendio asilo nido Semi di Mela, presentato dal professionista incaricato prevedente la spesa per lavori di euro 2.430.000,00 e quella complessiva di euro 3.300.000,00;

Dato atto:

che l'avvio dell'intervento di adeguamento dell'Asilo nido Semi di Mela riveste carattere di urgenza e ciò tenuto conto della necessità di iniziare quanto prima i relativi lavori in vista della prossima scadenza di utilizzo dei finanziamenti, fissata a luglio 2023;

che impregiudicata la possibilità di ottenere una breve proroga al suddetto termine, l'avvio dei relativi lavori ne costituisce presupposto essenziale per il suo accoglimento;

che è prossima l'approvazione del progetto definitivo/esecutivo alla quale seguirà poi l'avvio dei lavori con la materiale consegna degli stessi alla ditta Appaltatrice a partire dal prossimo mese di luglio 2023;

Rilevato che per garantire l'esecuzione dei lavori in sicurezza e nel rispetto delle condizioni contrattuali, ad evitare quindi maggiori oneri finanziari e nello stesso contenere i tempi di esecuzione dell'intervento, è stato convenuto con tutti i soggetti coinvolti lo sgombero dell'edificio con conseguente sospensione di ogni attività impregiudicata la necessità di individuare per tempo una soluzione logistica adeguata, idonea quindi a garantire lo svolgimento del medesimo servizio presso altra struttura a partire dal settembre 2023;

Preso atto:

che in accordo con i predetti soggetti e le Istituzioni coinvolte, anche esterne all'Ente, si è convenuto di allestire una struttura temporanea presso il giardino di Villa Haggiconsta mediante la fornitura e posa in opera di una struttura a 2 livelli da realizzarsi con moduli prefabbricati completa di impianti, ad uso asilo nido, presso il cortile della Villa Haggiconsta di viale Romolo Gessi n. 8 a Trieste, unitamente alla fornitura e posa in opera di un piano di cottura uso professionale e cappa aspirante con impianto di estrazione fumi.

la struttura modulare, destinata ad uso scolastico, dovrà rispondere essenzialmente a caratteristiche di funzionalità, rapidità di montaggio; dovrà essere realizzata prevalentemente in stabilimento e solo in minima parte in opera, attraverso l'assemblaggio di elementi prefabbricati.

che al fine di garantire per tempo la funzionalità di detta struttura è necessario avviare le procedure di acquisto e messa in opera dei moduli in questione nonché provvedere all'allestimento del nuovo asilo nido;

Dato atto che con Delibera di Giunta n. 129 d.d. 23.03.2023 è stato approvato, in linea tecnica, il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la fornitura e posa in opera nel giardino della Villa Haggiconsta di una struttura in moduli prefabbricati assemblati da adibire ad asilo nido, prevedente la spesa a base di gara di euro 600.000,00 di cui euro 15.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e costituito da una relazione con annesso quadro economico di spesa, allegato alla deliberazione, e considerato che con la medesima Delibera è stato altresì approvato il Quadro Economico dell'intervento prevedente la spesa complessiva di

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: geom. Luigi Stocchi	Tel:	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: David Vinci	Tel:	E-mail: david.vinci@comune.trieste.it	

euro 800.000,00:

Dato atto che con determina n. 1770/2023, esecutiva in data 21.06.2023, è stato determinato quanto segue:

1. di avviare, per quanto esposto in premessa, una procedura aperta da aggiudicarsi mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per l'affidamento della fornitura e posa in opera di una struttura in moduli prefabbricati assemblati da adibire ad asilo nido presso il giardino della Villa Haggiconsta;
2. di stabilire quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economica più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;
3. di applicare i termini ridotti pari a 15 giorni per la ricezione delle offerte come previsto dall'articolo 60 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 in riferimento ai tempi stretti a disposizione in riferimento al prossimo avvio dell'anno educativo 2023 – 2024 dell'Asilo Semi Di Mela, La Nuvola nonché del prossimo avvio dei lavori presso la medesima struttura;
4. di approvare i documenti allegati in parte integrante al presente atto denominati:
 - Comune di Trieste - Villa Haggiconsta.pdf
 - Elenco_arredi_Semidimela_LaNuvola_sedeprovisoria.pdf
 - Haggi cucina e lavanderia.pdf
 - Haggiconsta_rev. 1.pdf
 - PIANTA HAGGICONSTA.pdf
 - schema di contratto_rev1.pdf
 - Villa Haggiconsta.pdf
5. di aggiornare il quadro economico dell'intervento nei termini di seguito trascritti:

QUADRO ECONOMICO	
A) TOTALE IMPORTO APPALTO a base di gara	
1. Fornitura e posta in opera di moduli prefabbricati ad uso scolastico	€ 560.000,00
2. Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 20.000,00
3. Spese tecniche (oneri ed Iva esclusi)	€ 20.000,00
Totale A	€ 600.000,00
B Somme a disposizione	
1. IVA 22% su A1 e A2	€ 127.600,00
2. Oneri previdenziali ed IVA 22% su A3	€ 5.376,00
3. Incentivi	€ 9.280,00
4. Fondo innovazione	€ 2.320,00

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: geom. Luigi Stocchi	Tel:	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: David Vinci	Tel:	E-mail: david.vinci@comune.trieste.it	

5. Imprevisti	€ 55.424,00
Totale B	€ 200.000,00
Totale generale A + B	€ 800.000,00

Dato atto che:

la procedura di gara in oggetto si è svolta in modalità telematica mediante la piattaforma EappaltiFVG;

successivamente alla scadenza del termine finale del 11 luglio 2023 fissato per la presentazione delle offerte, a seguito dell'esame della documentazione amministrativa (Busta "A"), giusta verbale di data 12.07.2023, è risultata presentata e ammessa l'offerta del seguente operatore economico (unico offerente) alla fase successiva di valutazione delle offerte tecniche ed economiche:

1. **ITALSPURGHİ ECOLOGIA S.R.L.**

successivamente alla scadenza del predetto termine per la presentazione delle offerte, con determinazione del Direttore del Dipartimento n. 2686/2023 d.d. 17.07.2023, si è proceduto a costituire e nominare la commissione giudicatrice di gara;

Rilevato che alla conclusione dei lavori della commissione giudicatrice, riunitasi nelle sedute di gara nei giorni 17.08.2023 e 18.07.2023 (di cui ai verbale allegati alla presente), la stessa ha proposto l'aggiudicazione della fornitura in oggetto all'operatore economico **ITALSPURGHİ ECOLOGIA S.R.L. (P. Iva 00310550322)**;

Considerato che con la presente determina si vanno ad approvare i lavori della commissione di cui ai suddetti verbali di gara, (allegati in formato aperto);

Preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dalla commissione giudicatrice in data 18.07.2023;

Ritenuto necessario pertanto procedere all'aggiudicazione approvando la proposta di aggiudicazione come risulta dai citati verbali di gara a favore dell'operatore **ITALSPURGHİ ECOLOGIA S.R.L. (P. Iva 00310550322)**, che ha offerto un ribasso complessivo del 2,90 % sull'importo posto a base di gara (pari ad Euro 560.000,00 più Euro 20.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) e pertanto per:

Euro 543.760,00 più Euro 20.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso più Iva al 22% per Euro 124.027,20 per complessivi Euro 687.787,20;

Ritenuto come stabilito dagli atti contrattuali che l'affidamento in oggetto prevede oltre che la fornitura e posa in opera dei prefabbricati, altresì il connesso servizio di progettazione strutturale per l'importo di Euro 20.000,00 più Iva al 22% per complessivi Euro 24.400,00;

Rilevato che il quadro economico di spesa per l'opera in oggetto risulta, per effetto di tale affidamento e della esclusione degli oneri previdenziali inerenti le spese di progettazione, risulta così rideterminato, così rideterminato:

QUADRO ECONOMICO (valori espressi in Euro)

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: geom. Luigi Stocchi	Tel:	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: David Vinci	Tel:	E-mail: david.vinci@comune.trieste.it	

A) TOTALE IMPORTO APPALTO a base di gara	
1. Fornitura e posta in opera di moduli prefabbricati ad uso scolastico	543.760,00
2. Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	20.000,00
3. Spese tecniche (oneri ed Iva esclusi)	20.000,00
Totale A	583.760,00
B Somme a disposizione	
1. IVA 22% su A1 e A2	124.027,20
2. IVA 22% su A3	4.400,00
3. Incentivi	9.280,00
4. Fondo innovazione	2.320,00
5. Imprevisti	56.400,00
Totale B	196.427,20
Totale generale A + B	780.187,20
Ribasso di gara	19.812,80

Considerato che tutte le operazioni di gara sono state svolte nel rispetto della vigente normativa in materia;

Considerato che l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata alla verifica positiva del possesso in capo all'aggiudicatario dei prescritti requisiti come disposto dall'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, e s.m.i.;

Dato atto che la verifica dei requisiti dichiarati dalla società aggiudicataria in sede di offerta è in corso di svolgimento e che la aggiudicazione, a norma dell'art. 32, co. 7 del D.Lgs. n. 50/2016, e s.m.i., diventa efficace dopo l'accertamento con esito positivo dei suddetti requisiti;

Atteso che ai sensi delle nuove disposizioni in materia di armonizzazione contabile di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i, l'importo corrispondente al ribasso di gara (I.V.A compresa) pari ad euro **19.812,80** va prenotato nell'esercizio 2023 e potrà essere utilizzato mediante adozione di apposito provvedimento;

Visti:

il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 Codice dei contratti pubblici

il D.L. 16 luglio 2020 n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" convertito con modificazioni con L. 11 settembre 2020 n. 120, e s.m.i.;

Dato atto che:

con deliberazione consiliare n. 58 dd. 19.12.2022 sono stati approvati l'aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2023-2025 ed il Bilancio di previsione 2023-2025;

con Delibera di Consiglio n. 9 dd. 05.04.2023 è stata resa esecutiva la variazione n. 2 al Bilancio di previsione 2023-2025;

con Delibera di Giunta n. 240 d.d. 22.05.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la Variazione n. 4 al Bilancio di previsione 2023-2025 mediante la quale sono stati variati i finanziamenti della fornitura in oggetto, la quale ora risulta stanziata a bilancio al capitolo 1900048 ACQUISTO MODULI PREFABBRICATI DA UTILIZZARE

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: geom. Luigi Stocchi	Tel:	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: David Vinci	Tel:	E-mail: david.vinci@comune.trieste.it	

PER ALLESTIMENTO DI SEDI SCOLASTICHE SUL TERRITORIO COMUNALE per Euro 700.000,00 con fonte di finanziamento AV VINC 4FR, per Euro 100.000,00 con AV ACC 6ACC, per Euro 150.000,00 con AV VINC 4LIB per Euro 1.500.000,00 con fonte di finanziamento 1CR;

ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.-TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni e prenotazione di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2023 per Euro 800.000,00;

il cronoprogramma dei pagamenti per la suddetta spesa viene a scadenza nel 2023 per Euro 800.000,00;

Espresso il parere di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

Visto lo Statuto del Comune di Trieste, ed in particolare l'art. 131, recante le attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno ed interno;

Dato atto che per l'opera in questione le funzioni di Responsabile unico del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 31.5.2002 n. 14 sono svolte dal dirigente di servizio dall'ing. Luigi Fantini;

Accertato che il sottoscritto Dirigente ing. Luigi Fantini nel procedimento di cui trattasi, dichiara, con il presente atto, di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1. di approvare la proposta di aggiudicazione come risulta dai citati verbali di gara (allegati alla presente) e quindi di aggiudicare la fornitura e posa in opera in oggetto all'operatore economico ITALSPURGHI ECOLOGIA S.R.L. per l'importo di Euro 543.760,00 più Euro 20.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso più Iva al 22% per Euro 124.027,20 per complessivi Euro 687.787,20;

2. di affidare in relazione al precedente punto al medesimo operatore economico il connesso servizio di progettazione strutturale, già previsto tra le somme A del quadro economico di gara, per l'importo di Euro 20.000,00 più IVA al 22% per complessivi Euro 24.400,00;

3. di dare atto che l'aggiudicazione sarà efficace solo successivamente alla verifica (con esito positivo) dei requisiti previsti per legge, in capo ai soggetti aggiudicatari;

4. di approvare i lavori della commissione di cui ai suddetti verbali di gara, allegati (in formato aperto) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: geom. Luigi Stocchi	Tel:	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: David Vinci	Tel:	E-mail: david.vinci@comune.trieste.it	

5. di approvare il quadro economico aggiornato per l'intervento in oggetto il quale, per effetto di tale affidamento e della esclusione degli oneri previdenziali inerenti le spese di progettazione, risulta così rideterminato:

QUADRO ECONOMICO (valori espressi in Euro)	
A) TOTALE IMPORTO APPALTO a base di gara	
1. Fornitura e posta in opera di moduli prefabbricati ad uso scolastico	543.760,00
2. Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	20.000,00
3. Spese tecniche (oneri ed Iva esclusi)	20.000,00
Totale A	583.760,00
B Somme a disposizione	
1. IVA 22% su A1 e A2	124.027,20
2. IVA 22% su A3	4.400,00
3. Incentivi	9.280,00
4. Fondo innovazione	2.320,00
5. Imprevisti	56.400,00
Totale B	196.427,20
Totale generale A + B	780.187,20
Ribasso di gara	19.812,80

6. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati :

Anno	Impegno/Pren.	Sub	Descrizione	Cap	Importo	Segno Variazione	Note
2023	20230032809	0	Fornit. e posa struttura moduli prefabbricati presso Villa Haggiconsta - FIN. AV. VINC. GIA' AV. ECO	01900048	700.000,00	-	
2023	20230032810	0	Fornit. e posa struttura moduli prefabbricati presso Villa Haggiconsta - FIN. AV. ACCANT. FINE MANDA	01900048	100.000,00	-	

7. di prenotare la spesa complessiva di euro 78.532,80 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2023	01900048	ACQUISTO MODULI PREFABBRICATI DA UTILIZZARE PER ALLESTIMENTO DI SEDI SCOLASTICHE SUL TERRITORIO COMUNALE	02681	U.2.02.01.09.017	50800	77784	N	2.320,00	Fondo innovazione e AV ACC 6ACC
2023	01900048	ACQUISTO MODULI PREFABBRICATI DA UTILIZZARE PER ALLESTIMENTO DI SEDI SCOLASTICHE SUL TERRITORIO COMUNALE	02681	U.2.02.01.09.017	50800	77784	N	19.812,80	Ribasso di gara AV ACC 6ACC
2023	01900048	ACQUISTO MODULI PREFABBRICATI DA	02681	U.2.02.01.09.017	50800	77784	N	2.932,80	Imprevisti AV VINC

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: geom. Luigi Stocchi	Tel:	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Adetto alla trattazione della pratica: David Vinci	Tel:	E-mail: david.vinci@comune.trieste.it	

		UTILIZZARE PER ALLESTIMENTO DI SEDI SCOLASTICHE SUL TERRITORIO COMUNALE							4FR
2023	01900048	ACQUISTO MODULI PREFABBRICATI DA UTILIZZARE PER ALLESTIMENTO DI SEDI SCOLASTICHE SUL TERRITORIO COMUNALE	02681	U.2.02.01.09.017	50800	77784	N	53.467,20	Imprevisti AV ACC 6ACC

8. di impegnare la spesa complessiva di euro 721.467,20 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2023	01900048	ACQUISTO MODULI PREFABBRICATI DA UTILIZZARE PER ALLESTIMENTO DI SEDI SCOLASTICHE SUL TERRITORIO COMUNALE	02681	U.2.02.01.09.017	50800	77784	N	687.787,20	Fornitura e posa in opera ITALSPUR GHI ECOLOGI A S.R.L. AV VINC 4FR
2023	01900048	ACQUISTO MODULI PREFABBRICATI DA UTILIZZARE PER ALLESTIMENTO DI SEDI SCOLASTICHE SUL TERRITORIO COMUNALE	02681	U.2.02.01.09.017	50800	77784	N	24.400,00	Servizio di progettazione ITALSPUR GHI ECOLOGI A S.R.L. AV ACC 6ACC
2023	01900048	ACQUISTO MODULI PREFABBRICATI DA UTILIZZARE PER ALLESTIMENTO DI SEDI SCOLASTICHE SUL TERRITORIO COMUNALE	02681	U.2.02.01.09.017	50800	77784	N	9.280,00	Incentivi AV VINC 4FR

9. di dare atto che ai sensi delle nuove disposizioni in materia di armonizzazione contabile di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i, l'importo corrispondente al ribasso di gara (I.V.A compresa) pari ad euro **19.812,80** va prenotato nell'esercizio 2023 e potrà essere utilizzato mediante adozione di apposito provvedimento;

10. di dare atto che:

con deliberazione consiliare n. 58 dd. 19.12.2022 sono stati approvati l'aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2023-2025 ed il Bilancio di previsione 2023-2025;

con Delibera di Consiglio n. 9 dd. 05.04.2023 è stata resa esecutiva la variazione n. 2 al Bilancio di previsione 2023-2025;

con Delibera di Giunta n. 240 d.d. 22.05.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la Variazione n. 4 al Bilancio di previsione 2023-2025 mediante la quale sono stati variati i finanziamenti della fornitura in oggetto, la quale ora risulta stanziata a bilancio al capitolo 1900048 ACQUISTO MODULI PREFABBRICATI DA UTILIZZARE

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: geom. Luigi Stocchi	Tel:	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: David Vinci	Tel:	E-mail: david.vinci@comune.trieste.it	

PER ALLESTIMENTO DI SEDI SCOLASTICHE SUL TERRITORIO COMUNALE per Euro 700.000,00 con fonte di finanziamento AV VINC 4FR, per Euro 100.000,00 con AV ACC 6ACC, per Euro 150.000,00 con AV VINC 4LIB per Euro 1.500.000,00 con fonte di finanziamento 1CR;

ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.-TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni e prenotazione di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2023 per Euro 800.000,00;

il cronoprogramma dei pagamenti per la suddetta spesa viene a scadenza nel 2023 per Euro 800.000,00;

il sottoscritto Dirigente ing. Luigi Fantini nel procedimento di cui trattasi, dichiara, con il presente atto, di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

il presente provvedimento non comporta oneri di gestione diretti o indotti.

Allegati:

VERBALE 1 dd. 17.07.2023.odt

VERBALE 2 dd. 18.07.2023.odt

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
(ing. Luigi Fantini)

Trieste, vedi data firma digitale

*Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)*

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: geom. Luigi Stocchi	Tel:	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: David Vinci	Tel:	E-mail: david.vinci@comune.trieste.it	

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FANTINI LUIGI

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 24/07/2023 18:10:29