



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
PO PIANI ATTUATIVI E ACCORDI DI PROGRAMMA**

OGGETTO: codice opera 21105. Riqualificazione con scavi archeologici area antistante la Casa Francol di via Crosada. Realizzazione del percorso pedonale di collegamento tra la via di Crosada e la via dei Capitelli con parziale sbancamento e sgombero detriti collocati nell'area tra via di Crosada e via dei Capitelli al fine del ripristino dell'asse di collegamento storico di via Crosada. Proroga termini contrattuali consegna progetto definitivo/esecutivo.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

Premesso che:

questa Amministrazione ha in programma l'attuazione dell'intervento in oggetto per la riqualificazione dell'area archeologica di via dei Capitelli/via di Crosada con interventi di scavo, restauro e valorizzazione dell'intero comprensorio;

l'incarico in oggetto adempie all'impegno di collaborazione con la Soprintendenza, come da colloqui intercorsi e da comunicazione di data 8/11/2021 (PEC dd 8/11/21 PG: gen-2021-217897);

con determinazione dirigenziale n. 33850 dd. 30.11.2021 a firma del Direttore del Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità, per le motivazioni ivi addotte, l'incarico in oggetto è stato affidato all'architetto Fulvio Bigollo;

considerando la possibilità dell'Amministrazione Comunale di concedere una proroga per ragioni che non dipendano dal progettista;

visti i contenuti dell'autorizzazione del MiC relativa al PFTE in oggetto pervenuta con PEC di data 07.07.2022 ptot. gen. 2022-139444-A, prot. corr. 022-22422/4/21-5/9, che approva lo studio di fattibilità tecnico economica del progettista ma che richiede di attendere - prima di redigere il progetto definitivo/esecutivo - gli esiti degli sterri e scavi archeologici in capo al MiC stesso poiché considerati prodromici all'intervento previsto dal Comune;

viste le precedenti richieste di modifica della modalità di consegna della progettazione definitiva/esecutiva e di proroga pervenute rispettivamente nelle date del 16/06/22 e 02/09/22 dettate sempre dalla necessità prioritaria di coordinamento con le attività del MiC e dagli esiti degli scavi archeologici ancora da iniziare da parte dell'^{ff}Ente sovraordinato;

vista la richiesta di proroga relativa ai tempi di ultimazione delle attività, presentata via PEC in data 02.10.2022 prot. gen. 2022-231732 prot. corr. n. 2022-35039/4/2021/5-12, a firma del progettista;

considerando che in virtù della peculiarità del sito e delle interferenze, le trasversali attività di progettazione in capo al MiC, la simultaneità delle progettazioni in corso sui lotti confinanti sovrapposti e strettamente interconnessi, le diverse e intrecciate attività di progettazione, che, nonostante l'attiva collaborazione di tutti i progettisti coinvolti, producono differimenti temporali nell'ottenimento della documentazione definitiva e condizionante lo sviluppo della progettazione definitiva/esecutiva;

considerando che la progettazione si sta svolgendo in attività di partecipazione, coordinamento e scambio continuo tra l'Amministrazione Comunale e il MiC, con attività di incontri scambi e messe a punto delle interferenze;

visto che nella suddetta richiesta di proroga viene richiesto un differimento dei tempi di consegna del progetto definitivo/esecutivo - nelle more della ricezione dei dati sopra descritti al fine di poter definire in sinergia tra il Comune e la Soprintendenza il progetto esecutivo relativo al nuovo asse di collegamento e la valorizzazione del sito di Porta Crosada - di 60 giorni sui tempi di consegna del progetto definitivo/esecutivo, a partire dalla data di consegna da parte della locale Soprintendenza dei dati e della documentazione utile per l'elaborazione del progetto definitivo/esecutivo, che, come concordato precedentemente verrà consegnato in forma contestuale;

ritenuto che, in relazione alle motivazioni sopra esposte, l'impossibilità di concludere l'attività nei tempi stabiliti in sede di stipula del contratto non sia imputabile al progettista;

dato atto che per l'opera in questione le funzioni di Responsabile unico del procedimento di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sono svolte dal Direttore del Servizio Pianificazione Territoriale, arch. Eddy Dalla Betta;

espresso il parere di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

visto lo Statuto del Comune di Trieste ed in particolare l'art. 131, recante le attribuzioni dei dirigenti con rilievo interno ed esterno;

tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

I. di concedere al progettista arch. Fulvio Bigollo, per i motivi specificati in premessa, una proroga di 60 giorni sui tempi di consegna del progetto definitivo/esecutivo, a partire dalla data di consegna da parte della locale Soprintendenza dei dati e della documentazione utile, per l'elaborazione del

progetto definitivo/esecutivo, che, come concordato precedentemente verrà consegnato in forma contestuale;

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa o riduzione di entrata.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

arch. Eddi Dalla Betta

Trieste, *vedi data firma digitale*

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DALLA BETTA EDDI

*CODICE FISCALE: ******

DATA FIRMA: 07/11/2022 10:15:39