



comune di trieste
giunta comunale
2024

VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
n. 410 dd. 02 SETTEMBRE

[seduta svoltasi in presenza presso l'Ufficio del Sindaco]

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE **SI**

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA

Prot. Corr. n.:

OGGETTO: Fornitura e posa in opera di una struttura in moduli prefabbricati da adibire ad asilo nido presso Villa Haggiconsta. Approvazione variante ai sensi dell' art. 106, comma 1, lettera c) del D.lgs. 50/2016. Aggiornamento quadro economico. CUP: F94D22001330004 CIG: 990032784A (Fornitura) CIG: ZC83BFC0A0 (Servizio di progettazione)

Adottata nella seduta del 02/09/2024

Presenti i componenti di seguito indicati:

		Presente / Assente
Roberto Dipiazza	Sindaco	Presente
Serena Tonel	Vice Sindaco	Presente
Elisa Lodi	Assessore	Presente
Everest Bertoli	Assessore	Presente
Giorgio Rossi	Assessore	Presente
Sandra Savino	Assessore	Presente
Maurizio De Blasio	Assessore	Presente
Stefano Avian	Assessore	Presente
Michele Babuder	Assessore	Assente
Massimo Tognolli	Assessore	Presente
Caterina de Gavardo	Assessore	Presente

Partecipa il Vice Segretario Generale **dott. Fabio LORENZUT**.

Verificato il numero legale, assume la presidenza il Sindaco **Roberto DIPIAZZA**.

ATTESTAZIONI: ai fini dell'**art. 1 della L.R. 21/2003** e successive modificazioni ed integrazioni l'atto viene pubblicato all'**Albo Pretorio** dal 06/09/2024 al 20/09/2024.

OGGETTO: Fornitura e posa in opera di una struttura in moduli prefabbricati da adibire ad asilo nido presso Villa Haggiconsta. Approvazione variante ai sensi dell' art. 106, comma 1, lettera c) del D.lgs. 50/2016. Aggiornamento quadro economico.

CUP: F94D22001330004

CIG: 990032784A (Fornitura)

CIG: **ZC83BFC0A0** (Servizio di progettazione)

Su proposta dell'Assessore alle Politiche del Patrimonio Immobiliare, Lavori pubblici, Grandi Opere, Manutenzioni e valorizzazione del Demanio e del Patrimonio, Impiantistica scolastica e sportiva Avv. Elisa Lodi.

Premesso:

che nell'ambito della Programmazione delle Opere Pubbliche dell'Ente assumono rilievo gli interventi diretti all'adeguamento e alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare destinato all'edilizia scolastica;

che in tale contesto è stata avviata la progettazione dell'intervento di restauro e adeguamento alle norme di prevenzione incendi nel complesso scolastico composto dai Nidi di infanzia La Nuvola e Semi di Mela di via Veronese;

che sulla base delle evidenze tecniche sono state progressivamente reperite le necessarie risorse finanziarie a integrazione dei contributi già acquisiti;

Richiamata al riguardo la deliberazione consiliare n. 58 dd. 19.12.2022 con la quale sono stati approvati il documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2023-2025 ed il Bilancio di previsione 2023 - 2025, al cui interno è inserito l'intervento c.o. 20003 Adeguamento antincendio asilo nido Semi di Mela, per la spesa complessiva di euro 3.300.000,00 finanziata per euro 1.450.000,00 con finanziamento statale (CS), per euro 550.000,00 con avanzo vincolato (AV) e per euro 1.300.000,00 con prelievo dal fondo di riserva (FR);

Richiamata, altresì, la deliberazione della Giunta Comunale n. 615 dd. 05/12/2022 con cui è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica economica relativo all'intervento c.o. 20003, Adeguamento antincendio asilo nido Semi di Mela, presentato dal professionista incaricato, che prevede la spesa per lavori di euro 2.430.000,00 e quella complessiva di euro 3.300.000,00;

Dato atto che:

con la determinazione dirigenziale n. 3538/2023, divenuta esecutiva il 02/10/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di cui sopra c.o. 20003;

con la determinazione dirigenziale n. 3778/2023, divenuta esecutiva il 19.10.2023, si è provveduto ad aggiornare: Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto, stima incidenza manodopera e computo metrico estimativo;

con la determinazione dirigenziale n. 3050/2023, divenuta esecutiva il 30.10.2023 è stato autorizzato per l'affidamento dei lavori di restauro e adeguamento alle norme di prevenzione incendi nel complesso scolastico composto dai Nidi di infanzia La Nuvola e Semi di Mela di cui al Codice Opera 20003 il ricorso alla procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, con l'applicazione del criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera d) e comma 4 del D.Lgs. 36/2023

con la determina n. 4060 d.d. 29.12.2023 i lavori dell'intervento Codice Opera 20003 di cui sopra sono stati aggiudicati alla società CERBONE GIOVANNI & FIGLIO SRL;

Rilevato che, per garantire l'esecuzione dei lavori in sicurezza e nel rispetto delle condizioni contrattuali ed evitare, quindi, maggiori oneri finanziari e, al contempo, contenere i tempi di esecuzione dell'intervento, è stato convenuto con tutti i soggetti coinvolti lo sgombero dell'edificio, con conseguente sospensione di ogni attività, rimanendo impregiudicata la necessità di individuare, per tempo, una soluzione logistica adeguata, idonea a garantire lo svolgimento del medesimo servizio presso altra struttura;

Preso atto:

che in accordo con i predetti soggetti e le Istituzioni coinvolte, anche esterne all'Ente, si è convenuto di allestire una struttura temporanea presso il giardino di Villa Haggiconsta di viale Romolo Gessi n. 8 a Trieste, mediante la fornitura e posa in opera di una struttura a 2 livelli, da realizzarsi con moduli prefabbricati completa di impianti, a uso asilo nido;

che la struttura modulare, destinata a uso scolastico, dovrà rispondere essenzialmente a caratteristiche di funzionalità, rapidità di montaggio;

che, al fine di garantire per tempo la funzionalità di detta struttura, è necessario avviare le procedure di acquisto e messa in opera dei moduli in questione, nonché provvedere all'allestimento del nuovo asilo nido;

Dato atto che con Delibera di Giunta n. 240 d.d. 22.05.2023 è stata approvata la Variazione n. 4 al Bilancio di previsione 2023-2025 mediante la quale i finanziamenti a bilancio al capitolo 1900048 ACQUISTO MODULI PREFABBRICATI DA UTILIZZARE PER ALLESTIMENTO DI SEDI SCOLASTICHE SUL TERRITORIO COMUNALE sono stati variati nei seguenti termini: per Euro 700.000,00 con fonte di finanziamento AV VINC 4FR, per Euro 100.000,00 con AV ACC 6ACC, per Euro 150.000,00 con AV VINC 4LIB per Euro 1.500.000,00 con fonte di finanziamento 1CR;

Dato atto che, con Delibera di Giunta n. 129 d.d. 23.03.2023 è stato
Comune di Trieste - Deliberazione n. 410 del 02/09/2024 pag. 3 / 13

approvato, in linea tecnica, il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la fornitura e posa in opera, nel giardino della Villa Haggiconsta, di una struttura in moduli prefabbricati assemblati da adibire ad asilo nido, prevedente la spesa a base di gara di euro 600.000,00, di cui euro 15.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed è stato, altresì, approvato il Quadro Economico dell'intervento, prevedente la spesa complessiva di euro 800.000,00:

Dato atto che, con determina n. 1770/2023, esecutiva in data 21.06.2023, è stato determinato quanto segue:

1. di avviare una procedura aperta da aggiudicarsi mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per l'affidamento della fornitura e posa in opera di una struttura in moduli prefabbricati assemblati, da adibire ad asilo nido presso il giardino della Villa Haggiconsta;
2. di stabilire, quale criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economica più vantaggiosa, previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016;

Rilevato che, alla conclusione dei lavori della commissione giudicatrice, riunitasi nelle sedute di gara nei giorni 17.08.2023 e 18.07.2023, la commissione medesima ha proposto l'aggiudicazione della fornitura in oggetto all'operatore economico **ITALSPURGHİ ECOLOGIA S.R.L. (P. Iva 00310550322)**;

Dato atto che, con determina n. 2136/2023, esecutiva in data 27.07.2023, è stata aggiudicata la fornitura e posa in opera in oggetto all'operatore economico ITALSPURGHİ ECOLOGIA S.R.L. per l'importo di Euro 543.760,00, più Euro 20.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, più Iva al 22% per Euro 124.027,20, per complessivi Euro 687.787,20 ed è stato, altresì, affidato, al medesimo operatore economico il connesso servizio di progettazione strutturale, già previsto tra le somme A del quadro economico di gara, per l'importo di Euro 20.000,00, più IVA al 22%, per complessivi Euro 24.400,00;

Dato atto che con la determina n. 1427/2024 è stato affidato, per la realizzazione della fornitura in oggetto, il servizio di collaudatore statico in corso d'opera all'ing. Giovanni Basilisco della società Bdp, Studio di Ing. G. Basilisco & arch. M. De Paoli S.r.l.s., per l'importo complessivo di Euro 8.733,15;

Considerato che il quadro economico è stato da ultimo aggiornato con la suddetta determina n. 1427/2024 nei seguenti termini:

QUADRO ECONOMICO (valori espressi in Euro)	
A) TOTALE IMPORTO APPALTO a base di gara	
1. Fornitura e posta in opera di moduli prefabbricati ad uso scolastico	543.760,00
2. Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	20.000,00

3. Spese tecniche (oneri ed Iva esclusi)	20.000,00
Totale A	583.760,00
B Somme a disposizione	
1. IVA 22% su A1 e A2	124.027,20
2. IVA 22% su A3	4.400,00
3. Incentivi	9.280,00
4. Fondo innovazione	2.320,00
5. Servizio AcegasApsAmga Spa (allac. fognario)	202,40
6. Servizio AcegasApsAmga Spa (allac. idrico antincendio)	4.151,40
7. Servizio AcegasApsAmga Spa (allac. elettrico)	9.705,25
8. Servizio di caratterizzazione analitica del suolo (NEW ECO SRL)	3.800,30
9. Collaudatore statico	8.733,15
10. Imprevisti	29.807,50
Totale B	196.427,20
Totale generale A + B	780.187,20
Ribasso di gara	19.812,80

Dato atto che la spesa complessiva di cui al suddetto quadro economico trova copertura all'interno del capitolo 1900048 ACQUISTO MODULI PREFABBRICATI DA UTILIZZARE PER ALLESTIMENTO DI SEDI SCOLASTICHE SUL TERRITORIO COMUNALE;

Considerato che, per far fronte alle nuove contingenze verificatesi, per cause impreviste ed imprevedibili, in corso di progettazione esecutiva, si è reso necessario apportare alcune modifiche strutturali e impiantistiche rispetto a quanto inizialmente preventivato e, nello specifico, per rispondere a esigenze di destinazione d'uso degli spazi e renderli compatibili con le disponibilità elettriche (evitando la realizzazione di una nuova cabina elettrica M/B), l'aumento del numero dei servizi igienici e l'abbattimento delle barriere architettoniche;

Visto e considerato che:

in riferimento a quanto sopra la struttura temporanea non risulta realizzabile con l'impiego di soli moduli standard costruiti in serie, bensì risulta necessario procedere alla realizzazione con l'installazione di moduli progettati ad hoc;

la realizzazione di sistemi modulari ad hoc comporta un incremento dei costi di realizzazione delle strutture e del loro montaggio, i cui impianti di alimentazione elettrica idrica e relativi scarichi devono esser realizzati in opera e non possono esser pre-assemblati, con conseguente incremento dei costi della manodopera derivante dall'incremento dei tempi di realizzazione;

la soluzione standard offerta in procedura prevedeva l'impiego dei moduli

di serie predisposti con l'impianto elettrico preinstallato, che dà luogo a un assorbimento da 2 kw;

il numero originale dei moduli richiedeva una potenza di erogazione maggiore di quella presente nel punto di distribuzione;

in assenza della disponibilità di una idonea cabina di trasformazione, si è reso necessario applicare soluzioni alternative, tra cui la ridefinizione degli spazi e la modifica integrale dell'impianto di riscaldamento/raffreddamento esistente, in ogni singolo modulo che forma la struttura, per rientrare nel range della disponibilità della potenza elettrica;

Considerato pertanto che è stata svolta una fase di contraddittorio tra la stazione appaltante e la società aggiudicataria onde addivenire alla soluzione ottimale e in esito a ciò la società ITALSPURGH ECOLOGIA S.R.L. ha manifestato la volontà di accettare lo svolgimento della fornitura negli ulteriori termini in variazione;

Atteso, pertanto, di procedere all'approvazione di una variante alla fornitura in oggetto, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 50/2016, motivata da circostanze non previste né preventivabili nell'appalto originario, come meglio dettagliate nella Relazione tecnica sottoscritta dal Rup ing. Luigi Fantini ed allegata alla presente (allegato sub A), la quale con il presente atto viene approvata;

Visto e considerato che tali opere comportano una maggior spesa di euro 161.400,00, più IVA al netto del ribasso d'asta del 2,9%, portando l'importo contrattuale complessivo, comprese spese tecniche di progettazione, a Euro 725.160,00, più Euro 20.000,00 per oneri della sicurezza + IVA, per totali Euro 745.160,00 + IVA;

Preso atto che, la perizia di variante alla fornitura in oggetto:

determina un aumento dell'importo contrattuale, entro il limite del 50 per cento, di cui al comma 7 dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016;

non altera la sostanza del progetto, ai sensi del comma 4 dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, confermando la natura e la finalità e gli obiettivi dell'intervento;

prevede il concordamento di nuovi prezzi, definiti nell'ambito dello schema di atto aggiuntivo al contratto d'appalto già sottoscritto dalla società ITALSPURGH ECOLOGIA S.R.L.;

identifica la fattispecie, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del D.lgs. 50/2016, di una variante necessaria per cause impreviste e imprevedibili al momento della stipula del contratto;

Dato atto che, con Delibera di Consiglio n. 38 d.d. 02.08.2024 è stata approvata la variazione n. 9 al Bilancio di Previsione 2024-2026, con cui, al capitolo 1900048 ACQUISTO MODULI PREFABBRICATI DA UTILIZZARE PER ALLESTIMENTO DI SEDI SCOLASTICHE SUL TERRITORIO COMUNALE, sono stati

Comune di Trieste - Deliberazione n. 410 del 02/09/2024 pag. 6 / 13

aumentati gli stanziamenti per ulteriori Euro 200.000,00, con fonte di finanziamento AV DEST 3LIB;

Considerato che, in forza della suddetta variante si procede, con il presente atto, all'aggiornamento del quadro economico dell'intervento, provvedendo altresì ad incrementare anche la voce imprevisti, nei seguenti termini:

QUADRO ECONOMICO (valori espressi in Euro)	
A) TOTALE IMPORTO APPALTO a base di gara	
1. Fornitura e posta in opera di moduli prefabbricati ad uso scolastico	543.760,00
2. Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	20.000,00
3. Spese tecniche (oneri ed Iva esclusi)	20.000,00
4. Variante	161.400,00
Totale A	745.160,00
B) Somme a disposizione	
1. IVA 22% su A1 e A2	124.027,20
2. IVA 22% su A3	4.400,00
3. IVA su variante	35.508,00
3. Incentivi	9.280,00
4. Fondo innovazione	2.320,00
5. Servizio AcegasApsAmga Spa (allac. fognario)	202,40
6. Servizio AcegasApsAmga Spa (allac. idrico antincendio)	4.151,40
7. Servizio AcegasApsAmga Spa (allac. elettrico)	9.705,25
8. Servizio di caratterizzazione analitica del suolo (NEW ECO SRL)	3.800,30
9. Collaudatore statico	8.733,15
10. Imprevisti	32.899,50
Totale B	235.027,20
Totale generale A + B	980.187,20
Ribasso di gara	19.812,80

Dato atto che la maggiore spesa per la fornitura pari ad Euro 196.908,00 ed il maggiore importo della voce imprevisti pari ad Euro 3.092,00 troverà copertura all'interno del capitolo 1900048 ACQUISTO MODULI PREFABBRICATI DA UTILIZZARE PER ALLESTIMENTO DI SEDI SCOLASTICHE SUL TERRITORIO COMUNALE nella parte finanziata con AV DEST 3LIB;

Visti:

il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 Codice dei contratti pubblici

il D.L. 16 luglio 2020 n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" convertito con modificazioni con L. 11 settembre 2020 n. 120, e s.m.i.;

Dato atto che:

con la Deliberazione Consiliare n. 59 del 13 dicembre 2023 e' stato
Comune di Trieste - Deliberazione n. 410 del 02/09/2024

approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026 (art. 170, comma 1, D.Lgs. 267/2000);

con la Deliberazione Consiliare n. 61 del 19 dicembre 2023 è stato approvato il Bilancio di previsione 2024-2026;

con Delibera di Giunta n. 1 del 8 gennaio 2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024 - 2026;

ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.-TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni e prenotazione di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Dato atto che, per l'opera di cui trattasi, le funzioni di Responsabile unico del procedimento, di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., vengono svolte dal dirigente del Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva ing. Luigi Fantini;

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267, s.m.i., sulla proposta della deliberazione in oggetto, come sotto riportati;

Ravvisata la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per procedere quanto prima alla fornitura in oggetto e rendere così disponibile la struttura sostitutiva per lo svolgimento dell'attività scolastica;

tutto ciò premesso e considerato,

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la variante alla **Fornitura e posa in opera di una struttura provvisoria in moduli prefabbricati da adibire ad asilo nido presso Villa Haggiconsta** ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 50/2016, trattandosi di circostanze impreviste e imprevedibili, che non alterano la natura sostanziale del contratto, per le motivazioni esposte nella relazione tecnica allegata alla presente (all. sub A).
2. Di approvare la suddetta relazione tecnica della variante allegata alla presente (all. sub A), in parte integrante e sostanziale.
3. Di approvare la maggiore spesa pari ad Euro 161.400,00, più IVA al 22% per Euro 35.508,00, spesa che troverà copertura all'interno del capitolo 1900048 ACQUISTO MODULI PREFABBRICATI DA UTILIZZARE PER ALLESTIMENTO DI SEDI SCOLASTICHE SUL TERRITORIO COMUNALE nella

parte finanziata con AV DEST 3LIB come stanziata con la variazione n. 9 al Bilancio di Previsione 2024-2026 approvata con Delibera di Consiglio n. 38 dd. 02.08.2024.

4. Di approvare il quadro economico aggiornato per l'intervento in oggetto, che risulta così rideterminato:

QUADRO ECONOMICO (valori espressi in Euro)	
A) TOTALE IMPORTO APPALTO a base di gara	
1. Fornitura e posta in opera di moduli prefabbricati ad uso scolastico	543.760,00
2. Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	20.000,00
3. Spese tecniche (oneri ed Iva esclusi)	20.000,00
4. Variante	161.400,00
Totale A	745.160,00
B) Somme a disposizione	
1. IVA 22% su A1 e A2	124.027,20
2. IVA 22% su A3	4.400,00
3. IVA su variante	35.508,00
3. Incentivi	9.280,00
4. Fondo innovazione	2.320,00
5. Servizio AcegasApsAmga Spa (allac. fognario)	202,40
6. Servizio AcegasApsAmga Spa (allac. idrico antincendio)	4.151,40
7. Servizio AcegasApsAmga Spa (allac. elettrico)	9.705,25
8. Servizio di caratterizzazione analitica del suolo (NEW ECO SRL)	3.800,30
9. Collaudatore statico	8.733,15
10. Imprevisti	32.899,50
Totale B	235.027,20
Totale generale A + B	980.187,20
Ribasso di gara	19.812,80

5. Di dare atto che:

il maggiore importo della voce imprevisti pari ad Euro 3.092,00 troverà copertura all'interno del capitolo 1900048 ACQUISTO MODULI PREFABBRICATI DA UTILIZZARE PER ALLESTIMENTO DI SEDI SCOLASTICHE SUL TERRITORIO COMUNALE nella parte finanziata con AV DEST 3LIB;

con successiva determinazione dirigenziale saranno approvati gli atti contrattuali ed effettuate le necessarie operazioni contabili;

con la Deliberazione Consiliare n. 59 del 13 dicembre 2023 e' stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026 (art. 170, comma 1, D.Lgs. 267/2000);

con la Deliberazione Consiliare n. 61 del 19 dicembre 2023 è stato approvato il Bilancio di previsione 2024-2026;

con Delibera di Giunta n. 1 del 8 gennaio 2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024 - 2026;

con Delibera di Consiglio n. 38 dd. 02.08.2024 è stata approvata la variazione n. 9 al Bilancio di Previsione 2024-2026 con cui, al capitolo 1900048 ACQUISTO MODULI PREFABBRICATI DA UTILIZZARE PER ALLESTIMENTO DI SEDI SCOLASTICHE SUL TERRITORIO COMUNALE, sono stati aumentati gli stanziamenti per ulteriori Euro 200.000,00, con fonte di finanziamento AV DEST 3LIB;

ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. (TUEL), il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni e prenotazione di spesa, di cui al presente provvedimento, e' compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica.

6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per procedere quanto prima alla fornitura in oggetto e rendere così disponibile la struttura sostitutiva per lo svolgimento dell'attività scolastica.



DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA

Prot n.

Proposta di deliberazione: Fornitura e posa in opera di una struttura in moduli prefabbricati da adibire ad asilo nido presso Villa Haggiconsta. Approvazione variante ai sensi dell' art. 106, comma 1, lettera c) del D.lgs. 50/2016. Aggiornamento quadro economico. CUP: F94D22001330004 CIG: 990032784A (Fornitura) CIG: ZC83BFC0A0 (Servizio di progettazione)

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 s.m.i.

Si esprime parere **favorevole**

Eventuali motivazioni:

- Il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente e determina **spesa**.

Il Dirigente
ing. Luigi Fantini

Trieste, vedi data firma digitale

*Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)*



comune di trieste
giunta comunale

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA

Prot n.

Proposta di deliberazione: Fornitura e posa in opera di una struttura in moduli prefabbricati da adibire ad asilo nido presso Villa Haggiconsta. Approvazione variante ai sensi dell' art. 106, comma 1, lettera c) del D.lgs. 50/2016. Aggiornamento quadro economico. CUP: F94D22001330004 CIG: 990032784A (Fornitura) CIG: ZC83BFC0A0 (Servizio di progettazione)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 s.m.i.

Si esprime parere **favorevole**

Eventuali motivazioni:

LA DIRIGENTE AD INTERIM
DEL SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA,
FISCALE ED ECONOMALE
dott.ssa Francesca Dambrosi

Trieste, vedi data firma digitale

*Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)*

L'assessore Elisa Lodi fornisce i chiarimenti del caso.

Il Presidente pone in votazione palese la proposta di deliberazione.

A votazione ultimata la stessa viene APPROVATA CON VOTO UNANIME.

Il Presidente, quindi, pone in votazione palese la proposta di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17.

A votazione ultimata, la proposta viene APPROVATA CON VOTO UNANIME.

Conseguentemente la presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 02/09/2024.

La suestesa deliberazione assume il n. **410**.

Il Presidente
Roberto Dipiazza

Il Vice Segretario Generale
dott. Fabio Lorenzut

*Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)*

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FABIO LORENZUT
CODICE FISCALE: *****
DATA FIRMA: 03/09/2024 10:30:33

NOME: ROBERTO DIPIAZZA
CODICE FISCALE: *****
DATA FIRMA: 03/09/2024 11:13:02