



comune di trieste
 piazza Unità d'Italia 4
 34121 Trieste
www.comune.trieste.it
 partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
 SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA

REG. DET. DIR. N. 1100 / 2024

Prot. corr.

OGGETTO: Fornitura e posa in opera di una struttura in moduli prefabbricati da adibire ad asilo nido presso Villa Haggiconsta. Impegno di spesa di Euro 14.059,05 a favore dell'AcegasApsAmga Spa per realizzazione allacciamenti alla pubblica fognatura, alla rete elettrica ed idrica. Aggiornamento Quadro economico.

CUP: F94D22001330004

CIG: 990032784A (Fornitura)

CIG: ZC83BFC0A0 (Servizio di progettazione).

CIG: B1875085DA (AcegasApsAmga Spa allacc. fognario)

CIG: B1874ECEBC (AcegasApsAmga Spa allacc. idrico)

CIG: B188CD59F3 (AcegasApsAmga Spa allacc. elettrico)

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che è in corso la realizzazione della struttura in moduli prefabbricati presso il parco di Villa Haggiconsta in viale Romolo Gessi n. 8 a Trieste, da adibire provvisoriamente ad asilo nido per i bambini del complesso scolastico composto dai Nidi di infanzia *La Nuvola* e *Semi di Mela* durante l'esecuzione su tale complesso dell'intervento di restauro e adeguamento alle norme di prevenzione incendi denominato *Codice Opera 20003 - Adeguamento antincendio asilo nido Semi di Mela*;

Considerato che è necessario realizzare per la struttura prefabbricata gli allacciamenti alla pubblica fognatura per l'immissione delle acque nere, alla rete elettrica e all'impianto idrico uso antincendio;

Evidenziato che la gestione del servizio idrico integrato, che consta nelle attività tecniche d'esercizio delle reti e degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione, è affidato alla AcegasApsAmga Spa e che quindi alla stessa è stata necessariamente richiesta l'emissione dei relativi preventivi per la realizzazione dell'allacciamento alla rete fognaria e alla rete idrica;

Evidenziato altresì che la suddetta AcegasApsAmga Spa opera anche nel settore della

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675 4671	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: geom. Luigi Stocchi	Tel: 040 675 4576	E-mail: luigi.socchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Alessandra Sansonetti	Tel: 040 675 4769	E-mail: alessandra.sansonetti@comune.trieste.it	

distribuzione elettrica nei comuni di Trieste e Gorizia, attraverso una concessione rilasciata dal "Ministero dello sviluppo economico" con scadenza nell'anno 2030, e che quindi alla stessa è stata necessariamente richiesta l'emissione del relativo preventivo per la realizzazione dell'allacciamento alla rete elettrica;

Visti gli allegati preventivi rilasciati dalla AcegasApsAmga Spa, prevedenti la spesa complessiva di Euro 14.059,05, IVA inclusa, e conservati agli atti (all.ti A-C);

Visto riguardo alla copertura della spesa de quo l'ultimo aggiornamento del Quadro economico dell'opera, effettuato con la Determina dirigenziale n. 2136, dd. 27/07/2023, e di seguito trascritto:

QUADRO ECONOMICO (valori espressi in Euro)	
A) TOTALE IMPORTO APPALTO a base di gara	
1. Fornitura e posta in opera di moduli prefabbricati ad uso scolastico	543.760,00
2. Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	20.000,00
3. Spese tecniche (oneri ed Iva esclusi)	20.000,00
Totale A	583.760,00
B Somme a disposizione	
1. IVA 22% su A1 e A2	124.027,20
2. IVA 22% su A3	4.400,00
3. Incentivi	9.280,00
4. Fondo innovazione	2.320,00
5. Imprevisti	56.400,00
Totale B	196.427,20
Totale generale A + B	780.187,20
Ribasso di gara	19.812,80

Rilevato che la suddetta spesa di Euro 14.059,05 trova copertura nelle somme a disposizione del Quadro economico, e precisamente alla voce "B.5. Imprevisti" accantonata nella prenotazione n. 20230033511, al capitolo n. 01900048 dell'esercizio 2024 (prenotazione finanziata con 6ACC);

Verificata la regolarità contributiva relativamente alla AcegasApsAmga Spa ed alla Hera Spa, come dai rispettivi Durc acquisiti agli atti;

Ritenuto, pertanto, per le ragioni sopra descritte, di approvare i suddetti preventivi e di provvedere ad acquisire dalla AcegasApsAmga Spa per la summenzionata nuova struttura prefabbricata i servizi di realizzazione di allacciamento alla pubblica fognatura, di allacciamento all'impianto idrico uso antincendio e di allacciamento alla rete elettrica;

Ritenuto di aggiornare, per effetto della presente determinazione, il Quadro economico dell'opera come di seguito specificato:

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675 4671	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: geom. Luigi Stocchi	Tel: 040 675 4576	E-mail: luigi.socchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Alessandra Sansonetti	Tel: 040 675 4769	E-mail: alessandra.sansonetti@comune.trieste.it	

QUADRO ECONOMICO (valori espressi in Euro)	
A) TOTALE IMPORTO APPALTO a base di gara	
1. Fornitura e posta in opera di moduli prefabbricati ad uso scolastico	543.760,00
2. Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	20.000,00
3. Spese tecniche (oneri ed Iva esclusi)	20.000,00
Totale A	583.760,00
B Somme a disposizione	
1. IVA 22% su A1 e A2	124.027,20
2. IVA 22% su A3	4.400,00
3. Incentivi	9.280,00
4. Fondo innovazione	2.320,00
5. Servizio AcegasApsAmga Spa (allac. fognario)	202,40
6. Servizio AcegasApsAmga Spa (allac. idrico antincendio)	4.151,40
7. Servizio AcegasApsAmga Spa (allac. elettrico)	9.705,25
8. Imprevisti	42.340,95
Totale B	196.427,20
Totale generale A + B	780.187,20
Ribasso di gara	19.812,80

Atteso che, per l'acquisto dei servizi di cui trattasi dalla AcegasApsAmga Spa, occorre:

- ridurre la prenotazione n. 20230033511, al capitolo n. 01900048 dell'esercizio 2024, in cui sono parzialmente accantonati gli imprevisti;
- impegnare a favore della stessa AcegasApsAmga Spa la spesa complessiva di Euro 14.059,05 al capitolo n. 01900048, con imputazione all'esercizio 2024;

Rilevato che i contratti si formalizzeranno con la firma per accettazione dei preventivi allegati e con la comunicazione all' AcegasApsAmga Spa di dette accettazioni;

Richiamate:

- la Deliberazione consiliare n. 59 del 13 dicembre 2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026 (art. 170, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- la Deliberazione consiliare n. 61 del 19 dicembre 2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026;

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675 4671	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: geom. Luigi Stocchi	Tel: 040 675 4576	E-mail: luigi.socchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Alessandra Sansonetti	Tel: 040 675 4769	E-mail: alessandra.sansonetti@comune.trieste.it	

- la Deliberazione giuntale n. 1 dell'8 gennaio 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 e il Piano degli Obiettivi di Gestione 2024-2026 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Deliberazione giuntale n. 32 del 29 gennaio 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026;

Dato atto:

- che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.-TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

- che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza:

nell'anno 2024 - Euro 14.059,05;

- che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza:

nell'anno 2024 - Euro 14.059,05;

Dato atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito web istituzionale del Comune di Trieste nella sezione Amministrazione Trasparente-Bandi di gara e contratti;

Attestato che il sottoscritto Dirigente ing. Luigi Fantini non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dello art. 6 bis L. 241/90 e s.m.i., dello art. 7 D.P.R. 62/2013 e dello art. 16 del D.lgs. 36/2023, e s.m.i.;

Espresso il parere di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, e s.m.i., in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

Visto:

l'art. 107 del D.Lvo 18 agosto 2000 n. 267 recante Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

- lo Statuto del Comune di Trieste, ed in particolare l'art. 131, recante le attribuzioni dei dirigenti con il rilievo esterno ed interno;

Dato atto che per l'opera in questione le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 5 della L.R 31.05.2002 n. 14 sono svolte dal sottoscritto Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva ing. Luigi Fantini;

Tutto cio' premesso e ritenuto,

DETERMINA

1. di approvare, per le ragioni indicate in premessa, per l'opera "Fornitura e posa in opera di una struttura in moduli prefabbricati da adibire ad asilo nido presso Villa Haggiconsta", la acquisizione dall'AcegasApsAmga Spa per la predetta struttura dei servizi di realizzazione dei nuovi allacciamenti alla pubblica fognatura per l'immissione delle acque nere e alla rete elettrica e del servizio di realizzazione di un nuovo allacciamento alla rete idrica uso antincendio.

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675 4671	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: geom. Luigi Stocchi	Tel: 040 675 4576	E-mail: luigi.socchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Alessandra Sansonetti	Tel: 040 675 4769	E-mail: alessandra.sansonetti@comune.trieste.it	

2. di approvare, per le acquisizioni di cui al punto 1), gli allegati preventivi conservati agli atti e presentati dall'AcegasApsAmga Spa per la spesa complessiva lorda di Euro 14.059,05 che trova copertura nella somma accantonata per gli imprevisti nella prenotazione n. 20230033511, al capitolo n. 01900048 dell'esercizio 2024 (all.ti A-C).

3. di approvare il seguente aggiornamento del Quadro economico dell'opera:

QUADRO ECONOMICO (valori espressi in Euro)	
A) TOTALE IMPORTO APPALTO a base di gara	
1. Fornitura e posta in opera di moduli prefabbricati ad uso scolastico	543.760,00
2. Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	20.000,00
3. Spese tecniche (oneri ed Iva esclusi)	20.000,00
Totale A	583.760,00
B Somme a disposizione	
1. IVA 22% su A1 e A2	124.027,20
2. IVA 22% su A3	4.400,00
3. Incentivi	9.280,00
4. Fondo innovazione	2.320,00
5. Servizio AcegasApsAmga Spa (allac. fognario)	202,40
6. Servizio AcegasApsAmga Spa (allac. idrico antincendio)	4.151,40
7. Servizio AcegasApsAmga Spa (allac. elettrico)	9.705,25
8. Imprevisti	42.340,95
Totale B	196.427,20
Totale generale A + B	780.187,20
Ribasso di gara	19.812,80

4. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati :

Anno	Impegno/Pren.	Sub	Descrizione	Cap	Importo	Segno Variazione	Note
2024	20230033511	0	Fornitura moduli Villa Haggiconsta Aggiudicaz ITALSPURGHI ECOLOGIA S.R.L - IMPREVISTI - fin AV ACCAN	01900048	14.059,05	-	Fin. 6ACC

5. di impegnare la spesa complessiva di Euro 14.059,05 ai capitoli di seguito elencati :

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675 4671	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: geom. Luigi Stocchi	Tel: 040 675 4576	E-mail: luigi.socchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Alessandra Sansonetti	Tel: 040 675 4769	E-mail: alessandra.sansonetti@comune.trieste.it	

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2024	01900 048	ACQUISTO MODULI PREFABBRICATI DA UTILIZZARE PER ALLESTIMENTO DI SEDI SCOLASTICHE SUL TERRITORIO COMUNALE	02681	U.2.02.01 .09.017	50800	77784	N	202,40	AcegasAp sAmga Spa: allacc.to fognario (Fin. 6ACC)
2024	01900 048	ACQUISTO MODULI PREFABBRICATI DA UTILIZZARE PER ALLESTIMENTO DI SEDI SCOLASTICHE SUL TERRITORIO COMUNALE	02681	U.2.02.01 .09.017	50800	77784	N	4.151,40	AcegasAp sAmga Spa: allacc.to idrico antincendi o (Fin. 6ACC)
2024	01900 048	ACQUISTO MODULI PREFABBRICATI DA UTILIZZARE PER ALLESTIMENTO DI SEDI SCOLASTICHE SUL TERRITORIO COMUNALE	02681	U.2.02.01 .09.017	50800	77784	N	9.705,25	AcegasAp sAmga Spa: allacc.to elettrico (Fin. 6ACC)

6. di dare atto:

6.1. che con la Deliberazione consiliare n. 59 del 13 dicembre 2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026 (art. 170, comma 1, D. Lgs. 267/2000);

6.2. che con la Deliberazione consiliare n. 61 del 19 dicembre 2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026;

6.3. che con la Deliberazione giunta n. 1 dell'8 gennaio 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 e il Piano degli Obiettivi di Gestione 2024-2026 e successive modifiche ed integrazioni;

6.4. che con la Deliberazione giunta n. 32 del 29 gennaio 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026.

7. di dare atto:

7.1. che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

7.2. che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza:

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675 4671	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: geom. Luigi Stocchi	Tel: 040 675 4576	E-mail: luigi.socchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Alessandra Sansonetti	Tel: 040 675 4769	E-mail: alessandra.sansonetti@comune.trieste.it	

nell'anno 2024 - Euro 14.059,05;

7.3. che il cronoprogramma dei pagamenti per l'opera di cui trattasi è il seguente:

nell'anno 2024 - Euro 14.059,05.

8. di dare atto che i contratti si formalizzeranno con la firma per accettazione dei preventivi allegati e con la comunicazione all' AcegasApsAmga Spa di dette accettazioni.

9. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito web istituzionale del Comune di Trieste del Comune di Trieste nella sezione Amministrazione Trasparente-Bandi di gara e contratti.

10. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di gestione diretti o indotti.

Allegati:

A. preventivo acegasapsamga spa allacc. rete fognaria.pdf

B. preventivo acegasapsamga spa allacc. rete idrica.pdf

C. preventivo acegasapsamga spa allacc. rete elettrica.pdf

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
ing. Luigi Fantini

Trieste, *vedi data firma digitale*

*Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)*

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675 4671	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: geom. Luigi Stocchi	Tel: 040 675 4576	E-mail: luigi.socchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Alessandra Sansonetti	Tel: 040 675 4769	E-mail: alessandra.sansonetti@comune.trieste.it	

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FANTINI LUIGI

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 08/05/2024 11:26:46