



comune di trieste

piazza Unità d'Italia 4

34121 Trieste

www.comune.trieste.it

partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

SERVIZIO STRADE E INFRASTRUTTURE

Determinazione n. 1082 / 2026 SERVIZIO STRADE E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: Codice Opera 24027 – manutenzione straordinaria e pulizia torrenti scoperti ed aree limitrofe - anno 2024 – concessione di una proroga 80 (ottanta) giorni per l'ultimazione dei lavori – nuovo termine per ultimazione lavori 03/07/2026. CUP: F97H23000680004 CIG: B46FDB0864

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

PREMESSO che con deliberazione giuntale n. 590 del 04/11/2024 è stato approvato il progetto esecutivo Codice opera 24027 - manutenzione straordinaria e pulizia torrenti scoperti ed aree limitrofe - anno 2024, redatto dal Servizio Strade e Infrastrutture,

Determinazione n. 1082 / 2026

prevedente la spesa per lavori di euro 152.000,00 più euro 5.497,80 per oneri per la sicurezza, e la spesa complessiva di euro 200.000,00;

PRESO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 50/2025 è stato disposto di aggiudicare in via definitiva l'appalto in oggetto all'impresa ROSSO s.r.l., con domicilio fiscale a Trieste, con recapito in Piazza della Libertà 3, codice fiscale e partita IVA 01193250329, che ha prodotto il ribasso del 9,00% sull'importo posto a base di gara e perciò al prezzo di euro 138.320,00 + euro 5.497,80 di oneri per la sicurezza, per complessivi euro 134.817,80 + I.V.A.;

VISTO il contratto n. 62/2025 del registro scritture private, stipulato in modalità elettronica tra il Comune e l'impresa ROSSO s.r.l. in data 04/03/2025;

PRESO ATTO che:

- il termine per l'ultimazione dei lavori è stato previsto in 365 giorni naturali e consecutivi;
- la consegna dei lavori è avvenuta in data 15/04/2024;
- con nota del 20/03/2026 conservata in atti, l'impresa aggiudicataria ROSSO s.r.l. ha chiesto che venga concessa la proroga del termine di ultimazione dei lavori di 90 (novanta) giorni, adducendo quale motivazione *"difficoltà di accesso alle aree di cantiere derivante dalle avverse condizioni meteorologiche riscontrate nei mesi scorsi e tenuto conto della necessità di eseguire in sicurezza tutte le lavorazioni"*;

PRESO ATTO che la richiesta di proroga è pervenuta entro i termini;

VISTO l'articolo 121 comma 8 del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

VISTO il parere del direttore dei lavori, conservato agli atti, favorevole alla concessione di una proroga di 80 (ottanta) giorni;

RITENUTO di autorizzare una proroga di 80 (ottanta) giorni, in qualità di RUP, dando atto che le motivazioni addotte non sono imputabili all'impresa ROSSO s.r.l.;

DATO ATTO che, in considerazione della proroga che viene concessa con il presente provvedimento, il nuovo termine di ultimazione dei lavori viene fissato al giorno 03/07/2026;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'articolo 6 bis legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, dell'articolo 7 D.P.R. 62/2013, nonché dell'articolo 16 decreto legislativo 36/2023;

RICHIAMATE:

- la deliberazione consiliare n. 53 del 18 dicembre 2025, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Bilancio di Previsione 2026-2028 – Approvazione", con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026 – 2028 ed il Bilancio di Previsione 2026 - 2028;

- la deliberazione giuntale n. 667 del 30 dicembre 2025, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028";

- la deliberazione giuntale n. 31 del 26 gennaio 2026, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028 – ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021";

VISTO l'art. 1 della L.190/2012 e ss.mm.ii.;

VISTI gli articoli 107 e 147 bis del decreto legislativo 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e l'articolo 131 del vigente Statuto Comunale relativamente alla competenza all'adozione dell'atto;

TUTTO ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1. di dare atto che - in riferimento ai lavori di cui all'oggetto, affidati con contratto n. 62/2025 del registro scritture private - con nota del 20/03/2026 conservata in atti l'impresa aggiudicataria ROSSO s.r.l. ha chiesto che venga concessa una proroga del termine di ultimazione dei lavori di 90 (novanta) giorni, adducendo quale motivazione *"difficoltà di accesso alle aree di cantiere derivante dalle avverse condizioni meteorologiche riscontrate nei mesi scorsi e tenuto conto della necessità di eseguire in sicurezza tutte le lavorazioni"*;
2. di dare atto che:
 - la richiesta di proroga è pervenuta entro i termini;
 - le motivazioni non risultano imputabili alla ditta ROSSO s.r.l.;
 - l'ufficio di Direzione lavori ha esaminato le motivazioni addotte, ed ha ritenuto opportuno accogliere parzialmente la richiesta, concedendo una proroga di 80 (ottanta) giorni;
3. di concedere, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 121 c. 8 del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., una proroga di 80 (ottanta) giorni per l'ultimazione dei lavori di cui all'oggetto, dando atto che il nuovo termine di ultimazione dei lavori viene fissato al giorno 03/07/2026;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa o riduzione di entrata.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

(dott. ing. Gustavo Zandanel)

Trieste, vedi data firma digitale

Documento sottoscritto con firma digitale

(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GUSTAVO ZANDANEL

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 30/03/2026 10:45:45