



comune di trieste  
piazza Unità d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6751  
www.comune.trieste.it  
partita iva 00210240321

**AREA LAVORI PUBBLICI FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI**  
**Servizio Edilizia Pubblica**

**OGGETTO: Lavori di efficientamento energetico della casa di  
riposo per non autosufficienti di via De Marchesetti**





**Codice Opera: 17079**

**CUP: F96J17000200006**

**Spesa prevista: 1.500.000,00 Euro**

*Finanziato nell'ambito del POR FESR 2014-2020 Linea di intervento  
3.1.b.2: "Riduzione di consumi di energia primaria nelle strutture  
socio-sanitarie per anziani non autosufficienti"*

## **CRONOPROGRAMMA**

Progettista:	dott. ing.	Alessandro Mosetti	
Disegnatore:	geom.	Christian Bertok	
Prime indicazioni sulla sicurezza:	per. ind.	Fabio Zanella	
Responsabile Unico del Procedimento:	dott. arch.	Lucia Iammarino	

Come indicato nella "Premessa generale" della "Relazione illustrativa", i lavori di efficientamento energetico sono stati interamente finanziati nell'ambito del POR FESR 2014-2020, mediante la concessione di un contributo di 1,5 milioni di Euro, secondo quanto stabilito dal Bando allegato alla delibera della Giunta regionale n. 527 del 24/03/2017.

Il Bando, all'art. 3.6 "Durata e termini di realizzazione dell'intervento" e al successivo art. 5.9 "Concessione del contributo", fissa dei vincoli temporali per le diverse fasi dell'intervento, al fine di raggiungere gli obiettivi intermedi per la verifica dell'efficacia dell'attuazione e dell'avanzamento della spesa.

In dettaglio, l'art. 5.9 comma 5 fissa il limite temporale di 180 giorni per la consegna del progetto da parte del beneficiario alla struttura regionale attuatrice, completo di computo metrico estimativo delle opere, a partire dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione del contributo.

La comunicazione di concessione del contributo è stata inviata al Comune di Trieste via PEC in data 12/12/2017, per cui il termine dei 180 giorni per la consegna del progetto scade il giorno 10/06/2018.

In data 16/03/2018 il Comune ha richiesto, come previsto dall'art. 5.9 comma 6 del Bando, una proroga di 180 giorni, fermo restando il rispetto del termine ultimo del 30/09/2021, come indicato all'art. 3.6 comma 2 del Bando.


In base alla richiesta di proroga, se accolta, il termine ultimo per la consegna del progetto completo di computo metrico estimativo è fissato al giorno 07/12/2018.

Entro 30 giorni, quindi entro il 06/01/2019, la struttura regionale attuatrice, in base all'art. 5.9 comma 8, comunica al beneficiario l'esito delle verifiche sul progetto.

In base all'art. 3.6 comma 1 del Bando, il beneficiario del contributo deve garantire, entro 300 giorni dalla precedente comunicazione, e cioè entro il 02/11/2019, la liquidazione di almeno il 40% del contributo concesso, pari cioè a 600.000,00 Euro.

Come già indicato, il termine ultimo per la conclusione dell'intervento, e cioè per la presentazione della documentazione a rendiconto, scade il 30/09/2021.

Il diagramma seguente evidenzia graficamente le fasi sopra riportate.



# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: IAMMARINO LUCIA  
CODICE FISCALE: MMRLCU61L49L113I  
DATA FIRMA: 04/05/2018 12:28:54  
IMPRONTA: 176E10A8CB6435F084E50DAF5468B84FF0EFA778D4537191CA1EEE141CAA0269  
F0EFA778D4537191CA1EEE141CAA02698E835226117A5F985C346358E86F75DF  
8E835226117A5F985C346358E86F75DF6A77A59B5DE5858D92A9E1BB3EAF5EB  
6A77A59B5DE5858D92A9E1BB3EAF5EBFF6160561CC41D2EDAB0303BDE5DE5CC

NOME: LORENZUT FABIO  
CODICE FISCALE: LRNFBA59T27E098E  
DATA FIRMA: 08/05/2018 09:41:14  
IMPRONTA: B2A1866EB7344B774BE07C5D6F4E0D17641D0B7D9FD39B311CC48FC3527086AD  
641D0B7D9FD39B311CC48FC3527086AD702B94E640D73A0490195773D0C5D67B  
702B94E640D73A0490195773D0C5D67B1FC7E306C0EA89D2B05831B7CAA423FC  
1FC7E306C0EA89D2B05831B7CAA423FC13906B6965764A137695240A9BF91D5A

NOME: ROBERTI PIERPAOLO  
CODICE FISCALE: RBRPPL80B05L424F  
DATA FIRMA: 09/05/2018 08:52:30  
IMPRONTA: 22752140C435DCC44309535A5094A1C239C92533B0C6AB157947193A63C64CE4  
39C92533B0C6AB157947193A63C64CE40E36AF2AF5D79012270DE20C333F8606  
0E36AF2AF5D79012270DE20C333F86064D3CA822264CF0F23FF386678DF4AEF8  
4D3CA822264CF0F23FF386678DF4AEF80589302DF27322F2641C30D27089455C