



comune di trieste  
piazza Unità d'Italia 4  
34121 Trieste  
www.comune.trieste.it  
partita iva 00210240321

## DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

### REG. DET. DIR. N. 2179 / 2023

**OGGETTO:** Codice Opera 22014. Contratto d' appalto integrato per l' affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e l' esecuzione dei lavori relativi all' intervento denominato Cabinovia Metropolitana Trieste - Porto Vecchio - Carso nell'ambito del PNRR finanziato dall' Unione Europea - Next Generation EU. Misura M2C2. Inv. 4.2 Trasporto rapido di massa nell'ambito del PNRR. Proroga consegna progetto definitivo.

CUP: F91B21005050001  
CIG: 9557614893

### IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

Premesso che:

l'opera denominata Cabinovia Metropolitana Trieste - Porto Vecchio – Carso è stata oggetto di istanza di finanziamento al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell' ambito del PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui finanziamento dell'Unione Europea - NextGenerationEU, il quale con Decreto 448 dell'16 novembre 2021 di assegnazione e riparto delle risorse lo ha ritenuto meritevole di finanziamento, recependo l'intervento nella Missione 2 Componente 2. Inv. 4.2 Sviluppo trasporto rapido di massa;

con Deliberazione giunta n. 91 del 14/03/2022 l' opera in argomento è stata inserita nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2024 con codice identificativo 22014 così finanziata per un totale di euro 61.977.457,19:

- di cui 48.768.102,54 finanziamento dell'Unione Europea - NextGenerationEU, di cui RRF;
- ed euro 13.209.354,65 finanziamento spese investimento, Contributo Stato, di cui FOI

dato atto che per l'opera in questione le funzioni di RUP - Responsabile Unico di Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e smi sono svolte dal Direttore del Dipartimento Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio, dott. ing. Giulio Bernetti e che per l'opera in questione e' stato acquisito il seguente codice CUP F91B21005050001;

Responsabile del procedimento: dott. Ing. Giulio Bernetti	Tel: 040 675 4735	E-mail: <a href="mailto:giulio.bernetti@comune.trieste.it">giulio.bernetti@comune.trieste.it</a>	Posta Elettronica Certificata  (PEC)  comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Elisa Bertaglia	Tel: 040 675 7105	E-mail: <a href="mailto:elisa.bertaglia@comune.trieste.it">elisa.bertaglia@comune.trieste.it</a>	
Addetto alla trattazione della pratica: Elisa Bertaglia	Tel: 040 675 7105	E-mail: <a href="mailto:elisa.bertaglia@comune.trieste.it">elisa.bertaglia@comune.trieste.it</a>	

atteso che

- con determinazione dirigenziale n. 3848/2022 del 22/12/2022 e' stata avviata la procedura di scelta del contraente per l'affidamento dell'appalto integrato per la progettazione definitiva ed esecutiva, incluso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'intervento mediante una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualita' prezzo ex art. 95, c. 2 del D.Lgs. 50/2016, in considerazione dell'importo a base di gara e della tipologia di prestazioni oggetto di affidamento, di cui CIG 9557614893;
- con determinazione dirigenziale n. 823 del 27 marzo 2023 le prestazioni oggetto della procedura di cui al punto precedente sono state aggiudicate al RTI - Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da:

LEITNER S.p.A. (Capogruppo)

COGEIS S.p.A. - I.CO.P. S.p.A. Societa' Benefit - STEP IMPIANTI S. r. l. (Mandatarie)

richiamato l'art. 3 – Progettazione definitiva del contratto d'appalto Rep. n. 107049/2023 reg. il 05/07/2023, dal quale si evince che con ordine di servizio del 10/05/2023 la stazione appaltante ha disposto l'immediato avvio della prestazione e che da tale data decorre il termine di 100 (cento) giorni, naturali e consecutivi, per la consegna del progetto definitivo alla stazione appaltante, offerto in sede di gara;

richiamato inoltre l'art. 34 – Inderogabilità dei termini di esecuzione del Capitolato speciale d'appalto, che al paragrafo I prevede, tra l'altro, che non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dell'attività di progettazione definitiva ed esecutiva:

a) la necessità di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, già previsti nel presente capitolato speciale o che l'Appaltatore o i progettisti dell'Appaltatore ritenessero di dover effettuare per procedere alla progettazione, salvo che si tratti di adempimenti imprevisti ordinati esplicitamente dal RUP per i quali è concessa la proroga;

b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione delle opere di consolidamento delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati dalla Stazione appaltante;

c) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i progettisti che devono redigere o redigono il progetto esecutivo.

Vista la nota pervenuta via pec di data 17/07/2023, n. prot. gen. 167152/2023, conservata agli atti, con la quale viene richiesta la proroga per la presentazione del progetto definitivo, per poter concludere la campagna dei sondaggi nella zona di Opicina e nel versante di che da Bovedo sale a Opicina, attività sospesa in attesa di poter accedere alle aree private;

considerato che, in relazione alle motivazioni sopra esposte, l'impossibilità di concludere le attività nei tempi stabiliti non sia imputabile all'impresa;

ritenuto inoltre che una proroga di giorni 60 (sessanta) sia sufficiente al completamento delle attività mancanti;

ritenuto quindi di portare la nuova scadenza per la consegna del progetto definitivo in data

Responsabile del procedimento: dott. Ing. Giulio Bernetti	Tel: 040 675 4735	E-mail: <a href="mailto:giulio.bernetti@comune.trieste.it">giulio.bernetti@comune.trieste.it</a>	Posta Elettronica Certificata  (PEC)  comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Elisa Bertaglia	Tel: 040 675 7105	E-mail: <a href="mailto:elisa.bertaglia@comune.trieste.it">elisa.bertaglia@comune.trieste.it</a>	
Addetto alla trattazione della pratica: Elisa Bertaglia	Tel: 040 675 7105	E-mail: <a href="mailto:elisa.bertaglia@comune.trieste.it">elisa.bertaglia@comune.trieste.it</a>	

17/10/2023;

atteso che restano fermi i termini di ultimazione dei lavori entro e non oltre la data di cui all'articolo 5 del contratto e ciò in vista del conseguimento del target/milestone fissati dalla misura di riferimento (M2C2 – 4.2);

dato atto che per l'intervento in questione le funzioni di Responsabile unico del procedimento di cui all'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. sono svolte dal dott. ing. Giulio Bernetti;  
richiamate:

- la Deliberazione Consiliare n. 58 del 19 dicembre 2022 con cui sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025 ed il Bilancio di Previsione per il triennio 2023-2025;

- la Deliberazione giuntale n. 1 del 9 gennaio 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 e il Piano dettagliato degli Obiettivi 2023;

- la Deliberazione giuntale n. 15 del 23 gennaio 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025;

- la Deliberazione giuntale n. 338 del 17 luglio 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, di adozione della variazione al Piano Esecutivo di Gestione e al Piano dettagliato degli Obiettivi 2023;

visti il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e le Linee guida ANAC;

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

tutto ciò premesso e considerato

## DETERMINA

1. di dare atto che con determinazione dirigenziale n. 823 del 27 marzo 2023 le prestazioni oggetto della procedura di cui al punto precedente sono state aggiudicate al RTI - Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da:

LEITNER S.p.A. (Capogruppo)

COGEIS S.p.A. - I.CO.P. S.p.A. Società Benefit - STEP IMPIANTI S. r. l. (Mandatarie)

2. di dare atto che con nota dd. 17/07/2023, n. prot. gen. 167152/2023, la società Leitner S.p.A. (capogruppo) ha richiesto una proroga dei termini per la presentazione del progetto definitivo;

3. di dare atto che la richiesta è stata esaminata e le motivazioni della richiesta di proroga derivano da fatti non imputabili all'impresa;

Responsabile del procedimento: dott. Ing. Giulio Bernetti	Tel: 040 675 4735	E-mail: <a href="mailto:giulio.bernetti@comune.trieste.it">giulio.bernetti@comune.trieste.it</a>	Posta Elettronica Certificata  (PEC)  comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Elisa Bertaglia	Tel: 040 675 7105	E-mail: <a href="mailto:elisa.bertaglia@comune.trieste.it">elisa.bertaglia@comune.trieste.it</a>	
Addetto alla trattazione della pratica: Elisa Bertaglia	Tel: 040 675 7105	E-mail: <a href="mailto:elisa.bertaglia@comune.trieste.it">elisa.bertaglia@comune.trieste.it</a>	

4. di dare atto che una proroga di giorni 60 (sessanta) sia sufficiente al completamento delle attività mancanti;
5. di concedere, per i motivi specificati in premessa, all'operatore economico una proroga di giorni 60 (sessanta) dal termine stabilito per l'ultimazione delle attività in oggetto;
6. di dare atto che la nuova scadenza per la consegna del progetto definitivo viene fissata nella data del 17/10/2023;
7. di dare atto che restano fermi i termini di ultimazione dei lavori entro e non oltre la data di cui all'articolo 5 del contratto e ciò in vista del conseguimento del target/milestone fissati dalla misura di riferimento (M2C2 – 4.2);
8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa o riduzione di entrata.

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO  
(dott. Ing. Giulio Bernetti)

Trieste, vedi data firma digitale

Documento sottoscritto con firma digitale  
(ex art. 24 del D.Lvo 82/2005 e s.m.i.)

Responsabile del procedimento: dott. Ing. Giulio Bernetti	Tel: 040 675 4735	E-mail: <a href="mailto:giulio.bernetti@comune.trieste.it">giulio.bernetti@comune.trieste.it</a>	Posta Elettronica Certificata  (PEC)  comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Elisa Bertaglia	Tel: 040 675 7105	E-mail: <a href="mailto:elisa.bertaglia@comune.trieste.it">elisa.bertaglia@comune.trieste.it</a>	
Addetto alla trattazione della pratica: Elisa Bertaglia	Tel: 040 675 7105	E-mail: <a href="mailto:elisa.bertaglia@comune.trieste.it">elisa.bertaglia@comune.trieste.it</a>	

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GIULIO BERNETTI

CODICE FISCALE: \*\*\*\*\*

DATA FIRMA: 03/08/2023 15:43:13