



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

REG. DET. DIR. N. 2986 / 2023

OGGETTO: Codice Opera 22014. Contratto d' appalto integrato per l' affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e l' esecuzione dei lavori relativi all' intervento denominato Cabinovia Metropolitana Trieste - Porto Vecchio - Carso nell'ambito del PNRR finanziato dall' Unione Europea - Next Generation EU. Misura M2C2. Inv. 4.2 Trasporto rapido di massa nell'ambito del PNRR. Proroga consegna progetto definitivo. CUP: F91B21005050001, CIG: 9557614893

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

Premesso che:

l'opera denominata Cabinovia Metropolitana Trieste - Porto Vecchio – Carso è stata oggetto di istanza di finanziamento al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell' ambito del PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui finanziamento dell'Unione Europea - NextGenerationEU, il quale con Decreto 448 dell'16 novembre 2021 di assegnazione e riparto delle risorse lo ha ritenuto meritevole di finanziamento, recependo l'intervento nella Missione 2 Componente 2. Inv. 4.2 Sviluppo trasporto rapido di massa;

con Deliberazione giuntale n. 91 del 14/03/2022 l' opera in argomento è stata inserita nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2024 con codice identificativo 22014 così finanziata per un totale di euro 61.977.457,19:

- di cui 48.768.102,54 finanziamento dell'Unione Europea - NextGenerationEU, di cui RRF;
- ed euro 13.209.354,65 finanziamento spese investimento, Contributo Stato, di cui FOI

dato atto che per l'opera in questione le funzioni di RUP - Responsabile Unico di Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e smi sono svolte dal Direttore del Dipartimento Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio, dott. ing. Giulio Bernetti e che per l'opera in questione e' stato acquisito il seguente codice CUP F91B21005050001;

atteso che

- con determinazione dirigenziale n. 3848/2022 del 22/12/2022 e' stata avviata la procedura di scelta del contraente per l'affidamento dell'appalto integrato per la progettazione definitiva ed esecutiva, incluso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e

Responsabile del procedimento: ing. Giulio Bernetti	Tel: 040 675	E-mail: giulio.bernetti@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Gina Teresa Sommacal	Tel: 0406758420	E-mail: gina.teresa.sommacal@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Gina Teresa Sommacal	Tel:	E-mail: gina.teresa.sommacal@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'intervento mediante una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualita' prezzo ex art. 95, c. 2 del D.Lgs. 50/2016, in considerazione dell'importo a base di gara e della tipologia di prestazioni oggetto di affidamento, di cui CIG 9557614893;

- con determinazione dirigenziale n. 823 del 27 marzo 2023 le prestazioni oggetto della procedura di cui al punto precedente sono state aggiudicate al RTI - Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da:

LEITNER S.p.A. (Capogruppo)

COGEIS S.p.A. - I.CO.P. S.p.A. Societa' Benefit - STEP IMPIANTI S. r. l. (Mandatarie)

richiamato l'art. 3 – Progettazione definitiva del contratto d'appalto Rep. n. 107049/2023 reg. il 05/07/2023, dal quale si evince che con ordine di servizio del 10/05/2023 la stazione appaltante ha disposto l'immediato avvio della prestazione e che da tale data decorre il termine di 100 (cento) giorni, naturali e consecutivi, per la consegna del progetto definitivo alla stazione appaltante, offerto in sede di gara;

richiamato inoltre l'art. 34 – Inderogabilità dei termini di esecuzione del Capitolato speciale d'appalto, che al paragrafo I prevede, tra l'altro, che non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dell'attività di progettazione definitiva ed esecutiva:

a) la necessità di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, già previsti nel presente capitolato speciale o che l'Appaltatore o i progettisti dell'Appaltatore ritenessero di dover effettuare per procedere alla progettazione, salvo che si tratti di adempimenti imprevisi ordinati esplicitamente dal RUP per i quali è concessa la proroga;

b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione delle opere di consolidamento delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati dalla Stazione appaltante;

c) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i progettisti che devono redigere o redigono il progetto esecutivo;

richiamata la determinazione dirigenziale n. 2179/2023 con la quale veniva concessa la proroga di 60 (sessanta) giorni per la consegna della progettazione definitiva, portando il nuovo termine alla data del 17/10/2023;

Vista la nota pervenuta via pec di data 11/10/2023, n. prot. gen. 230536/2023, conservata agli atti, con la quale viene richiesta la proroga per la presentazione del progetto definitivo;

preso atto che tale richiesta è motivata dal fatto che negli ultimi due mesi una parte della popolazione locale ha impedito la regolare esecuzione della campagna di indagine prevista e necessaria per poter definire compiutamente tutte le opere fondazionali da realizzare;

considerato che, in relazione alle motivazioni sopra esposte, l'impossibilità di concludere le attività nei tempi stabiliti non sia imputabile all'impresa;

ritenuto inoltre che una proroga di giorni 30 (trenta) sia sufficiente al completamento delle attività mancanti;

ritenuto quindi di portare la nuova scadenza per la consegna del progetto definitivo in data

Responsabile del procedimento: ing. Giulio Bernetti	Tel: 040 675	E-mail: giulio.bernetti@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Gina Teresa Sommacal	Tel: 0406758420	E-mail: gina.teresa.sommacal@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Gina Teresa Sommacal	Tel:	E-mail: gina.teresa.sommacal@comune.trieste.it	

16/11/2023;

atteso che restano fermi i termini di ultimazione dei lavori entro e non oltre la data di cui all'articolo 5 del contratto e cio' in vista del conseguimento del target/milestone fissati dalla misura di riferimento (M2C2 4.2);

dato atto che:

- per l'intervento in questione le funzioni di Responsabile unico del procedimento di cui all'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. sono svolte dal dott. ing. Giulio Bernetti;
- il presente provvedimento non comporta modificazioni agli impegni di spesa assunti con la determinazione n. 823/2023;

Richiamate:

- la Deliberazione Consiliare n. 58 del 19 dicembre 2022 con cui sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025 ed il Bilancio di Previsione per il triennio 2023-2025 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Deliberazione giuntale n. 1 del 9 gennaio 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 e il Piano dettagliato degli Obiettivi 2023 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Deliberazione giuntale n. 15 del 23 gennaio 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 e successive modifiche ed integrazioni;

Espresso il parere di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

visti il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e le Linee guida ANAC;

tutto cio' premesso e considerato

DETERMINA

1. di dare atto che con determinazione dirigenziale n. 823 del 27 marzo 2023 le prestazioni oggetto della procedura di cui al punto precedente sono state aggiudicate al RTI - Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da:

LEITNER S.p.A. (Capogruppo)

COGEIS S.p.A. - I.CO.P. S.p.A. Societa' Benefit - STEP IMPIANTI S. r. l. (Mandatarie)

2. di dare atto che con nota dd. 11/10/2023, n. prot. gen. 230536/2023, la societ  Leitner S.p.A. (capogruppo) ha richiesto una proroga dei termini per la presentazione del progetto definitivo;

3. di dare atto che la richiesta   stata esaminata e le motivazioni della richiesta di proroga derivano da fatti non imputabili all'impresa;

4. di dare atto che una proroga di giorni 30 (trenta) sia sufficiente al completamento delle attivit 

Responsabile del procedimento: ing. Giulio Bernetti	Tel: 040 675	E-mail: giulio.bernetti@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Gina Teresa Sommacal	Tel: 0406758420	E-mail: gina.teresa.sommacal@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Gina Teresa Sommacal	Tel:	E-mail: gina.teresa.sommacal@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

mancanti;

5. di concedere, per i motivi specificati in premessa, all'operatore economico una proroga di giorni 30 (trenta) dal termine stabilito per l'ultimazione delle attività in oggetto;

6. di dare atto che la nuova scadenza per la consegna del progetto definitivo viene fissata nella data del 16/11/2023;

7. di dare atto che restano fermi i termini di ultimazione dei lavori entro e non oltre la data di cui all'articolo 5 del contratto e ciò in vista del conseguimento del target/milestone fissati dalla misura di riferimento (M2C2 – 4.2);

8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa o riduzione di entrata.

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

ing. Giulio BERNETTI

Trieste, vedi data firma digitale

*Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)*

Responsabile del procedimento: ing. Giulio Bernetti	Tel: 040 675	E-mail: giulio.bernetti@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Gina Teresa Sommacal	Tel: 0406758420	E-mail: gina.teresa.sommacal@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Gina Teresa Sommacal	Tel:	E-mail: gina.teresa.sommacal@comune.trieste.it	

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GIULIO BERNETTI

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 16/10/2023 17:55:19