



comune di trieste
 piazza Unità d'Italia 4
 34121 Trieste
www.comune.trieste.it
 partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

SERVIZIO STRADE E INFRASTRUTTURE

REG. DET. DIR. N. 611 / 2025

OGGETTO: "Codice opera 21007 - Risanamento radicale marciapiedi con abbattimento delle barriere architettoniche - zona nord - anno 2023" - perizia di variante e suppletiva - aggiornamento quadro economico con spesa complessiva di euro 399.833,51.

CIG: 9900740D1A

CUP: F97H22003250004

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

PREMESSO che, con deliberazione della Giunta comunale n. 565 dd. 17.11.2022, l'intervento denominato "*Codice opera 21007 - Risanamento radicale marciapiedi con abbattimento delle barriere architettoniche - zona nord - anno 2023*" e' stato inserito nel Programma triennale delle opere 2023-2025 per euro 400.000,00, finanziato con Fondo Unico Comunale (FUC);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 303 del 19.06.2023, con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento, redatto dal

Responsabile del procedimento: dott. Ing. Gustavo Zandanel	Tel: 040 675	E-mail: gustavo.zandanel@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Chiara Suban	Tel: 040 675 8027	E-mail: chiara.suban@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Chiara Suban	Tel: 040 675 8027	E-mail: chiara.suban@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg .it

Servizio Strade e Infrastrutture per la spesa complessiva di euro 400.000,00 secondo il seguente quadro economico:

A) LAVORI	
A.1 Importo in appalto	euro 296.173,11
A.2 Oneri per la sicurezza	<u>euro 10.366,06</u>
	euro 306.539,17
B) Somme a disposizione	
B.1 IVA 22% su A)	euro 67.438,62
B.2 coordinatore sicurezza	euro 4.564,46
B.3 incentivo art. 11 L.R. 14/2002	euro 4.904,63
B.4 fondo innovazione	euro //
B.5 Imprevisti (IVA compresa)	<u>euro 16.553,12</u>
	<u>euro 93.460,83</u>
SPESA TOTALE	euro 400.000,00

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1704 esecutiva il 22.06.2023, con la quale e' stato stabilito di indire una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando per l'appalto relativo all'esecuzione dei lavori dell'intervento in oggetto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 del d.lgs 50/2016 e s.m.i. con l'art. 1 lettera B) della Legge 120/2020 così come sostituito dall'art. 51 della Legge 108/2021, e prenotata la spesa di euro 400.000,00 al capitolo 20210070 (prenotazione n. 32847/2023);

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 2283 esecutiva il 21.08.2023 con la quale:

- in esito alla procedura di gara eseguita per il tramite della piattaforma telematica eAppalti della Regione FVG, è stato disposto di aggiudicare in via definitiva l'appalto per l'esecuzione dei lavori all'impresa SPIGA S.r.l., con recapito in via Paluzza n. 67 a Tolmezzo (UD) e codice fiscale e Partita IVA n. 01095850309, che ha prodotto il ribasso del 9,21% sull'importo posto a base di gara di euro 296.173,11 e perciò al prezzo di euro 268.895,57, a cui si aggiungono euro 10.366,06 di oneri della sicurezza e l'IVA al 22% di euro 61.437,56, per complessivi euro 340.699,19, provvedendo ad acquisire il codice identificativo di

Responsabile del procedimento: dott. Ing. Gustavo Zandanel	Tel: 040 675	E-mail: gustavo.zandanel@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Chiara Suban	Tel: 040 675 8027	E-mail: chiara.suban@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Chiara Suban	Tel: 040 675 8027	E-mail: chiara.suban@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg .it

gara n. 9900740D1A;

- e' stato aggiornato il quadro economico dell'intervento come segue:

A) LAVORI

A.1 Importo in appalto euro 268.895,57

A.2 Oneri per la sicurezza euro 10.366,06

euro 279.261,63

B) Somme a disposizione

B.1 IVA 22% su A) euro 61.437,56

B.2 coordinatore sicurezza euro 4.564,46

B.3 incentivo art. 11 L.R. 14/2002 euro 4.904,63

B.4 fondo innovazione euro //

B.5 Imprevisti (IVA compresa) euro 16.553,12

euro 87.459,77

SPESA TOTALE

euro 366.721,40

- sono state eseguite le seguenti operazioni contabili:

e' stato mantenuto sulla prenotazione n. 32847/2023 l'importo di euro 33.278,60, corrispondente al ribasso di gara (IVA compresa), ai sensi delle disposizioni in materia di "armonizzazione contabile" di cui al d.lgs.118/2011 e s.m.i.;

sono stati impegnati euro 340.699,19 relativi alla voce "lavori+IVA" sull'impegno n. 33824/2023 per euro 150.000,00 e sull'impegno n. 9982/2024 per euro 190.699,19;

sono stati impegnati euro 4.904,63 relativi alla voce "incentivo art. 11 L.R. 14/2022" sull'impegno n. 33836/2023;

sono stati prenotati euro 4.564,46 relativi alla voce "coordinatore sicurezza" sulla prenotazione n. 33835/2023 ed euro 16.553,12 relativi alla voce "imprevisti (IVA compresa)" sulla prenotazione n. 9983/2024;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 2751 esecutiva in data 11.10.2023, con la quale e' stato affidato l'incarico professionale per il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva al geom. Angelo Zanetti (Partita IVA n. 00881790323), ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lettera b) del d. lgs. n. 36/2023, per complessivi euro

Responsabile del procedimento: dott. Ing. Gustavo Zandanel	Tel: 040 675	E-mail: gustavo.zandanel@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Chiara Suban	Tel: 040 675 8027	E-mail: chiara.suban@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Chiara Suban	Tel: 040 675 8027	E-mail: chiara.suban@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

4.101,43, provvedendo ad acquisire lo SMART C.I.G. numero ZB63C729E2, e' stato aggiornato il quadro economico dell'intervento come segue:

A) LAVORI		
A.1 Importo in appalto	euro 268.895,57	
A.2 Oneri per la sicurezza	<u>euro 10.366,06</u>	
		euro 279.261,63
B) Somme a disposizione		
B.1 IVA 22% su A)	euro 61.437,56	
B.2 coordinatore sicurezza	euro 4.101,43	
B.3 incentivo art. 11 L.R. 14/2002	euro	4.904,63
B.4 fondo innovazione	euro	//
B.5 Imprevisti (IVA compresa)	<u>euro 17.016,15</u>	
		<u>euro 87.459,77</u>
SPESA TOTALE		euro 366.721,40

e sono state effettuate le relative registrazioni contabili eseguendo una variazione negativa sulla prenotazione n. 33835/2023 per euro 4.564,46, impegnando euro 4.101,43 per l'incarico professionale di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva al geom. Angelo Zanetti (impegni n. 34670/2023 per euro 1.845,64 sull'anno 2023 e n. 10063/2024 per euro 2.255,79 sull'anno 2024) e implementando la prenotazione n. 9983/2024 relativa alla voce "imprevisti (IVA compresa)" per euro 463,03;

VISTO il contratto n. 176/2023 stipulato in modalita' elettronica il 06.09.2023, per la regolazione dei rapporti giuridici tra la Stazione appaltante e l'impresa aggiudicataria;

DATO ATTO che la consegna dei lavori e' avvenuta in data 20.10.2023, come risulta dal verbale di consegna lavori conservato in atti, e che il tempo utile per la conclusione degli stessi e' stato stabilito in giorni 365, pertanto entro la data del 18.10.2024;

DATO ATTO che, durante lo svolgimento dell'appalto, e' stato disposto di sospendere l'esecuzione dei lavori e che, ad oggi, i lavori risultano sospesi, pertanto il termine

Responsabile del procedimento: dott. Ing. Gustavo Zandanel	Tel: 040 675	E-mail: gustavo.zandanel@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Chiara Suban	Tel: 040 675 8027	E-mail: chiara.suban@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Chiara Suban	Tel: 040 675 8027	E-mail: chiara.suban@comune.trieste.it	

per la loro conclusione sarà stabilito in relazione alla data della loro ripresa;
 VISTA la determinazione dirigenziale n. 3295 esecutiva il 28.11.2024, con la quale sono stati spostati nell'esercizio 2025 gli importi disponibili relativi alle voci "lavori+IVA", "incarico CSE", "imprevisti" e "ribasso di gara";

CONSIDERATO che, nel corso dei lavori, e' emersa la necessita' di eseguire ulteriori risanamenti di marciapiedi ammalorati, non valutabili in fase di progettazione, al fine di migliorare la sicurezza e la circolazione dei pedoni, e che dette ulteriori lavorazioni comportano la necessita' di una perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per un valore, al netto del ribasso d'asta, di euro 27.141,07 (oneri della sicurezza di euro 1.005,43 inclusi), a cui si aggiunge l'IVA al 22% di euro 5.971,04 per complessivi euro 33.112,11;

VISTI gli elaborati prodotti dai tecnici del Servizio Strade e Infrastrutture relativi alla perizia di variante e suppletiva ai lavori in argomento, costituita dai seguenti elaborati allegati al presente provvedimento in parte integrante e sostanziale:

- relazione di variante;
- quadro di raffronto perizia;
- atto di sottomissione;

DATO ATTO che, nell'atto di sottomissione, viene concessa una proroga di 60 (sessanta) giorni per l'ultimazione dei lavori, in virtu' dell'esecuzione dei lavori richiesti con la perizia di variante e suppletiva;

RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 64 del 17.02.2025 esecutiva il 09.03.2025, con la quale e' stato autorizzato l'utilizzo di parte dell'economia dovuta al ribasso d'asta per l'approvazione di una perizia di variante e suppletiva finalizzata all'esecuzione di ulteriori risanamenti di marciapiedi ammalorati, imprevisti ed imprevedibili in fase progettuale, per la spesa di euro 27.141,07 (oneri della sicurezza di euro 1.005,43 inclusi), al netto del ribasso d'asta, a cui si aggiunge l'IVA al 22% di euro 5.971,04 per complessivi euro 33.112,11;

Responsabile del procedimento: dott. Ing. Gustavo Zandanel	Tel: 040 675	E-mail: gustavo.zandanel@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Chiara Suban	Tel: 040 675 8027	E-mail: chiara.suban@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Chiara Suban	Tel: 040 675 8027	E-mail: chiara.suban@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

RITENUTO di affidare l'esecuzione dei lavori di cui alla perizia di variante e suppletiva sopra citata all'impresa SPIGA S.r.l., con codice fiscale e Partita IVA n. 01095850309, che si è dichiarata disponibile a dar corso agli stessi;

RILEVATO che, in considerazione dei lavori di cui alla perizia di variante e suppletiva e dell'adeguamento delle spese correlate, il quadro economico dell'intervento risulta aggiornato secondo il seguente prospetto:

A) LAVORI			
A.1 Importo in appalto	euro	268.895,57	
A.2 Perizia di variante lavori	euro	26.135,64	
A.3 Oneri per la sicurezza	euro	10.366,06	
A.4 Perizia di variante oneri sicurezza			<u>euro 1.005,43</u>
			euro 306.402,70
B) Somme a disposizione			
B.1 IVA 22% su A.1+A.3	euro	61.437,56	
B.2 IVA 22% su A.2 + A.4	euro	5.971,04	
B.3 coordinatore sicurezza	euro	4.101,43	
B.4 incentivo art. 11 L.R. 14/2002	euro	4.904,63	
B.5 fondo innovazione	euro	//	
B.6 Imprevisti (IVA compresa)			<u>euro 17.016,15</u>
			euro 93.430,81
SPESA TOTALE			euro 399.833,51

DATO ATTO che:

- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del d. lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento e' compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- l'obbligazione giuridicamente perfezionata con il presente provvedimento viene a scadenza nell'anno 2025 per euro 33.112,11;
- il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
anno 2025 euro 33.112,11

Responsabile del procedimento: dott. Ing. Gustavo Zandanel	Tel: 040 675	E-mail: gustavo.zandanel@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Chiara Suban	Tel: 040 675 8027	E-mail: chiara.suban@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Chiara Suban	Tel: 040 675 8027	E-mail: chiara.suban@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg .it

RICHIAMATE:

- la Deliberazione Consiliare n. 64 del 17 dicembre 2024, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione 2025-2027 – Approvazione”, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025 – 2027 ed il Bilancio di Previsione 2025 - 2027;
- la Deliberazione giuntale n. 1 del 07 gennaio 2025, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027”;
- la Deliberazione giuntale n. 18 del 27 gennaio 2025, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 – ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021”;

ATTESO che le funzioni di Responsabile Unico del Progetto (RUP) sono svolte dal sottoscritto, come disposto con determinazione dirigenziale n. 277 del 24.01.2023 a firma del direttore del Dipartimento Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis l. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 D.P.R. 62/2013, nonché dell'art. 16 d.lgs. 36/2023 e s.m.i.;

VISTI gli artt. 107 e 147 bis del d.lgs. 267/2000 e l'art. 131 del vigente Statuto comunale relativamente alla competenza all'adozione dell'atto;

DETERMINA

Di dare atto che, con deliberazione giuntale n. 64 del 17.02.2025 esecutiva il 09.03.2025, e' stato autorizzato l'utilizzo di parte dell'economia dovuta al ribasso d'asta, per l'approvazione di una perizia di variante e suppletiva finalizzata all'esecuzione di ulteriori risanamenti di marciapiedi ammalorati, imprevisi ed imprevedibili in fase progettuale, relativi all'intervento "*Codice opera 21007* -

Responsabile del procedimento: dott. Ing. Gustavo Zandanel	Tel: 040 675	E-mail: gustavo.zandanel@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Chiara Suban	Tel: 040 675 8027	E-mail: chiara.suban@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Chiara Suban	Tel: 040 675 8027	E-mail: chiara.suban@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg .it

Risanamento radicale marciapiedi con abbattimento delle barriere architettoniche zona nord - anno 2023", per la spesa di euro 27.141,07 (oneri della sicurezza di euro 1.005,43 inclusi), al netto del ribasso d'asta, a cui si aggiunge l'IVA al 22% di euro 5.971,04 per complessivi euro 33.112,11.

Di approvare la perizia di variante e suppletiva ai lavori per l'importo complessivo di euro 33.112,11 (oneri della sicurezza e IVA inclusi), costituita dai seguenti elaborati allegati al presente provvedimento in parte integrante e sostanziale:

- relazione di variante;
- quadro di raffronto perizia;
- atto di sottomissione;

Di affidare l'esecuzione dei lavori di cui alla perizia di variante e suppletiva sopra citata all'impresa SPIGA S.r.l., con codice fiscale e Partita IVA n. 01095850309, che si è dichiarata disponibile a dar corso agli stessi.

Di autorizzare una proroga di 60 (sessanta) giorni per l'ultimazione dei lavori, in virtu' dell'esecuzione dei lavori richiesti con la perizia di variante e suppletiva, ai sensi dell'art. 121 comma 8, del d.lgs. 36/2023 e s.m.i..

Di aggiornare il quadro economico dell'intervento secondo il seguente prospetto:

A) LAVORI

A.1 Importo in appalto	euro 268.895,57
A.2 Perizia di variante lavori	euro 26.135,64
A.3 Oneri per la sicurezza	euro 10.366,06
A.4 Perizia di variante oneri sicurezza	<u>euro 1.005,43</u>
	euro 306.402,70

B) Somme a disposizione

B.1 IVA 22% su A.1+A.3	euro 61.437,56
B.2 IVA 22% su A.2 + A.4	euro 5.971,04
B.3 coordinatore sicurezza	euro 4.101,43
B.4 incentivo art. 11 L.R. 14/2002	euro 4.904,63
B.5 fondo innovazione	euro //
B.6 Imprevisti (IVA compresa)	<u>euro 17.016,15</u>

euro 93.430,81
euro 399.833,51

SPESA TOTALE

Responsabile del procedimento: dott. Ing. Gustavo Zandanel	Tel: 040 675	E-mail: gustavo.zandanel@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Chiara Suban	Tel: 040 675 8027	E-mail: chiara.suban@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Chiara Suban	Tel: 040 675 8027	E-mail: chiara.suban@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

Di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati:

Anno	Impegno/ Pren.	Sub	Descrizione	Cap	Importo	Segno Variazion e	Note
2025	2023003284 7	0	21007 Risanam marciapiedi e abbatt barriere architett zona nord 2023 - Rib Gara - F F.do Unico Com	202100 70	33.112,1 1	-	perizia di variante e suppletiva lavori
2025	2024000998 2	0	21007 Ris marciap e abbatt barriere architett zona nord 2023, lavori - Spiga Srl - Fin Fondo Unico C	202100 70	33.112,1 1	+	perizia di variante e suppletiva lavori + IVA

Di dare atto che:

- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del d. lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento e' compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- l'obbligazione giuridicamente perfezionata con il presente provvedimento viene a scadenza nell'anno 2025 per euro 33.112,11;
- il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
anno 2025 euro 33.112,11
- con Deliberazione Consiliare n. 64 del 17 dicembre 2024, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Bilancio di Previsione 2025-2027 - Approvazione", sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025 - 2027 ed il Bilancio di Previsione 2025 - 2027;
- con Deliberazione giuntales n. 1 del 07 gennaio 2025, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027", e' stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027;
- con Deliberazione giuntales n. 18 del 27 gennaio 2025, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attivita' e

Responsabile del procedimento: dott. Ing. Gustavo Zandanel	Tel: 040 675	E-mail: gustavo.zandanel@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg .it
Responsabile dell'istruttoria: Chiara Suban	Tel: 040 675 8027	E-mail: chiara.suban@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Chiara Suban	Tel: 040 675 8027	E-mail: chiara.suban@comune.trieste.it	

Organizzazione 2025-2027 ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021" e' stato approvato il Piano Integrato di Attivita' e Organizzazione 2025-2027;

- le funzioni di Responsabile Unico del Progetto (RUP) sono svolte dal sottoscritto, come disposto con determinazione dirigenziale n. 277 del 24.01.2023 a firma del direttore del Dipartimento Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio;
- il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis l. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 D.P.R. 62/2013, nonche' dell'art. 16 d.lgs. 36/2023 e s.m.i..

Allegati:

Atto di sottomissione.pdf

Quadro di raffronto perizia.pdf

Relazione di variante.pdf

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
(dott. ing. Gustavo Zandanel)
Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

Trieste, *vedi data firma digitale*

Responsabile del procedimento: dott. Ing. Gustavo Zandanel	Tel: 040 675	E-mail: gustavo.zandanel@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Chiara Suban	Tel: 040 675 8027	E-mail: chiara.suban@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Chiara Suban	Tel: 040 675 8027	E-mail: chiara.suban@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg .it

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GUSTAVO ZANDANEL

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 08/04/2025 13:18:52



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
SERVIZIO STRADE E INFRASTRUTTURE

REG. DET. DIR. N. 611 / 2025

OGGETTO: "Codice opera 21007 - Risanamento radicale marciapiedi con abbattimento delle barriere architettoniche - zona nord - anno 2023" - perizia di variante e suppletiva - aggiornamento quadro economico con spesa complessiva di euro 399.833,51. CIG: 9900740D1A CUP: F97H22003250004

Allegati:

Atto di sottomissione.pdf
Quadro di raffronto perizia.pdf
Relazione di variante.pdf

Si assegnano ai dati contabili sottoindicati i seguenti numeri:

Prog. r.	Numero	Dato Contabile	E/S	Ann o	Impegno/ Accertamento	Su b	Capitolo	Importo	Segn o	CE	V livello	Descrizione	D/N
1	249431	Variazione	S	2025	20230032847	0	20210070	33.112,11	-	02824			N
2	249432	Variazione	S	2025	20240009982	0	20210070	33.112,11	+	02824			N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	1005U202010901204580000F97H220032500044		perizia di variante e suppletiva lavori
2	1005U202010901204580000F97H220032500044		perizia di variante e suppletiva lavori + IVA

Ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000, si rilascia il VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Ai sensi del punto 5.3 del principio contabile concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011), qualora la presente determinazione approvi spese d'investimento, si attesta che la copertura finanziaria è conforme a quanto indicato nel dispositivo.

IL DIRIGENTE AD INTERIM
DEL SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA,
FISCALE ED ECONOMALE
dott. Fabio Cipriani

Trieste, vedi data firma digitale

*Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)*

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FABIO CIPRIANI

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 14/04/2025 18:00:26



Comune di Trieste
Dipartimento Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio
Servizio Strade e Infrastrutture



Lavori di: Codice opera 21007 – Risanamento radicale marciapiedi con abbattimento delle barriere architettoniche zona nord – anno 2023

Impresa: SPIGA Srl via Paluzza 67, Tolmezzo (UD)

Contratto: Contratto prot. n. 22/3-26/23 dd. 06.09.2023 stipulato in modalità elettronica

Importo complessivo dei lavori a base di gara (oneri di sicurezza esclusi)	Euro	296.173,11
Ribasso d'asta del 9,21 % pari a	Euro	27.277,54
Oneri per la sicurezza	Euro	10.366,06
Importo a ragione di contratto dei lavori e di spese (IVA esclusa)	Euro	279.261,63

SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE

L'anno 2025, il giorno 29 del mese di gennaio in Trieste;

premesso che con contratto prot. n. 22/3-26/23 dd. 06.09.2023 sono stati affidati all'impresa SPIGA S.R.L. avente sede legale a Tolmezzo (UD) in via Paluzza n. 67 - P.IVA 01095850309 i lavori preventivati in Euro 296.173,11 depurati del ribasso del 9,21% sull'importo posto a base di gara e, quindi, al prezzo offerto di Euro 268.895,57 ai quali vengono aggiunti Euro 10.366,06 per oneri per la sicurezza, per complessivi Euro 279.261,63 più IVA in misura di legge.

Che nel corso dei lavori è emersa l'esigenza di redigere una perizia di variante e suppletiva ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 50/2016, che comporta maggiori lavorazioni, al netto del ribasso d'asta, di euro 27.141,07.

Nella fattispecie è emersa la necessità di eseguire ulteriori risanamenti di marciapiedi ammalorati, non valutabili in fase di progettazione al fine di migliorare la sicurezza per la circolazione dei pedoni.

Che gli elaborati riferiti alla perizia di variante e suppletiva sono stati redatti dall'ufficio di direzione dei lavori, e sono stati esaminati dall'appaltatore.

Ciò premesso, l'anno duemilaventicinque, il giorno 28 del mese di gennaio presa visione della suddetta perizia, con il presente schema si conviene quanto segue:

art. 1) Il sig. Alberto Spiga, in qualità di delegato (delega conservata agli atti) dell'ing. Mario Scarsini, legale rappresentante dell'impresa affidataria dei lavori SPIGA S.R.L., dichiara di aver preso visione degli elaborati di cui alla perizia di variante e suppletiva riferita ai lavori in argomento, ed assume l'impegno ad eseguire senza eccezione alcuna i lavori di cui alla perizia di variante e suppletiva precisata in premessa, ed il tutto agli stessi patti e condizioni del contratto principale.

art. 2) l'importo dei lavori suppletivi ammonta ad euro 27.141,07 al netto del ribasso d'asta del 9,21%, con che l'importo totale dei lavori affidati in ragione del sopraccitato contratto ammonta ad euro 306.402,70 comprensivo di euro 11.371,49 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

art. 3) al fine di permettere l'esecuzione dei lavori di cui alla perizia di variante e suppletiva, viene concessa una proroga di 60 (sessanta) giorni per l'ultimazione dei lavori.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Assuntore mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di Legge.

Trieste, 29 gennaio 2025

L'IMPRESA

Via Paluzza, 87

P.IVA 01037000300

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Paolo Giorgi

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GUSTAVO ZANDANEL

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 08/04/2025 13:18:50



Comune di Trieste
Dipartimento Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio
Servizio Strade e Infrastrutture

Lavori di: Codice opera 21007 – Risanamento radicale marciapiedi con abbattimento delle barriere architettoniche zona nord – anno 2023

Impresa: SPIGA Srl via Paluzza 67, Tolmezzo (UD)

Contratto: Contratto prot. n. 22/3-26/23 dd. 06.09.2023 stipulato in modalità elettronica

RELAZIONE

premesso che con deliberazione giuntale n. 303 dd. 19.06.2023, è stato approvato il progetto esecutivo codice opera 21007 – Risanamento radicale marciapiedi con abbattimento delle barriere architettoniche zona nord – anno 2023 redatto dal Servizio Strade e Infrastrutture e validato in data 21.10.2022, prevedente la spesa complessiva di euro 400.000,00;

A - Lavori	Importo
A.1 Lavori	Euro 296.173,11
A.2 Oneri per la sicurezza	Euro 10.366,06
Totale A	Euro 306.539,17
B – Somme a disposizione dell'amministrazione	
B.1 IVA 22%	Euro 67.438,62
B.2 Spese tecniche (C.N.P.A.I.A.L.P. e IVA inclusa)	Euro 4.564,46
B.3 Incentivo art. 45 D. Lgs. 36/2023 (2% Somme A)	
- Incentivo direzione lavori, coordinamento, etc. (80%)	Euro 4.904,63
- Fondo innovazione (20%)	Euro 0,00
B.4 imprevisti (IVA inclusa)	Euro 16.553,12
Totale B	Euro 93.460,83
Totale generale	Euro 400.000,00

preso atto che con determinazione dirigenziale n. 2283/2023 adottata il 17.08.2023 a firma del Dirigente del Servizio Strade e Infrastrutture e per le motivazioni ivi addotte, è stata disposta l'aggiudicazione dell'appalto nei confronti dell'Impresa SPIGA S.R.L. ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 ed è stato aggiornato il quadro economico dell'appalto, secondo il seguente prospetto, in cui non viene riportato il ribasso d'asta accantonato per euro 27.277,54:

Voce di spesa	Importo
A.1 Lavori	Euro 268.895,57
A.2 Oneri per la sicurezza	Euro 10.366,06
Totale A	Euro 279.261,63
B Somme a disposizione	

B.1 IVA 22%	Euro 61.437,56
B.2 Spese tecniche (C.N.P.A.I.A.L.P. e IVA inclusa)	Euro 4.564,46
B.3 Incentivo art. 45 D. Lgs. 36/2023 (2% Somme A)	
- Incentivo direzione lavori, coordinamento, etc. (80%)	Euro 4.904,63
- Fondo innovazione (20%)	Euro 0,00
B.4 imprevisti (IVA inclusa)	Euro 16.553,12
Totale B	Euro 87.459,77
Totale generale	Euro 366.721,40

preso atto che la consegna dei lavori è avvenuta in data 20.10.2023;

considerato che, nel corso dei lavori, per motivazioni sopravvenute, non prevedibili in fase di progettazione, non è stato possibile eseguire le lavorazioni progettate lungo le vie Commerciale, Sant'Ermacora, viale Raffaello Sanzio e SPI in località Prosecco;

valutate le richieste di intervento e le segnalazioni conservate in atti presso l'ufficio, è stato ritenuto opportuno intervenire con risanamenti di marciapiedi e carreggiate ammalorati lungo le seguenti vie: Emo, Boccaccio, Cologna, Gelsomini, Ginestre, Giacinti, Muratori, Settembrini, San Francesco, Solferino, Imbriani, Reti, Carducci e Passo Pecorari;

considerato che gli interventi di cui sopra, non previsti né prevedibili in fase di progettazione, hanno interessato i marciapiedi e carreggiate e risultano affini alla natura principale dell'appalto.

Tutto ciò premesso, al fine di poter attuare quanto sopra descritto è stata redatta la seguente Perizia di variante e suppletiva, che prevede un allineamento delle previsioni progettuali a quelle da realizzare ed il cui nuovo quadro economico è il seguente:

Voce di spesa	Importo
A.1 Lavori	Euro 268.895,57
A.2 Perizia di variante lavori	Euro 26.135,64
A.3 Oneri per la sicurezza	Euro 10.366,06
A.4 Perizia di variante oneri per la sicurezza	Euro 1.005,43
Totale A	Euro 306.402,70
B Somme a disposizione	
B.1 IVA 22% su A.1 + A.3	Euro 61.437,56
B.2 IVA 22% su A.2 + A.4	Euro 5.971,08 ⁴
B.3 Coordinatore della Sicurezza (C.N.P.A.I.A.L.P. e IVA inclusa)	Euro 4.101,43
B.4 Incentivo art. 45 D. Lgs. 36/2023 (2% Somme A)	
- Incentivo direzione lavori, coordinamento, etc. (80%)	Euro 4.904,63
- Fondo innovazione (20%)	Euro 0,00
B.5 imprevisti (IVA inclusa)	Euro 17.016,15
Totale B	Euro 93.430,80¹
Totale generale	Euro 399.833,50¹

La presente perizia non comporta alcuna maggiorazione di spesa rispetto all'importo complessivo inizialmente previsto di Euro 400.000,00.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GUSTAVO ZANDANEL

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 08/04/2025 13:19:02



Comune di Trieste
Dipartimento territorio, ambiente, lavori pubblici e patrimonio
Servizio strade e infrastrutture
Direttore del Servizio ing. Gustavo Zandanel

LAVORI: Codice opera 21007 – Risanamento radicale marciapiedi con abbattimento delle barriere architettoniche zona Nord – Anno 2023. CUP: F97H22003250004

IMPRESA: Spiga S.r.l. con sede legale a Tolmezzo (UD) in Via Paluzza n. 67, Codice Fiscale e Partita IVA n. 01095850309

QUADRO DI RAFFRONTO

Perizia di Variante

DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Paolo Giorgi

[Redacted signature area]

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
Ing. Gustavo Zandanel

[Redacted signature area]

QUADRO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1	99.1.AB1.02	A) LAVORI IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA PROTEZIONE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE LAVORI EDILIZI IN GENERALE - PER UTILIZZO GENERALE CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Prezzo 96,94 Euro/cad	12,00	16,00	4,00	---	1.163,28	1.551,04	387,76	---
2	99.1.AH2.03.A	IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA PROTEZIONE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE LAVORI EDILIZI IN GENERALE - ACCIAIO RECINZIONE DI CANTIERE CON RETE METALLICA ELETTROSALDATA E TUBI SU PLINTI PREFABBRICATI Prezzo primo mese	100,00	100,00	---	---	650,00	650,00	---	---
3	99.1.AH2.03.B	IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA PROTEZIONE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE LAVORI EDILIZI IN GENERALE - ACCIAIO RECINZIONE DI CANTIERE CON RETE METALLICA ELETTROSALDATA E TUBI SU PLINTI PREFABBRICATI Prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo al primo Prezzo 6,50 Euro/m ²	1.100,00	1.200,00	100,00	---	2.134,00	2.328,00	194,00	---
4	99.1.AH2.08	IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA PROTEZIONE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE LAVORI EDILIZI IN GENERALE - ACCIAIO TRANSENNIA IN SCATOLARE METALLICO Prezzo 4,36 Euro/cad x mese	120,00	150,00	30,00	---	523,20	654,00	130,80	---
5	99.1.AH2.12.A	IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA PROTEZIONE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE LAVORI EDILIZI IN GENERALE - ACCIAIO PASSERELLA PEDONALE								

QUADRO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'			IMPORTI				
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6	99.1.AH2.13	Larghezza 80 cm Prezzo 40,73 Euro/cad x mese IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA PROTEZIONE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE LAVORI EDILIZI IN GENERALE - ACCIAIO PASSARELLA CARRABILE	4,00	5,00	1,00	-----	162,92	203,65	40,73	-----
7	99.1.AH2.14	Prezzo 75,04 Euro/cad x mese IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA PROTEZIONE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE LAVORI EDILIZI IN GENERALE - ACCIAIO DELIMITAZIONE DI PERCORSO PEDONALE	4,00	5,00	1,00	-----	300,16	375,20	75,04	-----
8	99.1.MH4.01.B	Prezzo 17,71 Euro/m IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA PROTEZIONE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE POSA E LAVORAZIONE DI MATERIALI MALLEABILI, LATTONERIA - ALLUMINIO CARTELLO IN ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE Formato medio	60,00	70,00	10,00	-----	1.062,60	1.239,70	177,10	-----
9	99.1.MH4.02.A	Prezzo 6,69 Euro/cad x mese IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA PROTEZIONE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE POSA E LAVORAZIONE DI MATERIALI MALLEABILI, LATTONERIA - ALLUMINIO CARTELLO IN ALLUMINIO CON SEGNALE DI SICUREZZA Formato "K"	36,00	36,00	-----	-----	240,84	240,84	-----	-----
10	99.1.MH4.03.A	Prezzo 1,40 Euro/cad x mese IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA PROTEZIONE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE POSA E LAVORAZIONE DI MATERIALI MALLEABILI, LATTONERIA - ALLUMINIO CARTELLO IN ALLUMINIO CON SEGNALE DI	36,00	36,00	-----	-----	50,40	50,40	-----	-----



QUADRO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
11	99.1.MH4.04.B	SICUREZZA COMPLEMENTARE Formato "K" Prezzo 1,55 Euro/cad x mese IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA PROTEZIONE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE POSA E LAVORAZIONE DI MATERIALI MALLEABILI, LATTONERIA - ALLUMINIO CARTELLO COMPOSTO CON SEGNALE DI SICUREZZA Superficie da 500 cm ² a 1000 cm ²	36,00	36,00	---	---	55,80	55,80	---	---
12	99.1.QX1.01.A	Prezzo 2,86 Euro/cad x mese IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA PROTEZIONE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE POSA DI COMPONENTI IMPIANTISTICI COMPLESSI - MATERIALI VARI E COMPLESSI PER IMPIANTI MECCANICI (1) ESTINTORE PORTATILE A POLVERE Carica da kg 6 - Capacità di estinzione 34 A-233B-C	36,00	36,00	---	---	102,96	102,96	---	---
13	99.5.AA3.01	Prezzo 5,92 Euro/cad x mese IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA PROTEZIONE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE PROGETTO, GESTIONE E COORDINAMENTO LAVORI EDILIZI IN GENERALE - REDAZIONE DI PROGETTI E PIANI DI SICUREZZA REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS) DELL'IMPRESA APPALTRICE	12,00	12,00	---	---	71,04	71,04	---	---
14	99.5.AA3.02	Prezzo 1.100,00 Euro/cad IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA PROTEZIONE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE PROGETTO, GESTIONE E COORDINAMENTO LAVORI EDILIZI IN GENERALE - REDAZIONE DI PROGETTI E PIANI DI SICUREZZA	1,00	1,00	---	---	1.100,00	1.100,00	---	---

QUADRO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'			IMPORTI					
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	
15	99.5.AA8.06	REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS) DI IMPRESA SUBAPPALTATRICE Prezzo 412,18 Euro/cad IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA PROTEZIONE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE PROGETTO, GESTIONE E COORDINAMENTO LAVORI EDILIZI IN GENERALE - COLLAUDI, OMOLOGAZIONI, VERIFICHE ED ACCERTAMENTI VISITA ANNUALE DEL MEDICO COMPETENTE Prezzo 19,99 Euro/mese	1,00	1,00	-----	-----	412,18	-----	-----	-----	
16	99.6.CV1.02.a	IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA PROTEZIONE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE SICUREZZA COVID-19 Bagno chimico portatile Bagno chimico portatile - primo mese Prezzo 314,92 Euro/cad	5,00	5,00	-----	-----	99,95	-----	-----	-----	
17	99.6.CV1.02.b	IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA PROTEZIONE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE SICUREZZA COVID-19 Bagno chimico portatile Bagno chimico portatile - mesi successivi Prezzo 174,71 Euro/cad x mese	1,00	1,00	-----	-----	314,92	-----	-----	-----	
			11,00	11,00	-----	-----	1.921,81	-----	-----	-----	
18	12.2.CP1.01	SP 1 PROSECCO - marciapiede destro OPERE STRADALI SOTTOFONDI STRADALI TERRE, SCAVI, RILEVATI, MASSICCIAIE - TERRE, PIETRE, GHIAIA, SABBIA CILINDRATURA MECCANICA Prezzo 2,39 Euro/m ²									
19	12.6.EQ4.02.E	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI IN CALCESTRUZZO GETTI CLS SEMPLICE O ARMATO -	150,00	0,00	-----	150,00	358,50	0,00	-----	358,50	

QUADRO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
20	12.8.BS1.01.B	CALCESTRUZZI MASSETTO IN CALCESTRUZZO Spessore 15 cm Prezzo 39,21 Euro/m ² OPERE STRADALI RIPARAZIONI DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - BITUMI, VERNICI BITUMINOSE DEMOLIZIONE DI MANTO STRADALE In traccia	150,00	0,00	---	150,00	5.881,50	0,00	---	5.881,50
21	12.8.BS1.04	OPERE STRADALI RIPARAZIONI DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - BITUMI, VERNICI BITUMINOSE SPAZZOLATURA DI SUPERFICIE O FONDO STRADALE Prezzo 24,71 Euro/m ²	50,00	0,00	---	50,00	1.235,50	0,00	---	1.235,50
22	12.9.GY4.01.a	OPERE STRADALI OPERE COMPLEMENTARI LAVORI DI ADEGUAMENTO CHIUSINI ADEGUAMENTO PLANALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm Prezzo 1,37 Euro/m ²	225,00	0,00	---	225,00	308,25	0,00	---	308,25
23	12.9.GY4.01.b	OPERE STRADALI OPERE COMPLEMENTARI LAVORI DI ADEGUAMENTO CHIUSINI ADEGUAMENTO PLANALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm Prezzo 107,82 Euro/a corpo	4,00	0,00	---	4,00	431,28	0,00	---	431,28
24	12.9.GY4.01.c	OPERE STRADALI OPERE COMPLEMENTARI LAVORI DI ADEGUAMENTO CHIUSINI ADEGUAMENTO PLANALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm Prezzo 160,17 Euro/a corpo	4,00	0,00	---	4,00	640,68	0,00	---	640,68
25	40.1.BQ4.01.A	FINITURE DEGLI SPAZI ESTERNI Prezzo 267,32 Euro/a corpo	4,00	0,00	---	4,00	1.069,28	0,00	---	1.069,28

QUADRO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
26	40.1.FEL.01.B	CORDONATE, CUNETTE CIGLIO STRADA DEMOLIZIONI, RIMOZIONI CALCESTRUZZI RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra Prezzo 7,41 Euro/m FINITURE DEGLI SPAZI ESTERNI CORDONATE, CUNETTE CIGLIO STRADA COSTRUZIONE MURATURE - PIETRE VULCANICHE CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE Cordonata 15x25 cm, bocciardata su un lato con tondo Prezzo 72,62 Euro/m	350,00	0,00	-----	350,00	2.593,50	0,00	-----	2.593,50
27	40.3.BQ4.01.A	FINITURE DEGLI SPAZI ESTERNI MARCIAPIEDI, ACCESSI CARRAI DEMOLIZIONI, RIMOZIONI CALCESTRUZZI DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In ds leggermente armato Prezzo 23,68 Euro/m ²	350,00	0,00	-----	350,00	25.417,00	0,00	-----	25.417,00
28	50.5.GH1.01.A	IMPIANTI DI SMALTIMENTO E CONTENIMENTO NEGLI SPAZI ESTERNI CHIUSINI MONTAGGIO PREFABBRICATI - GHISA CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Classe B 125 Prezzo 3,21 Euro/kg	150,00	0,00	-----	150,00	3.552,00	0,00	-----	3.552,00
29	T.02.003.02	CALCESTRUZZO BITUMINOSO MISCELA CHLUSA PER MARCIAPIEDE Calcestruzzo bituminoso a miscela chiusa per marciapiede per larghezze superiori a 1,81 m Prezzo 11,00 Euro/m ²	204,00	0,00	-----	204,00	554,84	0,00	-----	654,84
30	T.03.003.01	TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA Taglio pavimentazione bituminosa Prezzo 1,21 Euro/m	375,00	0,00	-----	375,00	4.125,00	0,00	-----	4.125,00
31	T.03.011.01	SMANTELLAMENTO DI MARCIAPIEDE SOLO TAPPETO Prezzo 1,21 Euro/m	251,34	0,00	-----	251,34	304,12	0,00	-----	304,12

QUADRO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI					
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA		
32	T.04.008.03	Smantellamento marciapiede solo tappeto Prezzo 10,80 Euro/m ² CALCESTRUZZO BITUMINOSO A MISCELA CHIUSA - STESO A MANO Stesa a mano	225,00	0,00	---	225,00	0,00	---	2.430,00	0,00	---	2.430,00
33	T.04.016.01	Prezzo 118,75 Euro/t RIMOZIONE CHIUSINO CON TELAIO In sede di carreggiata	26,50	0,00	---	26,50	0,00	---	3.146,88	0,00	---	3.146,88
34	T.05.010.01	Prezzo 26,00 Euro/Cadauno ESPURGO CADITOIE INTASATE caditoie marciapiede e/o carreggiata	12,00	0,00	---	12,00	0,00	---	312,00	0,00	---	312,00
		Prezzo 32,50 Euro/Cadauno Totale SP 1 PROSECCO - marciapiede destro Euro	4,00	0,00	---	4,00	0,00	---	130,00	0,00	---	130,00
		VIA ANGELO EMO - marciapiede sinistro antistante civico 28							52.590,33	0,00		
35	11.6.CP1.01.A	SUOLO (DA COSTRUIRE) SCAVI DI SBANCAMENTO TERRE, SCAVI, RILEVATI, MASSICCIAE - TERRE, PIETRE, GHIAIA, SABBIA SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)	0,00	48,00	48,00	---	48,00	---	0,00	462,24	462,24	---
36	11.6.CP1.01.D	Prezzo 9,63 Euro/m ³ SUOLO (DA COSTRUIRE) SCAVI DI SBANCAMENTO TERRE, SCAVI, RILEVATI, MASSICCIAE - TERRE, PIETRE, GHIAIA, SABBIA SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA Sovrapprezzo per scavi inferiori a 50 mc	0,00	48,00	48,00	---	48,00	---	0,00	462,72	462,72	---
37	11.8.CP1.01.D	Prezzo 40,25 Euro/m ³ SUOLO (DA COSTRUIRE) RINTERRI E RIPORTI TERRE, SCAVI, RILEVATI, MASSICCIAE - TERRE, PIETRE, GHIAIA, SABBIA RIPORTI IN MATERIALE MISTO DI CAVA Per costipamento part a 80% della densità massima AASHTO	0,00	16,00	16,00	---	16,00	---	0,00	644,00	644,00	---
			0,00	16,00	16,00	---	16,00	---	0,00	644,00	644,00	---

QUADRO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'			IMPORTI				
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
38	12.6.EQ4.02.E	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI IN CALCESTRUZZO GETTI CLS SEMPLICE O ARMATO - CALCESTRUZZI MASSETTO IN CALCESTRUZZO Spessore 15 cm Prezzo 39,21 Euro/m ²	0,00	60,00	60,00	---	0,00	2.352,60	2.352,60	---
39	12.8.BS1.01.B	OPERE STRADALI RIPARAZIONI DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - BITUMI, VERNICI BITUMINOSE DEMOLIZIONE DI MANTO STRADALE In traccia Prezzo 24,71 Euro/m ²	0,00	5,00	5,00	---	0,00	123,55	123,55	---
40	12.8.BS1.04	OPERE STRADALI RIPARAZIONI DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - BITUMI, VERNICI BITUMINOSE SPAZZOLATURA DI SUPERFICIE O FONDO STRADALE Prezzo 1,37 Euro/m ²	0,00	190,00	190,00	---	0,00	260,30	260,30	---
41	13.1.EQ4.01	VESPAI, MASSICCIAE, MASSETTI VESPAI, MASSICCIAE, MAGRONI GETTI CLS SEMPLICE O ARMATO - CALCESTRUZZI MAGRONI IN GETTO DI CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI E CALOTTATURA TUBAZIONI Prezzo 157,51 Euro/m ³	0,00	1,44	1,44	---	0,00	226,81	226,81	---
42	20.1.BQ4.01.C	MEMBRATURE PORTANTI TRAVI, PILASTRI, SOLETTE, SETTI, CORDOLI IN C.A. DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - CALCESTRUZZI DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO SEMPLICE O ARMATO Per calcestruzzo in breccia non armato Prezzo 476,35 Euro/m ³	0,00	1,50	1,50	---	0,00	714,53	714,53	---
43	20.1.EQ4.04.E	MEMBRATURE PORTANTI TRAVI, PILASTRI, SOLETTE, SETTI, CORDOLI IN C.A. GETTI CLS SEMPLICE O ARMATO - CALCESTRUZZI	0,00	1,50	1,50	---	0,00	714,53	714,53	---

QUADRO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
44	20.3.DH2.01.B	<p>MURATURE IN ELEVAZIONE IN CALCESTRUZZO ARMATO C25/30 Rck30-XC1-54 e spessore da 16 a 25 cm</p> <p>Prezzo 425,23 Euro/m³</p> <p>MEMBRATURE PORTANTI</p> <p>ARMATURE PER CEMENTO ARMATO</p> <p>ARMATURE PER C.A. E C.A.P. - ACCIAIO</p> <p>ACCIAIO TONDE PER C.A.</p> <p>Fornitura e posa di rete elettrosaldata tipo B450C (ex-FEB44K)</p>	0,00	2,52	2,52	---	0,00	1.071,58	1.071,58	---
45	40.1.BQ4.01.A	<p>Prezzo 2,21 Euro/kg</p> <p>FINITURE DEGLI SPAZI ESTERNI</p> <p>CORDONATE, CUNETTE CIGLIO STRADA</p> <p>DEMOLIZIONI, RIMOZIONI</p> <p>CALCESTRUZZI</p> <p>RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI</p> <p>In pietra</p>	0,00	176,40	176,40	---	0,00	389,84	389,84	---
46	40.1.BQ4.01.B	<p>Prezzo 7,41 Euro/m</p> <p>FINITURE DEGLI SPAZI ESTERNI</p> <p>CORDONATE, CUNETTE CIGLIO STRADA</p> <p>DEMOLIZIONI, RIMOZIONI</p> <p>CALCESTRUZZI</p> <p>RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI</p> <p>In calcestruzzo</p>	0,00	25,00	25,00	---	0,00	185,25	185,25	---
47	40.3.BQ4.01.A	<p>Prezzo 5,87 Euro/m</p> <p>FINITURE DEGLI SPAZI ESTERNI</p> <p>MARCIAPIEDI, ACCESSI CARRAI</p> <p>DEMOLIZIONI, RIMOZIONI</p> <p>CALCESTRUZZI</p> <p>DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI</p> <p>In ds leggermente armato</p>	0,00	17,00	17,00	---	0,00	99,79	99,79	---
48	40.3.CP1.01.B	<p>Prezzo 23,68 Euro/m²</p> <p>FINITURE DEGLI SPAZI ESTERNI</p> <p>MARCIAPIEDI, ACCESSI CARRAI</p> <p>TERRE, SCAVI, RILEVATI, MASSICCIAE - TERRE, PIETRE, GHIAIA, SABBIA</p> <p>PREPARAZIONE PIANO DI POSA</p> <p>MARCIAPIEDI</p> <p>Compresso riempimento in tout venant</p> <p>Prezzo 30,86 Euro/m²</p>	0,00	60,00	60,00	---	0,00	1.420,80	1.420,80	---
			0,00	60,00	60,00	---	0,00	1.851,60	1.851,60	---

QUADRO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
49	50.3.GQ4.02.G	IMPIANTI DI SMALTIMENTO CONTENIMENTO NEGLI SPAZI ESTERNI POZZETTI PREFABBRICATI MONTAGGIO PREFABBRICATI CALCESTRUZZI PER POZZETTI PROLUNGHE PREFABBRICATI IN CLS Dimensioni interne 60x60x20 cm Prezzo 73,25 Euro/cad	0,00	5,00	5,00	---	0,00	366,25	366,25	---
50	50.5.GH1.01.B	IMPIANTI DI SMALTIMENTO CONTENIMENTO NEGLI SPAZI ESTERNI CHIUSINI MONTAGGIO PREFABBRICATI - GHISA CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Classe C 250 Prezzo 3,47 Euro/kg	0,00	84,00	84,00	---	0,00	291,48	291,48	---
51	50.5.GH1.01.C	IMPIANTI DI SMALTIMENTO CONTENIMENTO NEGLI SPAZI ESTERNI CHIUSINI MONTAGGIO PREFABBRICATI - GHISA CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Classe D 400 Prezzo 4,25 Euro/kg	0,00	108,00	108,00	---	0,00	459,00	459,00	---
52	T.00.104.02	FORNITURA DI CORDONATA IN PIETRA Cordonata dritta in pietra arenaria bocciardata con cordellina sezione cm. 15/25 con spigolo smussato Prezzo 74,40 Euro/m	0,00	25,00	25,00	---	0,00	1.860,00	1.860,00	---
53	T.02.003.01	CALCESTRUZZO BITUMINOSO MISCELA CHIUSA PER MARCIAPIEDE Calcestruzzo bituminoso a miscela chiusa per marciapiede larghezze inferiori uguali a 1,80 ml Prezzo 15,40 Euro/m ²	0,00	190,00	190,00	---	0,00	2.926,00	2.926,00	---
54	T.02.008.01	POSA IN OPERA DI CORDONATA in pietra naturale Prezzo 25,00 Euro/m	0,00	25,00	25,00	---	0,00	625,00	625,00	---
55	T.03.003.01	TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA Taglio pavimentazione bituminosa Prezzo 1,21 Euro/m	0,00	60,60	60,60	---	0,00	73,33	73,33	---

QUADRO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
56	T.03.011.01	SMANTELLAMENTO DI MARCIAPIEDE SOLO TAPPETO Smantellamento marciapiede solo tappeto Prezzo 10,80 Euro/m ²	0,00	130,00	130,00	---	0,00	1.404,00	1.404,00	---
57	T.03.012.01	LIEVO LASTRICO Lievio masugno marciap./carreggiata Prezzo 32,00 Euro/m ²	0,00	8,50	8,50	---	0,00	272,00	272,00	---
58	T.04.008.01	CALCESTRUZZO BITUMINOSO A MISCELA CHIUSA - STESO A MANO Per superfici fino a 20 mq Prezzo 1.118,26 Euro/Cadauno	0,00	1,00	1,00	---	0,00	1.118,26	1.118,26	---
59	T.04.016.01	RIMOZIONE CHIUSINO CON TELAIO In sede di carreggiata Prezzo 26,00 Euro/Cadauno	0,00	3,00	3,00	---	0,00	78,00	78,00	---
60	T.09.015.05	POSA IN OPERA DI PALETTO PEDONALE B/R O PALETTO VERNICIATO TIPO MOBILE Posa in opera di paletto pedonale B/R o paletto verniciato mobile Prezzo 3,15 Euro/Cadauno	0,00	12,00	12,00	---	0,00	37,80	37,80	---
61	Z.01.001.05	PROTEZIONE ALBERATURE Protezione alberature Prezzo 43,82 Euro/Cadauno	0,00	5,00	5,00	---	0,00	219,10	219,10	---
62	Z.02.001.05	LIEVO DI PALETTI PARAPEDONALI ESISTENTI PER RECUPERO E RIUTILIZZO Lievio di paletto esistente per recupero Prezzo 7,61 Euro/Cadauno	0,00	6,00	6,00	---	0,00	45,66	45,66	---
63	Z.08.002.04.A	LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE STRADALI MALTA TIXOTROPICA BICOMPONENTE ADDITTIVATA CON POLIMERI Fino ad uno spessore max di 2 cm Prezzo 77,57 Euro/m ²	0,00	16,20	16,20	---	0,00	1.256,63	1.256,63	---
		Totale VIA ANGELO EMO - marciapiede sinistro antistante civico 28 Euro					0,00	21.298,12	21.298,12	
64	12.8.BS1.04	VIA BOCCACCIO - marciapiede sinistro presso area sgambamento cani OPERE STRADALI								

QUADRO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
65	T.02.003.02	RIPARAZIONI DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - BITUMI, VERNICI BITUMINOSE SPAZZOLATURA DI SUPERFICIE O FONDO STRADALE Prezzo 1,37 Euro/m ² CALCESTRUZZO BITUMINOSO MISCELA CHIUSA PER MARCIAPIEDE Calcestruzzo bituminoso a miscela chiusa per marciapiede per larghezze superiori a 1,81 ml	0,00	345,00	345,00	-----	0,00	472,65	472,65	-----
66	T.04.008.01	Prezzo 11,00 Euro/m ² CALCESTRUZZO BITUMINOSO A MISCELA CHIUSA - STESO A MANO Per superfici fino a 20 mq Prezzo 1.118,26 Euro/Cadauno Totale VIA BOCCACCIO - marciapiede sinistro presso area sgambamento cani Euro	0,00	345,00	345,00	-----	0,00	3.795,00	3.795,00	-----
			0,00	1,00	1,00	-----	0,00	1.118,26	1.118,26	-----
							0,00	5.385,91		
67	11.7.CP1.05.A	VIA COLOGNA 30 - asfaltatura SUOLO (DA COSTRUIRE) SCAVI DI FONDAZIONE TERRE, SCAVI, RILEVATI, MASSICCIAE - TERRE, PIETRE, GHIAIA, SABBIA SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA ESEGUITO A MANO Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm) Prezzo 139,99 Euro/m ³	0,00	11,60	11,60	-----	0,00	1.623,88	1.623,88	-----
68	11.8.CP1.01.A	SUOLO (DA COSTRUIRE) RINTERRI E RIPORTI TERRE, SCAVI, RILEVATI, MASSICCIAE - TERRE, PIETRE, GHIAIA, SABBIA RIPORTI IN MATERIALE MISTO DI CAVA Per costipamento pari a 95% della densità massima AASHTO Prezzo 41,48 Euro/m ³	0,00	11,60	11,60	-----	0,00	481,17	481,17	-----
69	12.4.YS5.01.B	OPERE STRADALI TAPPETI DI USURA IMPASTO E MISCELAZIONE, LISCIAIURA, TRATTAMENTO SUPERFICI, SABBIAIURA - CONGLOMERATI BITUMINOSI	0,00	11,60	11,60	-----	0,00	481,17	481,17	-----

QUADRO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
70	12.8.BS1.01.A	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETI DI USURA Di spessore finito compattato 3 cm - Superficie fino a 1500 mq Prezzo 14,46 Euro/m ² OPERE STRADALI RIPARAZIONI DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - BITUMI, VERNICI BITUMINOSE DEMOLIZIONE DI MANTO STRADALE Andante Prezzo 20,55 Euro/m ² Totale VIA COLOGNA 30 - asfaltatura Euro	0,00	50,00	50,00	---	0,00	723,00	723,00	---
			0,00	50,00	50,00	---	0,00	1.027,50	1.027,50	---
							0,00	3.855,55		
71	12.2.CP1.01	VIA COMMERCIALE - marciapiede destro dopo intersezione con Via del Panorama OPERE STRADALI SOTTOFONDI STRADALI TERRE, SCAVI, RILEVATI, MASSICCIAE - TERRE, PIETRE, GHIAIA, SABBIA CILINDRATURA MECCANICA Prezzo 2,39 Euro/m ²	270,00	0,00	---	270,00	645,30	0,00	645,30	---
72	12.6.EQ4.02.E	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI IN CALCESTRUZZO GETTI CLS SEMPLICE O ARMATO - CALCESTRUZZI MASSETTO IN CALCESTRUZZO Spessore 15 cm Prezzo 39,21 Euro/m ²	270,00	0,00	---	270,00	10.586,70	0,00	10.586,70	---
73	12.8.BS1.01.B	OPERE STRADALI RIPARAZIONI DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - BITUMI, VERNICI BITUMINOSE DEMOLIZIONE DI MANTO STRADALE In traccia Prezzo 24,71 Euro/m ²	45,00	0,00	---	45,00	1.111,95	0,00	1.111,95	---
74	12.8.BS1.04	OPERE STRADALI RIPARAZIONI DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - BITUMI, VERNICI BITUMINOSE SPAZZOLATURA DI SUPERFICIE O FONDO	45,00	0,00	---	45,00	0,00	0,00	0,00	---

QUADRO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
75	12.9.GY4.01.a	STRADALE Prezzo 1,37 Euro/m ² OPERE STRADALI OPERE COMPLEMENTARI LAVORI DI ADEGUAMENTO CHIUSINI ADEGUAMENTO PLANALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm Prezzo 107,82 Euro/a corpo	405,00	0,00	---	405,00	554,85	0,00	---	554,85
76	12.9.GY4.01.b	OPERE STRADALI OPERE COMPLEMENTARI LAVORI DI ADEGUAMENTO CHIUSINI ADEGUAMENTO PLANALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm Prezzo 160,17 Euro/a corpo	10,00	0,00	---	10,00	1.078,20	0,00	---	1.078,20
77	12.9.GY4.01.c	OPERE STRADALI OPERE COMPLEMENTARI LAVORI DI ADEGUAMENTO CHIUSINI ADEGUAMENTO PLANALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm Prezzo 267,32 Euro/a corpo	10,00	0,00	---	10,00	1.601,70	0,00	---	1.601,70
78	40.1.BQ4.01.A	FINITURE DEGLI SPAZI ESTERNI: CORDONATE, CUNETTE CIGLIO STRADA DEMOLIZIONI, RIMOZIONI CALCESTRUZZI RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra Prezzo 7,41 Euro/m	225,00	0,00	---	225,00	1.667,25	0,00	---	1.667,25
80	40.3.BQ4.01.A	FINITURE DEGLI SPAZI ESTERNI MARCIAPIEDI, ACCESSI CARRAI DEMOLIZIONI, RIMOZIONI Prezzo 5,87 Euro/m	225,00	0,00	---	225,00	1.320,75	0,00	---	1.320,75

QUADRO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'			IMPORTI				
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
81	50.5.GH1.01.B	CALCESTRUZZI DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato Prezzo 23,68 Euro/m ² IMPIANTI DI SMALTIMENTO E CONTENIMENTO NEGLI SPAZI ESTERNI CHIUSINI MONTAGGIO PREFABBRICATI - GHISA CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Classe C 250	270,00	0,00	-----	270,00	6.393,60	0,00	-----	6.393,60
82	T.00.104.02	Fornitura di cordonata in pietra Cordonata diritta in pietra arenaria bocciardata con cordellina sezione cm. 15/25 con spigolo smussato Prezzo 3,47 Euro/kg	510,00	0,00	-----	510,00	1.769,70	0,00	-----	1.769,70
83	T.02.003.02	CALCESTRUZZO BITUMINOSO MISCELA CHIUSA PER MARCIAPIEDE Calcestruzzo bituminoso a miscela chiusa per marciapiede per larghezze superiori a 1,81 ml Prezzo 74,40 Euro/m	450,00	0,00	-----	450,00	33.480,00	0,00	-----	33.480,00
84	T.03.003.01	TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA Taglio pavimentazione bituminosa Prezzo 11,00 Euro/m ²	675,00	0,00	-----	675,00	7.425,00	0,00	-----	7.425,00
85	T.03.011.01	SMANTELLAMENTO DI MARCIAPIEDE SOLO TAPPETO Smantellamento marciapiede solo tappeto Prezzo 1,21 Euro/m	459,00	0,00	-----	459,00	555,39	0,00	-----	555,39
86	T.04.008.03	CALCESTRUZZO BITUMINOSO A MISCELA CHIUSA - STESO A MANO Stesa a mano Prezzo 10,80 Euro/m ²	405,00	0,00	-----	405,00	4.374,00	0,00	-----	4.374,00
87	T.04.016.01	RIMOZIONE CHIUSINO CON TELAIO In sede di carreggiata Prezzo 118,75 Euro/t	11,93	0,00	-----	11,93	1.416,69	0,00	-----	1.416,69
88	T.05.010.01	ESPURGO CADITOIE INTASATE caditoie marciapiede e/o carreggiata Prezzo 26,00 Euro/Cadauno	30,00	0,00	-----	30,00	780,00	0,00	-----	780,00

QUADRO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'			IMPORTI							
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA			
89	T.09.005.05	Prezzo 32,50 Euro/Cadauno FORNITURA DI PALETTO PARAPEDONALE VERNICIATO Fornitura peletto parapetonale verniciato	15,00	0,00	---	15,00	0,00	---	487,50	0,00	---	487,50	
90	T.09.010.05	Prezzo 83,75 Euro/Cadauno FORNITURA DI BICCHIERE DI FISSAGGIO PER PALETTI PEDONALI B/R O PER PALETTI VERNICIATI Fornitura di bicchiere di fissaggio per paletti pedonali B/R o per paletti verniciati	20,00	0,00	---	20,00	0,00	---	1.675,00	0,00	---	1.675,00	
91	T.09.015.05	Prezzo 8,75 Euro/Cadauno POSA IN OPERA DI PALETTO PEDONALE B/R O PALETTO VERNICIATO TIPO MOBILE Posa in opera di paletto pedonale B/R o paletto verniciato mobile	40,00	0,00	---	40,00	0,00	---	350,00	0,00	---	350,00	
92	T.09.025.05	Prezzo 3,15 Euro/Cadauno POSA IN OPERA DI BICCHIERE DI FISSAGGIO PER PALETTO PEDONALE B/R MOBILE O PALETTO VERNICIATO TIPO MOBILE Posa in opera di bicchiere di fissaggio per paletto pedonale B/R mobile o paletto verniciato mobile	40,00	0,00	---	40,00	0,00	---	126,00	0,00	---	126,00	
93	T.09.030.05	Prezzo 26,25 Euro/Cadauno LIEVO PALETTO PEDONALE B/R TIPO MOBILE O DEL PALETTO VERNICIATO TIPO MOBILE SENZA BICCHIERE Lievo paletto pedonale B/R tipo mobile o del paletto verniciato tipo mobile senza bicchiere	40,00	0,00	---	40,00	0,00	---	1.050,00	0,00	---	1.050,00	
94	T.09.040.05	Prezzo 10,50 Euro/Cadauno LIEVO DEL BICCHIERE DI FISSAGGIO DI PALETTI PEDONALI B/R O DEI PALETTI VERNICIATI Lievo del bicchiere di fissaggio di paletti pedonali B/R o dei paletti verniciati	20,00	0,00	---	20,00	0,00	---	210,00	0,00	---	210,00	
95	Z.01.002.01	SOVRAPPREZZI Sovrapprezzo per aggravio condizioni di lavoro in via Commerciale											
96	Z.02.001.05	Prezzo 46,88 Euro/m LIEVO DI PALETTI PARAPEDONALI	450,00	0,00	---	450,00	0,00	---	21.096,00	0,00	---	21.096,00	

QUADRO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		ESISTENTI PER RECUPERO E RIUTILIZZO Lievio di paletto esistente per recupero Prezzo 7,61 Euro/Cadauno Totale VIA COMMERCIALE - marciapiede destro dopo intersezione con Via del Panorama Euro	20,00	0,00	---	20,00	152,20 103.210,98	0,00 0,00	---	152,20
97	12.8.BS1.04	VIA DEI GELSOMINI - VIA DELLE GINESTRE - VIA DEI GIACINTI OPERE STRADALI RIPARAZIONI DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - BITUMI, VERNICI BITUMINOSE SPAZZOLATURA DI SUPERFICIE O FONDO STRADALE Prezzo 1,37 Euro/m ²	0,00	343,00	343,00	---	0,00	469,91	---	469,91
98	T.02.003.02	CALCESTRUZZO BITUMINOSO MISCELA CHIUSA PER MARCIAPIEDE Calcestruzzo bituminoso a miscela chiusa per marciapiede per larghezze superiori a 1,81 ml Prezzo 11,00 Euro/m ²	0,00	343,00	343,00	---	0,00 0,00	3.773,00 4.242,91	---	3.773,00
99	11.7.CP1.05.A	VIA GIULIA - marciapiede sinistro lungo Giardino Pubblico SUOLO (DA COSTRUIRE) SCAVI DI FONDAZIONE TERRE, SCAVI, RILEVATI, MASSICCIAE - TERRE, PIETRE, GHIAIA, SABBIA SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA ESEGUITO A MANO Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm) Prezzo 139,99 Euro/m ³	0,00	7,50	7,50	---	0,00	1.049,93	---	1.049,93
100	11.8.CP1.01.A	SUOLO (DA COSTRUIRE) RINTERRI E RIPORTI TERRE, SCAVI, RILEVATI, MASSICCIAE - TERRE, PIETRE, GHIAIA, SABBIA RIPORTI IN MATERIALE MISTO DI CAVA Per costipamento pari a 95% della densità	0,00	7,50	7,50	---	0,00	1.049,93	---	1.049,93

QUADRO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
101	12.2.CP1.01	massima AASHTO OPERE STRADALI SOTTOFONDI STRADALI TERRE, SCAVI, RILEVATI, MASSICCIATE - TERRE, PIETRE, GHIAIA, SABBIA CILINDRATURA MECCANICA Prezzo 41,48 Euro/m ³	0,00	7,50	7,50	---	0,00	311,10	311,10	---
102	12.6.EQ4.02.E	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI IN CALCESTRUZZO GETTI CLS SEMPLICE O ARMATO - CALCESTRUZZI MASSETO IN CALCESTRUZZO Spessore :15 cm Prezzo 2,39 Euro/m ²	342,00	691,00	349,00	---	817,38	1.651,49	834,11	---
103	12.8.BS1.01.B	OPERE STRADALI RIPARAZIONI DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - BITUMI, VERNICI BITUMINOSE DEMOLIZIONE DI MANTO STRADALE In traccia Prezzo 39,21 Euro/m ²	342,00	691,00	349,00	---	13.409,82	27.094,11	13.684,29	---
104	12.8.BS1.04	OPERE STRADALI RIPARAZIONI DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - BITUMI, VERNICI BITUMINOSE SPAZZOLATURA DI SUPERFICIE O FONDO STRADALE Prezzo 24,71 Euro/m ²	15,00	2,20	---	12,80	370,65	54,36	316,29	---
105	12.8.ZSS.01	OPERE STRADALI RIPARAZIONI GIUNZIONI, SALDATURE, RIPARAZIONI - CONGLOMERATI BITUMINOSI RIPARAZIONI DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (RICARICHE, RACCORDI, SAGOMATURE) Prezzo 1,37 Euro/m ²	513,00	439,00	---	74,00	702,81	601,43	101,38	---
106	12.9.GY4.01.a	OPERE STRADALI OPERE COMPLEMENTARI LAVORI DI ADEGUAMENTO CHIUSINI ADEGUAMENTO PLANALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Prezzo 321,88 Euro/m ³	0,00	19,13	19,13	---	0,00	6.157,56	6.157,56	---

QUADRO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
107	12.9.GY4.01.b	Con lato maggiore interno minore di 40 cm Prezzo 107,82 Euro/a corpo OPERE STRADALI OPERE COMPLEMENTARI LAVORI DI ADEGUAMENTO CHIUSINI ADEGUAMENTO PLANALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	5,00	1,00	----	4,00	539,10	107,82	----	431,28
108	12.9.GY4.01.c	Prezzo 160,17 Euro/a corpo OPERE STRADALI OPERE COMPLEMENTARI LAVORI DI ADEGUAMENTO CHIUSINI ADEGUAMENTO PLANALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm	5,00	10,00	5,00	----	800,85	1.601,70	800,85	----
109	40.1.BQ4.01.A	Prezzo 267,32 Euro/a corpo FINITURE DEGLI SPAZI ESTERNI CORDONATE, CUNETTE CIGLIO STRADA DEMOLIZIONI, RIMOZIONI CALCESTRUZZI RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra	5,00	3,00	----	2,00	1.336,60	801,96	----	534,64
110	40.1.BQ4.01.B	Prezzo 7,41 Euro/m FINITURE DEGLI SPAZI ESTERNI CORDONATE, CUNETTE CIGLIO STRADA DEMOLIZIONI, RIMOZIONI CALCESTRUZZI RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo	75,00	11,00	----	64,00	555,75	81,51	----	474,24
111	40.3.BQ4.01.A	Prezzo 5,87 Euro/m FINITURE DEGLI SPAZI ESTERNI MARCIAPIEDI, ACCESSI CARRAI DEMOLIZIONI, RIMOZIONI CALCESTRUZZI DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In ds leggermente armato	50,00	130,40	80,40	----	293,50	765,45	471,95	----
112	40.3.CP1.01.B	Prezzo 23,68 Euro/m ² FINITURE DEGLI SPAZI ESTERNI MARCIAPIEDI, ACCESSI CARRAI	342,00	691,00	349,00	----	8.098,56	16.362,88	8.264,32	----

QUADRO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'			IMPORTI				
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
113	50.5.GH1.01.A	TERRE, SCAVI, RILEVATI, MASSICCIAE - TERRE, PIETRE, GHIAIA, SABBIA PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compreso riempimento in tout venant Prezzo 30,86 Euro/m ² IMPIANTI DI SMALTIMENTO E CONTENIMENTO NEGLI SPAZI ESTERNI CHIUSINI MONTAGGIO PREFABBRICATI - GHISA CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Classe B 125 Prezzo 3,21 Euro/kg	0,00	365,00	365,00	---	0,00	11.263,90	11.263,90	---
114	71.2.VV4.01.A	ATTREZZATURE FISSE PER LA CIRCOLAZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE APPLICAZIONE MATERIALI FLUIDI, VERNICIATURA, INTONACATURA A PENNELLO - VERNICI, LACCHE, SMALTI VERNICIATURA DI STRISCE LONGITUDINALI SU PAVIMENTAZIONI STRADALI Larghezza 12 cm Prezzo 0,66 Euro/m	255,00	311,37	56,37	---	818,55	999,50	180,95	---
115	T.02.003.02	CALCESTRUZZO BITUMINOSO MISCELA CHIUSA PER MARCIAPIEDE Calcestruzzo bituminoso a miscela chiusa per marciapiede per larghezze superiori a 1,81 ml Prezzo 11,00 Euro/m ²	10,00	0,00	---	10,00	6,60	0,00	---	6,60
116	T.02.006.01	CORDOLI IN CALCESTRUZZO DI DELIMITAZIONE AIUOLE (a sez. rettangolare) Fornitura e posa in opera cordoli per la delimitazione di aiuole Prezzo 25,00 Euro/m	855,00	765,00	---	90,00	9.405,00	8.415,00	---	990,00
117	T.02.008.02	POSA IN OPERA DI CORDONATA in pietra naturale di recupero Prezzo 42,00 Euro/m	20,00	130,40	110,40	---	500,00	3.260,00	2.760,00	---
118	T.03.003.01	TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA Taglio pavimentazione bituminosa	75,00	11,00	---	64,00	3.150,00	462,00	---	2.688,00

QUADRO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
119	T.03.011.01	Prezzo 1,21 Euro/m SMANTELLAMENTO DI MARCIAPIEDE SOLO TAPPETO Smantellamento marciapiede solo tappeto	84,00	11,00	---	73,00	101,64	13,31	---	88,33
120	T.04.008.01	Prezzo 10,80 Euro/m ² CALCESTRUZZO BITUMINOSO A MISCELA CHIUSA - STESO A MANO Per superfici fino a 20 mq	513,00	74,00	---	439,00	5.540,40	799,20	---	4.741,20
121	T.04.016.01	Prezzo 1.118,26 Euro/Cadauno RIMOZIONE CHIUSINO CON TELAIO In sede di carreggiata	1,00	1,00	---	---	1.118,26	1.118,26	---	---
122	T.05.010.01	Prezzo 26,00 Euro/Cadauno ESPURGO CADITOIE INTASATE caditoie marciapiede e/o carreggiata	15,00	15,00	---	---	390,00	390,00	---	---
123	T.09.290.05	Prezzo 32,50 Euro/Cadauno POSA IN OPERA DI PALI DIAM. 60 MM PER IL SOSTEGNO DEI SEGNALE: In acciaio zincato a caldo:	5,00	6,00	1,00	---	162,50	195,00	32,50	---
124	T.09.405.05	Prezzo 12,60 Euro/m VERNICIATURA CORDONATE STRADALI per tratti di sviluppo lineare minore uguale a 10 ml	0,00	16,00	16,00	---	0,00	201,60	201,60	---
125	T.09.755.05	Prezzo 38,50 Euro/m ² INSTALLAZIONE PORTABICICLETTE Installazione portabiciclette	0,75	0,00	---	0,75	28,88	0,00	---	28,88
126	T.09.760.05	Prezzo 105,00 Euro/Cadauno LIEVO PORTABICICLETTE Lievo portabiciclette	1,00	6,00	5,00	---	105,00	630,00	525,00	---
127	Z.01.001.05	Prezzo 31,50 Euro/Cadauno PROTEZIONE ALBERATURE Protezione alberature	1,00	6,00	5,00	---	31,50	189,00	157,50	---
128	Z.04.001.05	Prezzo 43,82 Euro/Cadauno ESECUZIONE COMPLETA DI ABBASSAMENTI SU MARCIAPIEDE ESISTENTE Esecuzione completa di abbassamenti su marciapiede esistente in ds bituminoso	0,00	27,00	27,00	---	0,00	1.183,14	1.183,14	---
			0,00	4,00	4,00	---	0,00	842,40	842,40	---

QUADRO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI					
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA		
		Totale VIA GIULIA - marciapiede sinistro lungo Giardino Pubblico Euro					86.603,61					
129	12.6.EQ4.02.C	VIA IMBRIANI, VIA RETI, PASSO PECORARI E VIA CARDUCCI - marciapiedi e carreggiata OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI IN CALCESTRUZZO GETTI CLS SEMPLICE O ARMATO - CALCESTRUZZI MASSETTO IN CALCESTRUZZO Spessore 10 cm	0,00	180,00	180,00	---	0,00	5.004,00	5.004,00	---		
130	12.8.BS1.01.B	Prezzo 27,80 Euro/m ² OPERE STRADALI RIPARAZIONI DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - BITUMI, VERNICI BITUMINOSE DEMOLIZIONE DI MANTO STRADALE In traccia	0,00	20,00	20,00	---	0,00	494,20	494,20	---		
131	12.8.BS1.04	Prezzo 24,71 Euro/m ² OPERE STRADALI RIPARAZIONI DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - BITUMI, VERNICI BITUMINOSE SPAZZOLATURA DI SUPERFICIE O FONDO STRADALE	0,00	360,00	360,00	---	0,00	493,20	493,20	---		
132	12.9.GY4.01.a	Prezzo 1,37 Euro/m ² OPERE STRADALI OPERE COMPLEMENTARI LAVORI DI ADEGUAMENTO CHIUSINI ADEGUAMENTO PLANALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm	0,00	10,00	10,00	---	0,00	1.078,20	1.078,20	---		
133	12.9.GY4.01.b	Prezzo 107,82 Euro/a corpo OPERE STRADALI OPERE COMPLEMENTARI LAVORI DI ADEGUAMENTO CHIUSINI ADEGUAMENTO PLANALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm	0,00	10,00	10,00	---	0,00	1.601,70	1.601,70	---		

QUADRO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
134	12.9.GY4.01.C	<p>OPERE STRADALI</p> <p>OPERE COMPLEMENTARI</p> <p>LAVORI DI ADEGUAMENTO CHIUSINI ADEGUAMENTO PLANALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI</p> <p>Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm</p> <p>Prezzo 267,32 Euro/a corpo</p>	0,00	10,00	10,00	---	0,00	2.673,20	2.673,20	---
135	40.1.BQ4.01.A	<p>FINITURE DEGLI SPAZI ESTERNI</p> <p>CORDONATE, CUNETTE CIGLIO STRADA</p> <p>DEMOLIZIONI, RIMOZIONI</p> <p>CALCESTRUZZI</p> <p>RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI</p> <p>In pietra</p> <p>Prezzo 7,41 Euro/m</p>	0,00	200,00	200,00	---	0,00	1.482,00	1.482,00	---
136	40.3.BQ4.01.A	<p>FINITURE DEGLI SPAZI ESTERNI</p> <p>MARCIAPIEDI, ACCESSI CARRAI</p> <p>DEMOLIZIONI, RIMOZIONI</p> <p>CALCESTRUZZI</p> <p>DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI</p> <p>In ds leggermente armato</p> <p>Prezzo 23,68 Euro/m²</p>	0,00	180,00	180,00	---	0,00	4.262,40	4.262,40	---
137	40.3.CP1.01.B	<p>FINITURE DEGLI SPAZI ESTERNI</p> <p>MARCIAPIEDI, ACCESSI CARRAI</p> <p>TERRE, SCAVI, RILEVATI, MASSICCIAE - TERRE, PIETRE, GHIAIA, SABBIA</p> <p>PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI</p> <p>Compreso riempimento in tout venant</p> <p>Prezzo 30,86 Euro/m²</p>	0,00	180,00	180,00	---	0,00	5.554,80	5.554,80	---
138	50.5.GH1.01.B	<p>IMPIANTI DI SMALTIMENTO E CONTENIMENTO NEGLI SPAZI ESTERNI CHIUSINI</p> <p>MONTAGGIO PREFABBRICATI - GHISA CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Classe C 250</p> <p>Prezzo 3,47 Euro/kg</p>	0,00	450,00	450,00	---	0,00	1.561,50	1.561,50	---
139	T.00.104.02	<p>FORNITURA DI CORDONATA IN PIETRA</p> <p>Cordonata diritta in pietra arenaria bocciardata con cordellina sezione cm. 15/25 con spigolo smussato</p> <p>Prezzo 74,40 Euro/m</p>	0,00	100,00	100,00	---	0,00	7.440,00	7.440,00	---

QUADRO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'			IMPORTI				
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
140	T.02.003.01	CALCESTRUZZO BITUMINOSO MISCELA CHIUSA PER MARCIAPIEDE Calcestruzzo bituminoso a miscela chiusa per marciapiede larghezze inferiori uguali a 1,80 ml Prezzo 15,40 Euro/m ²	0,00	360,00	360,00	---	0,00	5.544,00	5.544,00	---
141	T.02.008.01	POSA IN OPERA DI CORDONATA in pietra naturale Prezzo 25,00 Euro/m	0,00	100,00	100,00	---	0,00	2.500,00	2.500,00	---
142	T.02.008.02	POSA IN OPERA DI CORDONATA in pietra naturale di recupero Prezzo 42,00 Euro/m	0,00	100,00	100,00	---	0,00	4.200,00	4.200,00	---
143	T.03.011.01	SMANTELLAMENTO DI MARCIAPIEDE SOLO TAPPETO Smantellamento marciapiede solo tappeto Prezzo 10,80 Euro/m ²	0,00	180,00	180,00	---	0,00	1.944,00	1.944,00	---
144	T.04.008.01	CALCESTRUZZO BITUMINOSO A MISCELA CHIUSA - STESO A MANO Per superfici fino a 20 mq Prezzo 1.118,26 Euro/Cadauno	0,00	3,00	3,00	---	0,00	3.354,78	3.354,78	---
145	T.04.016.01	RIMOZIONE CHIUSINO CON TELAIO In sede di carreggiata Prezzo 26,00 Euro/Cadauno	0,00	15,00	15,00	---	0,00	390,00	390,00	---
146	T.05.010.01	ESPURGO CADITOIE INTASATE caditoie marciapiede e/o carreggiata Prezzo 32,50 Euro/Cadauno	0,00	15,00	15,00	---	0,00	487,50	487,50	---
		Totale VIA IMBRIANI, VIA RETI, PASSO PECORARI E VIA CARDUCCI - marciapiedi e carreggiata Euro					0,00	50.065,48		
147	12.4.Y55.01.C	VIA MURATORI - VIA SETTEMBRINI OPERE STRADALI TAPPETI DI USURA IMPASTO E MISCELAZIONE, LISCIAIURA, TRATTAMENTO SUPERFICI, SABBIAIURA - CONGLOMERATI BITUMINOSI PER CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETI DI USURA								

QUADRO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'			IMPORTI				
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
148	12.8.BS1.03.C	DI spessore finito compattato 4 cm - Superficie fino a 1500 mq Prezzo 16,70 Euro/m ² OPERE STRADALI RIPARAZIONI DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - BITUMI, VERNICI BITUMINOSE FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI Per i primi 3 cm - superfide oltre 1500 mq Prezzo 3,99 Euro/m ²	0,00	2.107,46	2.107,46	---	0,00	35.194,58	35.194,58	---
149	12.8.BS1.04	OPERE STRADALI RIPARAZIONI DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - BITUMI, VERNICI BITUMINOSE SPAZZOLATURA DI SUPERFICIE O FONDO STRADALE Prezzo 1,37 Euro/m ²	0,00	2.107,46	2.107,46	---	0,00	8.408,77	8.408,77	---
150	12.8.ZSS.01	OPERE STRADALI RIPARAZIONI GIUNZIONI, SALDATURE, RIPARAZIONI - CONGLOMERATI BITUMINOSI RIPARAZIONI DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (RICARICHE, RACCORDI, SAGOMATURE) Prezzo 321,88 Euro/m ³	0,00	181,30	181,30	---	0,00	248,38	248,38	---
151	12.9.GY4.01.a	OPERE STRADALI OPERE COMPLEMENTARI LAVORI DI ADEGUAMENTO CHIUSINI ADEGUAMENTO PLANALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm Prezzo 107,82 Euro/a corpo	0,00	25,06	25,06	---	0,00	8.066,31	8.066,31	---
152	12.9.GY4.01.b	OPERE STRADALI OPERE COMPLEMENTARI LAVORI DI ADEGUAMENTO CHIUSINI ADEGUAMENTO PLANALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm Prezzo 160,17 Euro/a corpo	0,00	17,00	17,00	---	0,00	1.832,94	1.832,94	---
153	12.9.GY4.01.c	OPERE STRADALI Prezzo 160,17 Euro/a corpo	0,00	3,00	3,00	---	0,00	480,51	480,51	---

QUADRO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
154	50.5.GH1.01.B	OPERE COMPLEMENTARI LAVORI DI ADEGUAMENTO CHIUSINI ADEGUAMENTO PLANALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm Prezzo 267,32 Euro/a corpo IMPIANTI DI SMALTIMENTO E CONTENIMENTO NEGLI SPAZI ESTERNI CHIUSINI MONTAGGIO PREFABBRICATI - GHISA CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Classe C 250 Prezzo 3,47 Euro/kg IMPIANTI DI SMALTIMENTO E CONTENIMENTO NEGLI SPAZI ESTERNI CHIUSINI MONTAGGIO PREFABBRICATI - GHISA CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Classe D 400 Prezzo 4,25 Euro/kg RIMOZIONE CHIUSINO CON TELAIO In sede di carreggiata Prezzo 26,00 Euro/Cadauno Totale VIA MURATORI - VIA SETTEMBRINI Euro	0,00	6,00	6,00	---	0,00	1.603,92	1.603,92	---
155	50.5.GH1.01.C		0,00	117,00	117,00	---	0,00	405,99	405,99	
156	T.04.016.01		0,00	137,00	137,00	---	0,00	582,25	582,25	
			0,00	3,00	3,00	---	0,00	78,00	78,00	
							0,00	56.901,65		
157	12.6.EQ4.02.E	VIA SAN FRANCESCO - marciapiede OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI IN CALCESTRUZZO GETTI CLS SEMPLICE O ARMATO - CALCESTRUZZI MASSETTO IN CALCESTRUZZO Spessore 15 cm Prezzo 39,21 Euro/m ²	0,00	53,01	53,01	---	0,00	2.078,52	2.078,52	
158	12.8.BS1.03-A	OPERE STRADALI RIPARAZIONI DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - BITUMI, VERNICI BITUMINOSE FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI Per i primi 3 cm - superficie fino a 1500 mq	0,00	53,01	53,01	---	0,00	2.078,52	2.078,52	



QUADRO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
159	12.8.BS1.04	OPERE STRADALI RIPARAZIONI DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - BITUMI, VERNICI BITUMINOSE SPAZZOLATURA DI SUPERFICIE O FONDO STRADALE Prezzo 7,53 Euro/m ²	0,00	8,91	8,91	---	0,00	67,09	67,09	---
160	40.3.BQ4.01.A	FINITURE DEGLI SPAZI ESTERNI MARCIAPIEDI, ACCESSI CARRAI DEMOLIZIONI, RIMOZIONI CALCESTRUZZI DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In ds leggermente armato Prezzo 1,37 Euro/m ²	0,00	61,92	61,92	---	0,00	84,83	84,83	---
161	T.02.003.01	CALCESTRUZZO BITUMINOSO MISCELA CHIUSA PER MARCIAPIEDE Calcestruzzo bituminoso a miscela chiusa per marciapiede larghezze inferiori uguali a 1,80 ml Prezzo 23,68 Euro/m ²	0,00	53,01	53,01	---	0,00	1.255,28	1.255,28	---
		Totale VIA SAN FRANCESCO - marciapiede Euro	0,00	61,92	61,92	---	0,00	953,57	953,57	---
		VIA SANTA ERMACORA - marciapiede sinistro						4.439,29		
162	12.2.CP1.01	OPERE STRADALI SOTTOFONDI STRADALI TERRE, SCAVI, RILEVATI, MASSICCIATE - TERRE, PIETRE, GHIAIA, SABBIA CILINDRATURA MECCANICA Prezzo 2,39 Euro/m ²	46,80	0,00	---	46,80	111,85	0,00	---	111,85
163	12.6.EQ4.02.E	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI IN CALCESTRUZZO GETTI CLS SEMPLICE O ARMATO - CALCESTRUZZI MASSETTO IN CALCESTRUZZO Spessore 15 cm Prezzo 39,21 Euro/m ²	46,80	0,00	---	46,80	1.835,03	0,00	---	1.835,03
164	12.8.BS1.01.B	OPERE STRADALI RIPARAZIONI DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - BITUMI, VERNICI BITUMINOSE SPAZZOLATURA DI SUPERFICIE O FONDO STRADALE Prezzo 7,53 Euro/m ²	0,00	8,91	8,91	---	0,00	67,09	67,09	---

QUADRO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'			IMPORTI						
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA		
165	12.8.BS1.04	VERNICI BITUMINOSE DEMOLIZIONE DI MANTO STRADALE In treccia Prezzo 24,71 Euro/m ² OPERE STRADALI RIPARAZIONI DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - BITUMI, VERNICI BITUMINOSE SPAZZOLATURA DI SUPERFICIE O FONDO STRADALE Prezzo 1,37 Euro/m ²	16,00	0,00	-----	16,00	0,00	-----	395,36	0,00	-----	395,36
166	12.9.GY4.01.a	OPERE STRADALI OPERE COMPLEMENTARI LAVORI DI ADEGUAMENTO CHIUSINI ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm Prezzo 107,82 Euro/a corpo	97,20	0,00	-----	97,20	0,00	-----	133,16	0,00	-----	133,16
167	12.9.GY4.01.b	OPERE STRADALI OPERE COMPLEMENTARI LAVORI DI ADEGUAMENTO CHIUSINI ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm Prezzo 160,17 Euro/a corpo	3,00	0,00	-----	3,00	0,00	-----	323,46	0,00	-----	323,46
168	12.9.GY4.01.c	OPERE STRADALI OPERE COMPLEMENTARI LAVORI DI ADEGUAMENTO CHIUSINI ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm Prezzo 267,32 Euro/a corpo	3,00	0,00	-----	3,00	0,00	-----	480,51	0,00	-----	480,51
169	40.1.BQ4.01.A	FINITURE DEGLI SPAZI ESTERNI CORDONATE, CUNETTE CIGLIO STRADA DEMOLIZIONI, RIMOZIONI CALCESTRUZZI RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra Prezzo 7,41 Euro/m	3,00	0,00	-----	3,00	0,00	-----	801,96	0,00	-----	801,96
170	40.3.BQ4.01.A	FINITURE DEGLI SPAZI ESTERNI Prezzo 7,41 Euro/m	80,00	0,00	-----	80,00	0,00	-----	592,80	0,00	-----	592,80

QUADRO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
171	50.5.GH1.01.A	MARCIAPIEDI, ACCESSI CARRAI DEMOLIZIONI, RIMOZIONI CALCESTRUZZI DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In ds leggermente armato Prezzo 23,68 Euro/m ²	46,80	0,00	-----	46,80	1.108,22	0,00	-----	1.108,22
172	T.02.003.02	IMPIANTI DI SMALTIMENTO E CONTENIMENTO NEGLI SPAZI ESTERNI CHIUSINI MONTAGGIO PREFABBRICATI - GHISA CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Classe B 125 Prezzo 3,21 Euro/kg	153,00	0,00	-----	153,00	491,13	0,00	-----	491,13
173	T.02.008.01	CALCESTRUZZO BITUMINOSO MISCELA CHIUSA PER MARCIAPIEDE Calcestruzzo bituminoso a miscela chiusa per marciapiede per larghezze superiori a 1,81 m Prezzo 11,00 Euro/m ²	144,00	0,00	-----	144,00	1.584,00	0,00	-----	1.584,00
174	T.02.008.02	POSA IN OPERA DI CORDONATA in pietra naturale Prezzo 25,00 Euro/m	45,00	0,00	-----	45,00	1.125,00	0,00	-----	1.125,00
175	T.03.003.01	TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA Taglio pavimentazione bituminosa Prezzo 42,00 Euro/m	35,00	0,00	-----	35,00	1.470,00	0,00	-----	1.470,00
176	T.03.011.01	SMANTELLAMENTO DI MARCIAPIEDE SOLO TAPPETO Smantellamento marciapiede solo tappeto Prezzo 1,21 Euro/m	84,00	0,00	-----	84,00	101,64	0,00	-----	101,64
177	T.04.008.01	CALCESTRUZZO BITUMINOSO A MISCELA CHIUSA - STESO A MANO Per superfici fino a 20 mq Prezzo 10,80 Euro/m ²	97,20	0,00	-----	97,20	1.049,76	0,00	-----	1.049,76
178	T.04.016.01	RIMOZIONE CHIUSINO CON TELAIO In sede di carreggiata Prezzo 1.118,26 Euro/Cadauno	1,00	0,00	-----	1,00	1.118,26	0,00	-----	1.118,26

QUADRO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'			IMPORTI				
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
179	T.05.010.01	Prezzo 26,00 Euro/Cadauno ESPURGO CADITOIE INTASATE caditoie marciapiede e/o carreggiata	9,00	0,00	---	9,00	0,00	---	234,00	234,00
180	Z.04.001.05	Prezzo 32,50 Euro/Cadauno ESECUZIONE COMPLETA DI ABBASSAMENTI SU MARCIAPIEDE ESISTENTE Esecuzione completa di abbassamenti su marciapiede esistente in cls bituminoso	5,00	0,00	---	5,00	0,00	---	162,50	162,50
		Prezzo 210,60 Euro/m Totale VIA SANTA ERMACORA - marciapiede sinistro Euro	20,00	0,00	---	20,00	0,00	---	4.212,00	4.212,00
181	11.7.CP1.05.A	VIA SOLFERINO - marciapiedi SUOLO (DA COSTRUIRE) SCAVI DI FONDAZIONE TERRE, SCAVI, RILEVATI, MASSICCIAE - TERRE, PIETRE, GHIAIA, SABBIA SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA ESEGUITO A MANO Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)								
182	12.2.CP1.01	Prezzo 139,99 Euro/m ³ OPERE STRADALI SOTTOFONDI STRADALI TERRE, SCAVI, RILEVATI, MASSICCIAE - TERRE, PIETRE, GHIAIA, SABBIA CILINDRATURA MECCANICA	0,00	9,50	9,50	---	1.329,91	1.329,91	---	---
183	12.6.EQ4.02.E	Prezzo 2,39 Euro/m ² OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI IN CALCESTRUZZO GETTI CLS SEMPLICE O ARMATO - CALCESTRUZZI MASSETTO IN CALCESTRUZZO Spessore 15 cm	0,00	311,06	311,06	---	743,43	743,43	---	---
184	12.8.BS1.01.B	Prezzo 39,21 Euro/m ² OPERE STRADALI RIPARAZIONI DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - BITUMI, VERNICI BITUMINOSE DEMOLIZIONE DI MANTO STRADALE In traccia	0,00	311,06	311,06	---	12.196,66	12.196,66	---	---

QUADRO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'			IMPORTI				
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
185	12.8.BS1.04	OPERE STRADALI RIPARAZIONI DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - BITUMI, VERNICI BITUMINOSE SPAZZOLATURA DI SUPERFICIE O FONDO STRADALE Prezzo 24,71 Euro/m ²	0,00	26,04	26,04	---	0,00	643,45	643,45	---
186	12.9.GY4.01.a	OPERE STRADALI OPERE COMPLEMENTARI LAVORI DI ADEGUAMENTO CHIUSINI ADEGUAMENTO PLANALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm Prezzo 1,37 Euro/m ²	0,00	311,06	311,06	---	0,00	426,15	426,15	---
187	13.1.EQ4.01	VESPAI, MASSICCIATE, MASSETTI VESPAI, MASSICCIATE, MAGRONI GETTI CLS SEMPLICE O ARMATO - CALCESTRUZZI MAGRONI IN GETTO DI CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI E CALOTTATURA TUBAZIONI Prezzo 107,82 Euro/a corpo	0,00	0,00	---	---	0,00	0,00	---	---
188	20.1.BQ4.01.C	MEMBRATURE PORTANTI TRAVI, PILASTRI, SOLETTE, SETTI, CORDOLI IN C.A. DEMOLIZIONI, CALCESTRUZZI RIMOZIONI DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO SEMPLICE O ARMATO Per calcestruzzo in breccia non armato Prezzo 157,51 Euro/m ³	0,00	33,90	33,90	---	0,00	5.339,59	5.339,59	---
189	40.1.BQ4.01.B	FINITURE DEGLI SPAZI ESTERNI CORDONATE, CUNETTE CIGLIO STRADA DEMOLIZIONI, CALCESTRUZZI RIMOZIONI RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo Prezzo 476,35 Euro/m ³	0,00	33,90	33,90	---	0,00	16.148,27	16.148,27	---
190	40.1.GQ4.01.A	FINITURE DEGLI SPAZI ESTERNI CORDONATE, CUNETTE CIGLIO STRADA MONTAGGIO CALCESTRUZZI PREFABBRICATI Prezzo 5,87 Euro/m	0,00	0,00	---	---	0,00	0,00	---	---

QUADRO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'			IMPORTI				
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
191	40.3.BQ4.01.A	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CLS. VIBROCOMPRESSO Elementi lisci diritti o curvi Prezzo 42,30 Euro/m FINITURE DEGLI SPAZI ESTERNI MARCIAPIEDI, ACCESSI CARRAI DEMOLIZIONI, RIMOZIONI CALCESTRUZZI DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In ds leggermente armato Prezzo 23,68 Euro/m ²	0,00	226,04	226,04	---	0,00	9.561,49	9.561,49	---
192	40.3.CP1.01.B	FINITURE DEGLI SPAZI ESTERNI MARCIAPIEDI, ACCESSI CARRAI TERRE, SCAVI, RILEVATI, MASSICCIATE - TERRE, PIETRE, GHIAIA, SABBIA PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI Compro riempimento in tout venant Prezzo 30,86 Euro/m ²	0,00	311,06	311,06	---	0,00	7.365,90	7.365,90	---
193	50.1.IN6.03.D	IMPIANTI DI SMALTIMENTO E CONTENIMENTO NEGLI SPAZI ESTERNI TUBAZIONI CANALIZZAZIONI, TUBAZIONI - MATERIE PLASTICHE E FIBRE SINTETICHE, RESINE TERMOPLASTICHE TUBAZIONI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN 8 Diametro nominale 200 mm Prezzo 57,77 Euro/m	0,00	311,06	311,06	---	0,00	9.599,31	9.599,31	---
194	50.3.GQ4.01.D	IMPIANTI DI SMALTIMENTO E CONTENIMENTO NEGLI SPAZI ESTERNI POZZETTI PREFABBRICATI MONTAGGIO PREFABBRICATI CALCESTRUZZI POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS PER RACCOLTA E ISPEZIONE Dimensioni interne 50x50x50 cm Prezzo 101,25 Euro/cad	0,00	4,00	4,00	---	0,00	231,08	231,08	---
195	50.3.GQ4.01.E	IMPIANTI DI SMALTIMENTO E CONTENIMENTO NEGLI SPAZI ESTERNI POZZETTI PREFABBRICATI MONTAGGIO PREFABBRICATI Prezzo 101,25 Euro/cad	0,00	5,00	5,00	---	0,00	506,25	506,25	---

QUADRO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
196	50.3.GQ4.02.B	CALCESTRUZZI POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS PER RACCOLTA E ISPEZIONE Dimensioni interne 60x60x70 cm Prezzo 128,45 Euro/cad IMPIANTI DI SMALTIMENTO E CONTENIMENTO NEGLI SPAZI ESTERNI POZZETTI PREFABBRICATI MONTAGGIO PREFABBRICATI - CALCESTRUZZI PER POZZETTI PROLUNGHE PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS Dimensioni interne 30x30x20 cm Prezzo 43,59 Euro/cad	0,00	10,00	10,00	---	0,00	1.284,50	1.284,50	---
197	50.3.GQ4.02.G	IMPIANTI DI SMALTIMENTO E CONTENIMENTO NEGLI SPAZI ESTERNI POZZETTI PREFABBRICATI MONTAGGIO PREFABBRICATI - CALCESTRUZZI PER POZZETTI PROLUNGHE PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS Dimensioni interne 60x60x20 cm Prezzo 73,25 Euro/cad	0,00	4,00	4,00	---	0,00	174,36	174,36	---
198	50.5.GH1.01.B	IMPIANTI DI SMALTIMENTO E CONTENIMENTO NEGLI SPAZI ESTERNI CHIUSINI MONTAGGIO PREFABBRICATI - GHISA CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Classe C 250 Prezzo 3,47 Euro/kg	0,00	8,00	8,00	---	0,00	586,00	586,00	---
199	T.02.003.01	CALCESTRUZZO BITUMINOSO MISCELA CHIUSA PER MARCIAPIEDE Calcestruzzo bituminoso a miscela chiusa per marciapiede larghezze inferiori uguali a 1,80 ml Prezzo 15,40 Euro/m ²	0,00	505,10	505,10	---	0,00	1.752,70	1.752,70	---
200	T.02.003.02	CALCESTRUZZO BITUMINOSO MISCELA CHIUSA PER MARCIAPIEDE Calcestruzzo bituminoso a miscela chiusa per marciapiede per larghezze superiori a 1,81 ml Prezzo 11,00 Euro/m ²	0,00	318,75	318,75	---	0,00	4.908,75	4.908,75	---
			0,00	17,28	17,28	---	0,00	190,08	190,08	---

QUADRO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'			IMPORTI				
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
201	T.03.003.01	TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA Taglio pavimentazione bituminosa Prezzo 1,21 Euro/m	0,00	259,47	259,47	-----	0,00	313,96	313,96	-----
202	T.03.011.01	SMANTELLAMENTO DI MARCIAPIEDE SOLO TAPPETO Smantellamento marciapiede solo tappeto Prezzo 10,80 Euro/m²	0,00	24,97	24,97	-----	0,00	269,68	269,68	-----
203	T.04.008.01	CALCESTRUZZO BITUMINOSO A MISCELA CHIUSA - STESO A MANO Per superfici fino a 20 mq Prezzo 1.118,26 Euro/Cadauno	0,00	3,00	3,00	-----	0,00	3.354,78	3.354,78	-----
204	T.04.016.01	RIMOZIONE CHIUSINO CON TELAIO In sede di carreggiata Prezzo 26,00 Euro/Cadauno	0,00	25,00	25,00	-----	0,00	650,00	650,00	-----
205	T.04.017.04	RIMOZIONE E NUOVA POSA IN OPERA DI CHIUSINI con sede in marciapiede delle dimensioni oltre mq. 0,23 Prezzo 70,20 Euro/Cadauno	0,00	3,00	3,00	-----	0,00	210,60	210,60	-----
206	T.04.017.06	RIMOZIONE E NUOVA POSA IN OPERA DI CHIUSINI con sede in marciapiede delle dimensioni fino a mq 0,06 Prezzo 36,40 Euro/Cadauno	0,00	4,00	4,00	-----	0,00	145,60	145,60	-----
207	T.05.010.01	ESPURGO CADITOIE INTASATE caditoie marciapiede e/o carreggiata Prezzo 32,50 Euro/Cadauno	0,00	3,00	3,00	-----	0,00	97,50	97,50	-----
208	T.09.660.05	POSA IN OPERA DI ASTE Posa in opera di aste Prezzo 9,45 Euro/m	0,00	8,00	8,00	-----	0,00	75,60	75,60	-----
209	T.09.665.05	LIEVO DI ASTE Lievo di aste Prezzo 16,80 Euro/m	0,00	8,00	8,00	-----	0,00	134,40	134,40	-----
		Totale VIA SOLFERINO - marciapiedi Euro					0,00	78.240,00		
210	12.2.CP1.01	VIA STOCK - marciapiede sinistro OPERE STRADALI								

QUADRO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
211	12.6.EQ4.02.E	SOTTOFONDI STRADALI TERRE, SCAVI, RILEVATI, MASSICCIATE - TERRE, PIETRE, GHIAIA, SABBIA CILINDRATURA MECCANICA Prezzo 2,39 Euro/m ² OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI IN CALCESTRUZZO GETTI CLS SEMPLICE O ARMATO - CALCESTRUZZI MASSETTO IN CALCESTRUZZO Spessore 15 cm	172,20	0,00	-----	172,20	411,56	0,00	-----	411,56
212	12.7.EQ4.02.D	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI DIVERSE PAVIMENTAZIONE DRENANTE ECO- COMPATIBILE PER STRADE CARRABILI, PARCHEGGI E PIAZZALI PAVIMENTAZIONE DRENANTE ECO- COMPATIBILE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO Sp. cm 6, per percorsi ciclopedonali con attraversamento di autovetture, posato a mano Prezzo 39,21 Euro/m ²	172,20	0,00	-----	172,20	6.751,96	0,00	-----	6.751,96
213	12.8.BS1.01.B	OPERE STRADALI RIPARAZIONI DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - BITUMI, VERNICI BITUMINOSE DEMOLIZIONE DI MANTO STRADALE In traccia Prezzo 42,75 Euro/m ²	44,00	0,00	-----	44,00	1.881,00	0,00	-----	1.881,00
214	12.8.BS1.04	OPERE STRADALI RIPARAZIONI DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - BITUMI, VERNICI BITUMINOSE SPAZZOLATURA DI SUPERFICIE O FONDO STRADALE Prezzo 24,71 Euro/m ²	17,60	0,00	-----	17,60	434,90	0,00	-----	434,90
215	12.8.ZSS.01	OPERE STRADALI RIPARAZIONI GIUNZIONI, SALDATURE, RIPARAZIONI - CONGLOMERATI BITUMINOSI RIPARAZIONI DI PAVIMENTAZIONI IN	380,30	0,00	-----	380,30	521,01	0,00	-----	521,01

QUADRO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
216	12.9.GY4.01.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO (RICARICHE, RACCORDI, SAGOMATURE) Prezzo 321,88 Euro/m³ OPERE STRADALI OPERE COMPLEMENTARI LAVORI DI ADEGUAMENTO CHIUSINI ADEGUAMENTO PLANALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm Prezzo 107,82 Euro/a corpo	0,00	6,61	6,61	---	0,00	2.127,63	2.127,63	---
217	12.9.GY4.01.b	OPERE STRADALI OPERE COMPLEMENTARI LAVORI DI ADEGUAMENTO CHIUSINI ADEGUAMENTO PLANALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm Prezzo 160,17 Euro/a corpo	3,00	0,00	---	3,00	323,46	0,00	323,46	---
218	12.9.GY4.01.c	OPERE STRADALI OPERE COMPLEMENTARI LAVORI DI ADEGUAMENTO CHIUSINI ADEGUAMENTO PLANALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm Prezzo 267,32 Euro/a corpo	3,00	0,00	---	3,00	480,51	0,00	480,51	---
219	40.1.BQ4.01.A	FINITURE DEGLI SPAZI ESTERNI CORDONATE, CUNETTE CIGLIO STRADA DEMOLIZIONI, RIMOZIONI CALCESTRUZZI RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra Prezzo 7,41 Euro/m	121,00	0,00	---	121,00	896,61	0,00	896,61	---
221	50.5.GH1.01.A	IMPIANTI DI SMALTIMENTO E FINITURE DEGLI SPAZI ESTERNI MARCIAPIEDI, ACCESSI CARRAI DEMOLIZIONI, RIMOZIONI CALCESTRUZZI DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In cls leggermente armato Prezzo 23,68 Euro/m²	172,20	0,00	---	172,20	4.077,70	0,00	4.077,70	---

QUADRO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'			IMPORTI					
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	
222	T.00.104.02	CONTENIMENTO NEGLI SPAZI ESTERNI CHIUSINI MONTAGGIO PREFABBRICATI - GHISA CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Classe B 125 Prezzo 3,21 Euro/kg FORNITURA DI CORDONATA IN PIETRA Cordonata diritta in pietra arenaria boccardata con cordellina sezione cm. 15/25 con spigolo smussato	153,00	0,00	---	153,00	491,13	---	0,00	---	491,13
223	T.02.003.01	Prezzo 74,40 Euro/m CALCESTRUZZO BITUMINOSO MISCELA CHIUSA PER MARCIAPIEDE Calcestruzzo bituminoso a miscela chiusa per marciapiede larghezze inferiori uguali a 1,80 ml	32,50	0,00	---	32,50	2.418,00	---	0,00	---	2.418,00
224	T.02.003.02	Prezzo 15,40 Euro/m ² CALCESTRUZZO BITUMINOSO MISCELA CHIUSA PER MARCIAPIEDE Calcestruzzo bituminoso a miscela chiusa per marciapiede per larghezze superiori a 1,81 ml	0,00	661,00	661,00	---	0,00	---	10.179,40	10.179,40	---
225	T.02.006.01	Prezzo 11,00 Euro/m ² CORDOLI IN CALCESTRUZZO DI DELIMITAZIONE AIUOLE (a sez. rettangolare) Fornitura e posa in opera cordoli per la delimitazione di aiuole	552,50	0,00	---	552,50	6.077,50	---	0,00	---	6.077,50
226	T.02.008.01	Prezzo 25,00 Euro/m POSA IN OPERA DI CORDONATA In pietra naturale	88,00	0,00	---	88,00	2.200,00	---	0,00	---	2.200,00
227	T.02.008.02	Prezzo 25,00 Euro/m POSA IN OPERA DI CORDONATA In pietra naturale di recupero	25,50	0,00	---	25,50	637,50	---	0,00	---	637,50
228	T.03.003.01	Prezzo 42,00 Euro/m TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA Taglio pavimentazione bituminosa	62,50	0,00	---	62,50	2.625,00	---	0,00	---	2.625,00
229	T.03.011.01	Prezzo 1,21 Euro/m SMANTELLAMENTO DI MARCIAPIEDE SOLO	101,83	0,00	---	101,83	123,21	---	0,00	---	123,21

QUADRO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
230	T.04.008.02	TAPPETO Smantellamento marciapiede solo tappeto Prezzo 10,80 Euro/m ² CALCESTRUZZO BITUMINOSO A MISCELA CHIUSA - STESO A MANO Per superfici da 20 mq a 50 mq	380,30	0,00	-----	380,30	4.107,24	0,00	-----	4.107,24
231	T.04.016.01	RIMOZIONE CHIUSINO CON TELAIO In sede di carreggiata Prezzo 1.620,48 Euro/Cadauno	1,00	1,00	-----	-----	1.620,48	1.620,48	-----	-----
232	T.05.010.01	ESPIURGO CADITOIE INTASATE caditoie marciapiede e/o carreggiata Prezzo 26,00 Euro/Cadauno	9,00	0,00	-----	9,00	234,00	0,00	-----	234,00
233	Z.04.001.05	ESECUZIONE COMPLETA DI ABBASSAMENTI SU MARCIAPIEDE ESISTENTE Esecuzione completa di abbassamenti su marciapiede esistente in ds bituminoso Prezzo 32,50 Euro/Cadauno	5,00	0,00	-----	5,00	162,50	0,00	-----	162,50
		Totale VIA STOCK - marciapiede sinistro Euro	27,00	0,00	-----	27,00	5.686,20	0,00	-----	5.686,20
							42.963,43	13.927,51		
234	12.2.CP1.01	VIALE SANZIO - marciapiede destro lungo Polisportivo San Giovanni OPERE STRADALI SOTTOFONDI STRADALI TERRE, SCAVI, RILEVATI, MASSICCIE - TERRE, PIETRE, GHIAIA, SABBIA CILINDRATURA MECCANICA Prezzo 2,39 Euro/m ²	148,80	0,00	-----	148,80	355,63	0,00	-----	355,63
235	12.6.EQ4.02.E	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI IN CALCESTRUZZO GETTI CLS SEMPLICE O ARMATO - CALCESTRUZZI MASSETTO IN CALCESTRUZZO Spessore 15 cm Prezzo 39,21 Euro/m ²	148,80	0,00	-----	148,80	5.834,45	0,00	-----	5.834,45
236	12.8.BS1.01.B	OPERE STRADALI RIPARAZIONI DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - BITUMI,	148,80	0,00	-----	148,80	5.834,45	0,00	-----	5.834,45

QUADRO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
237	12.8.BS1.04	VERNICI BITUMINOSE DEMOLIZIONE DI MANTO STRADALE In traccia Prezzo 24,71 Euro/m ² OPERE STRADALI RIPARAZIONI DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - BITUMI, VERNICI BITUMINOSE SPAZZOLATURA DI SUPERFICIE O FONDO STRADALE Prezzo 1,37 Euro/m ²	20,00	0,00	-----	20,00	494,20	0,00	-----	494,20
238	12.9.GY4.01.a	OPERE STRADALI OPERE COMPLEMENTARI LAVORI DI ADEGUAMENTO CHIUSINI ADEGUAMENTO PLANALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno minore di 40 cm Prezzo 107,82 Euro/a corpo	223,20	0,00	-----	223,20	305,78	0,00	-----	305,78
239	12.9.GY4.01.b	OPERE STRADALI OPERE COMPLEMENTARI LAVORI DI ADEGUAMENTO CHIUSINI ADEGUAMENTO PLANALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm Prezzo 160,17 Euro/a corpo	3,00	0,00	-----	3,00	323,46	0,00	-----	323,46
240	12.9.GY4.01.c	OPERE STRADALI OPERE COMPLEMENTARI LAVORI DI ADEGUAMENTO CHIUSINI ADEGUAMENTO PLANALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm Prezzo 267,32 Euro/a corpo	3,00	0,00	-----	3,00	480,51	0,00	-----	480,51
241	40.1.BQ4.01.A	FINITURE DEGLI SPAZI ESTERNI CORDONATE, CUNETTE CIGLIO STRADA DEMOLIZIONI, RIMOZIONI CALCESTRUZZI RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In pietra Prezzo 7,41 Euro/m	3,00	0,00	-----	3,00	801,96	0,00	-----	801,96
242	40.1.BQ4.01.B	FINITURE DEGLI SPAZI ESTERNI Prezzo 7,41 Euro/m	100,00	0,00	-----	100,00	741,00	0,00	-----	741,00

QUADRO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'			IMPORTI						
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA		
243	40.3.BQ4.01.A	CORDONATE, CUNETTE CIGLIO STRADA DEMOLIZIONI, RIMOZIONI CALCESTRUZZI RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo Prezzo 5,87 Euro/m FINITURE DEGLI SPAZI ESTERNI MARCIAPIEDI, ACCESSI CARRAI DEMOLIZIONI, RIMOZIONI CALCESTRUZZI DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In ds leggermente armato Prezzo 23,68 Euro/m ² IMPIANTI DI SMALTIMENTO E CONTENIMENTO NEGLI SPAZI ESTERNI CHIUSINI MONTAGGIO PREFABBRICATI - GHISA CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Classe 8 125 Prezzo 3,21 Euro/kg ATTREZZATURE FISSE PER LA CIRCOLAZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE APPLICAZIONE MATERIALI FLUIDI, VERNICIATURA, INTONACATURA A PENNELLO - VERNICI, LACCHE, SMALTI VERNICIATURA DI STRISCE LONGITUDINALI SU PAVIMENTAZIONI STRADALI Larghezza 12 cm Prezzo 0,66 Euro/m FORNITURA DI CORDONATA IN PIETRA Cordonata dritta in pietra arenaria bocciardata con cordellina sezione cm. 15/25 con spigolo smussato Prezzo 74,40 Euro/m CALCESTRUZZO BITUMINOSO MISCELA CHIUSA PER MARCIAPIEDE Calcestruzzo bituminoso a miscela chiusa per marciapiede per larghezze superiori a 1,81 ml	96,00	0,00	---	96,00	563,52	0,00	---	563,52	563,52	
244	50.5.GH1.01.A		148,80	0,00	---	148,80	0,00	---	3.523,58	0,00	---	3.523,58
245	71.2.VW4.01.A		153,00	0,00	---	153,00	0,00	---	491,13	0,00	---	491,13
246	T.00.104.02		139,00	0,00	---	139,00	0,00	---	91,74	0,00	---	91,74
247	T.02.003.02		100,00	0,00	---	100,00	0,00	---	7.440,00	0,00	---	7.440,00
			372,00	0,00	---	372,00	0,00	---	4.092,00	0,00	---	4.092,00

QUADRO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI						
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA			
248	T.02.006.01	CORDOLI IN CALCESTRUZZO DI DELIMITAZIONE AIUOLE (e sez. rettangolare) Fornitura e posa in opera cordoli per la delimitazione di aiuole Prezzo 25,00 Euro/m	96,00	0,00	---	96,00	0,00	---	---	2.400,00	---	---	---
249	T.03.003.01	TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA Taglio pavimentazione bituminosa Prezzo 1,21 Euro/m	110,00	0,00	---	110,00	0,00	---	---	133,10	---	---	133,10
250	T.03.011.01	SMANTELLAMENTO DI MARCIAPIEDE SOLO TAPPETO Smantellamento marciapiede solo tappeto Prezzo 10,80 Euro/m ²	223,20	0,00	---	223,20	0,00	---	---	2.410,56	---	---	2.410,56
251	T.04.008.01	CALCESTRUZZO BITUMINOSO A MISCELA CHIUSA - STESO A MANO Per superfici fino a 20 mq Prezzo 1.118,26 Euro/Cadauno	1,00	0,00	---	1,00	0,00	---	---	1.118,26	---	---	1.118,26
252	T.04.016.01	RIMOZIONE CHIUSINO CON TELAIO In sede di carreggiata Prezzo 26,00 Euro/Cadauno	3,00	0,00	---	3,00	0,00	---	---	78,00	---	---	78,00
253	T.09.405.05	VERNICIATURA CORDONATE STRADALI per tratti di sviluppo lineare minore uguale a 10 ml Prezzo 38,50 Euro/m ²	3,00	0,00	---	3,00	0,00	---	---	115,50	---	---	115,50
		Totale VIALE SANZIO - marciapiede destro lungo Polisportivo San Giovanni Euro					31.794,38			0,00			0,00
		IMPORTO TOTALE LAVORI Euro					306.539,17			336.331,52			286.462,47
		Oneri Generali Euro					0,00			0,00			0,00
		Oneri Speciali Euro					10.366,06			11.371,49			11.371,49
		Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro					296.173,11			324.960,03			324.960,03
		Ribasso contrattuale del 9,21% / 9,21%					-27.277,54			-29.928,82			-29.928,82
		Oneri relativi alla sicurezza Euro					10.366,06			11.371,49			11.371,49

QUADRO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI				
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	
		RESTANO NETTE Euro					279.261,63	306.402,70			
		IMPORTO COMPLESSIVO EURO MAGGIORE SPESA Euro					279.261,63	306.402,70			27.141,07

TRIESTE lì, 20/01/2025

DIRETTORE DEI LAVORI

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ing. Gustavo Zandanel

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GUSTAVO ZANDANEL

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 08/04/2025 13:18:56