



comune di trieste
 piazza Unità d'Italia 4
 34121 Trieste
www.comune.trieste.it
 partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA

REG. DET. DIR. N. 1464 / 2026

OGGETTO: Codice Opera 23121 Stadio Ferrini - Riqualificazione adeguamento e completamento impianto sportivo Lotto 1. Perizia di variante redatta ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D.Lgs. 36/2023. Aggiornamento affidamento lavori e movimenti contabili.

CUP: F92H23000180002

CIG: B81F67DE8F (lavori)

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Considerato:

che nel programma di questa Amm.ne comunale rileva l'intervento per la ristrutturazione/ riqualificazione dell'impianto sportivo Stadio Ferrini per, in sintesi: il rifacimento del campo di calcio a 11 completo di sottofondo e nuovo impianto di

Responsabile del procedimento Ing. Elena Clio Pavan	Tel: 040 675	E-mail: elena.clio.pavan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: geom. Luigi Stocchi	Tel:	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Federico Cresciani	Tel:	E-mail: federico.cresciani@comune.trieste.it	

irrigazione (campo + zona panchine); la revisione delle quattro torri faro di illuminazione del campo di gioco; la ristrutturazione totale della palazzina esistente destinata a spogliatoi, servizi igienici ed altro; la copertura della tribuna lato Piazzale delle Puglie; la ristrutturazione dell'edificio biglietteria/bar/servizi; la sistemazione delle aree esterne di pertinenza.

che per l'attuazione di tale intervento l'Amm.ne, nel rispetto della disciplina normativa di cui all'art. 58 D.Lgs. 36/2023 che si rifà alla disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici (obiettivo: garantire la effettiva partecipazione delle micro piccole e medie imprese), ha previsto la suddivisione dell'opera Stadio Ferrini - Riqualificazione, adeguamento e completamento impianto sportivo (CUP F92H23000190002) in due lotti funzionali:

OPERA 23121 Stadio Ferrini - Riqualificazione, adeguamento e completamento impianti sportivi - Lotto 1 (CUP F92H23000180002);

OPERA 23122 Stadio Ferrini - Riqualificazione, adeguamento e completamento impianti sportivi - Lotto 2 (CUP F92H23000190002);

Dato atto che:

l'opera in oggetto è prevista a Bilancio al capitolo 20231210 per uno stanziamento per complessivi Euro 1.200.000,00 finanziati con 1CR Contributo Regionale concesso dalla Regione Friuli Venezia Giulia con decreto n. 5746/GRFVG del 05.07.2022;

con determinazione dirigenziale n. 1655/2025 di data 01.07.2025 è stato affidato ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023 all'Arch. Pietro Vittorio l'incarico professionale per il servizio di redazione del progetto esecutivo, ed il coordinamento della sicurezza in progettazione per il Cod. Opera 23121 - Stadio Ferrini - Riqualificazione adeguamento e completamento impianto sportivo - Lotto 1 per l'importo complessivo di Euro 28.903,20;

Responsabile del procedimento Ing. Elena Clio Pavan	Tel: 040 675	E-mail: elena.clio.pavan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: geom. Luigi Stocchi	Tel:	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Federico Cresciani	Tel:	E-mail: federico.cresciani@comune.trieste.it	

con prot. corr. N-OP /23121/34 – 2025/9463 d.d. 7.08.2025, il Rup Ing. Giulio Bernetti ha validato il progetto esecutivo;

con deliberazione giunta n. 367 di data 19.08.2025 e' stato approvato progetto esecutivo per l'appalto, prevedente un importo lavori per Euro 766.539,47 + Euro 16.039,13 oneri di sicurezza per complessivi Euro 782.578,60 (IVA esclusa);

con determina 2775/2025 del 10/11/2025 i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa ZAMBON SRL, codice fiscale e partita iva n. 02805820244, per l'importo lavori netto pari ad Euro 698.700,73 piu' euro 16.039,13 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi 714.739,86 piu' IVA pari ad euro 77.555,02 per un importo complessivo di euro 792.294,88;

in data 17.12.2025 e' stato sottoscritto con l'impresa ZAMBON S.r.l. il contratto n. 266 (Prot. n. 22/3 25/2025);

i lavori sono iniziati in data 20/01/2026;

con determina 292/2026 del 05/02/2026 si è affidato all'operatore economico Bdp Studio Srl (partita IVA 01308900321) l'affidamento dell'incarico professionale di verifica e certificazione dei lavori sulle torri faro, per l'importo complessivo di Euro 4.662,84;

con la suddetta determina e' stato da ultimo aggiornato il Quadro Economico dell'intervento nei seguenti termini:

	Voce	Importi espressi in Euro
A	IMPORTO LAVORI	
A1	RIFACIMENTO CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA	648.025,48
A2	SISTEMAZIONE ESTERNE	50.675,25
A3	ONERI PER LA SICUREZZA	16.039,13
	TOTALE LAVORI	714.739,86
Responsabile del procedimento Ing. Elena Clio Pavan		Tel: 040 675
Responsabile dell'istruttoria: geom. Luigi Stocchi		Tel:
Addetto alla trattazione della pratica: Federico Cresciani		Tel:
		E-mail: elena.clio.pavan@comune.trieste.it
		E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it
		E-mail: federico.cresciani@comune.trieste.it
		Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it

B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1.1	SPESE TECNICHE – PROG. FATTI. T. / E. - det. 3809 04/12/23	95.724,90
B.1.2	SPESE TECNICHE – PROG. ESEC. E COORDI. SIC. - det. 1655 01/07/25	28.903,20
B2	INCENTIVI	12.521,26
B3	OPERE IN ECONOMIA più IVA al 22%	115.900,00
B4	Prove di laboratorio, verifiche in opera, (IVA 22% compresa)	3.050,00
B5.1	Parere CONI (IVA 22% compresa) – det. 3044 08/11/24	343,00
B5.2	Parere VVF (IVA 22% compresa) – det. 2668 15/10/24 – det. 3044 08/11/24	504,00
B5.3	Parere, collaudo sottofondo e Omologazione LND (IVA 22% compresa) – det. 2020 07/08/25	16.592,00
B6	Allacciamenti utenze (IVA 22% compresa)	9.000,00
B7	Imprevisti (IVA 22% compresa)	38.245,80
B8.1	IVA 10% su A1+A3	66.406,46
B8.2	IVA 22% su A2	11.148,56
B9	SPESE TECNICHE prog. es. Impianto Illuminazione (oneri inclusi)	7.045,08
B10	SPESE TECNICHE verifica e certificazione torri faro (oneri inclusi)	4.662,84
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	410.047,10
	TOTALE A + B	1.124.786,96
	RIBASSO DI GARA (inclusa IVA)	75.213,04

Considerato che al fine di dare completezza all'intervento del lotto I risulta necessario procedere anche al rifacimento dell'impianto elettrico di illuminazione e che conseguentemente a ciò con determinazione dirigenziale n. 3481/2025 del 22/12/2025 si è affidato all'operatore economico Studio Tecnico TC Planning (partita IVA 00865110324), l'incarico per la progettazione esecutiva di tale impianto, per l'importo complessivo di Euro 7.045,08;

Dato atto che in data 20/03/2026 è stato validato il progetto elettrico di illuminazione del campo di gioco, redatto dallo Studio Tecnico TC Planning;

Dato atto che nel corso di esecuzione dei lavori, il Direttore dei Lavori geom. Luigi Stocchi, ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, ha proposto e motivato al RUP Ing. Elena Clio Pavan, la necessità di procedere con lavorazioni integrative rispetto alle previsioni originarie di progetto, tra le quali spiccano in particolare:

- la realizzazione ex-novo dell'impianto elettrico di illuminazione del campo di gioco

Responsabile del procedimento Ing. Elena Clio Pavan	Tel: 040 675	E-mail: elena.clio.pavan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: geom. Luigi Stocchi	Tel:	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Federico Cresciani	Tel:	E-mail: federico.cresciani@comune.trieste.it	

sulla base del progetto elaborato dallo Studio Tecnico TC Planning

- l'incamiciatura e la sostituzione della saetta e di alcuni bulloni per la sicurezza delle torri faro;
- la predisposizione dell'impianto idrico della biglietteria, del bar e dei servizi annessi;
- la rimozione e lo smaltimento della struttura in carpenteria metallica leggera;
- maggiore quantità di alcune opere già previste ed altre impreviste ed imprevedibili come di seguito meglio dettagliate;

Dato atto che:

tale modifica contrattuale, comprensiva della parte riguardante l'impianto elettrico, trova riscontro ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D.Lgs. 36/2023 il quale prevede quanto segue: *"Nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto"*

l'articolo 6 del contratto d'appalto stipulato con l'impresa prevede la suddetta forma di modifica contrattuale;

il Rup ing. Elena Clio Pavan ha autorizzato il personale interno dell'ente alla redazione della perizia di variante;

Atteso pertanto che il personale interno del Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva del Comune ha conseguentemente redatto una perizia di variante;

Considerato che la suddetta perizia di variante è stata verificata e validata con verbale d.d. 20.05.2026 sottoscritto dal RUP, ing. Elena Clio Pavan, e conservato in atti;

Responsabile del procedimento Ing. Elena Clio Pavan	Tel: 040 675	E-mail: elena.clio.pavan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: geom. Luigi Stocchi	Tel:	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Federico Cresciani	Tel:	E-mail: federico.cresciani@comune.trieste.it	

Considerata la necessità di procedere alla realizzazione sia delle ulteriori lavorazioni previste dal progetto elettrico di illuminazione, redatto dallo Studio Tecnico TC Planning come da incarico affidato con determinazione n. 3481/2025, nonché delle lavorazioni previste dal progetto elaborato dai tecnici dell'Ente;

Considerato che:

la perizia di variante si rende necessaria per gli anzidetti motivi;

le modifiche previste non alterano la natura generale del contratto;

l'importo della variante rientra nei limiti del quinto dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023;

Dato atto che con Delibera Giuntale n. 274 d.d. 03.06.2026, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la perizia di variante costituita dagli atti ed elaborati allegati al predetto provvedimento quale parte integrante e sostanziale, inoltre è stato conseguentemente recuperato il ribasso di gara ed aggiornato il quadro economico dell'intervento nei termini di seguito indicati:

QUADRO ECONOMICO

	Voce	Importi espressi in Euro
A	IMPORTO LAVORI	
A1	RIFACIMENTO CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA	648.025,48
A2	SISTEMAZIONE ESTERNE	50.675,25
A3	ONERI PER LA SICUREZZA	16.039,13
A4	LAVORI VARIANTE	137.584,77
A5	ONERI PER LA SICUREZZA VARIANTE	5.161,23
	TOTALE LAVORI	857.485,86
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1.1	SPESE TECNICHE – PROG. FATTI. T. / E. - det. 3809 04/12/23	95.724,88
B.1.2	SPESE TECNICHE – PROG. ESEC. E COORDI. SIC. - det. 1655 01/07/25	28.903,20
B2	INCENTIVI	12.521,26
B2.1	IRAP SUGLI INCENTIVI	859,70
B3	OPERE IN ECONOMIA più IVA al 22%	0,00

Responsabile del procedimento Ing. Elena Clio Pavan	Tel: 040 675	E-mail: elena.clio.pavan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: geom. Luigi Stocchi	Tel:	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Federico Cresciani	Tel:	E-mail: federico.cresciani@comune.trieste.it	

B4	Prove di laboratorio, verifiche in opera, (IVA 22% compresa)	3.050,00
B5.1	Parere CONI (IVA 22% compresa) – det. 3044 08/11/24	343,00
B5.2	Parere VVF (IVA 22% compresa) – det. 2668 15/10/24 – det. 3044 08/11/24	504,00
B5.3	Parere, collaudo sottofondo e Omologazione LND (IVA 22% compresa) – det. 2020 07/08/25	16.592,00
B6	Allacciamenti utenze (IVA 22% compresa)	9.000,00
B7	Imprevisti (IVA 22% compresa)	54.349,02
B8.1	IVA 10% su A1+A3	66.406,46
B8.2	IVA 22% su A2 + A4 + A5	42.552,68
B9	SPESE TECNICHE prog. es. Impianto Illuminazione (oneri inclusi) – det. 3481 22/12/2025	7.045,08
B10	SPESE TECNICHE verifica e certificazione torri faro (oneri inclusi) – det. 292 05/02/2026	4.662,84
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	342.514,12
	TOTALE A + B	1.199.999,98

Dato atto che le lavorazioni di cui alla presente perizia di variante sono meglio dettagliate nella Relazione generale, conservata in atti ed approvata con la suddetta Delibera di Giunta n. 274/2026;

Atteso che la presente variante rientra nella fattispecie normativa di cui all'art. 120, comma 9 ed altresì nell'articolo 6 del contratto d'appalto stipulato con l'impresa il quale prevede la suddetta forma di modifica contrattuale;

Visto lo schema dell'atto di sottomissione, sottoscritto dal rappresentante del Impresa Zambon S.r.l., dalla Direzione Lavori e dal RUP Ing. Elena Clio Pavan e conservato in atti, con il quale l'impresa aggiudicatrice accetta di eseguire le nuove lavorazioni agli stessi patti e condizioni contenuti nel contratto dei lavori principali;

Visto e considerato che le maggiori lavori ammontano ad Euro 137.584,77 al netto del ribasso d'asta del 8,85%, ed ulteriori Euro 5.161,23 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per totali Euro 142.746,00 più IVA in misura di legge;

Tenuto conto che nella Relazione del Rup, conservata in atti, si prevede una dilazione dei termini di ultimazione dei lavori pari a 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi e

Responsabile del procedimento Ing. Elena Clio Pavan	Tel: 040 675	E-mail: elena.clio.pavan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: geom. Luigi Stocchi	Tel:	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Federico Cresciani	Tel:	E-mail: federico.cresciani@comune.trieste.it	

che, con nota successiva, l'Ente provvederà a richiedere la proroga dei termini di ultimazione lavori e rendicontazione alla Regione;

Richiamata la Deliberazione Giuntale n. 274 d.d. 03/06/2026, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato autorizzato l'utilizzo delle economie di gara verificatesi nell'appalto dei lavori oggettivato, per l'ammontare complessivo di euro 75.213,04 al fine di dar seguito alla perizia di variante;

Rilevato che la spesa troverà copertura all'interno del capitolo 20231210 per uno stanziamento per complessivi Euro 1.200.000,00 finanziati con 1CR Contributo Regionale concesso dalla Regione Friuli Venezia Giulia con decreto n. 5746/GRFVG del 05.07.2022;

Dato atto che con il presente provvedimento risulta altresì necessario procedere ad effettuare i seguenti impegni e prenotazioni di spesa:

variazione in diminuzione della prenotazione 5855/2026 (OPERE IN ECONOMIA) per euro 115.900,00;

variazione in diminuzione della prenotazione n. 5860/2026 (ribasso di gara) per Euro 75.213,04;

Impegno variante lavori per euro 174.150,12 con competenza 2026 1CR (Euro 137.584,77 più Euro 5.161,23 per oneri della sicurezza più IVA al 22% per Euro 31.404,12);

Impegno quota IRAP incentivi per Euro 859,70 (in coerenza al nuovo regolamento incentivi come aggiornato con Delibera di Giunta n. 98/2026)

variazione in aumento della prenotazione 5858/2026 (imprevisti) per euro 16.103,22;

Dato atto che:

con la Deliberazione Consiliare n. 53 dd. 18.12.2025 e' stato approvato il

Responsabile del procedimento Ing. Elena Clio Pavan	Tel: 040 675	E-mail: elena.clio.pavan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: geom. Luigi Stocchi	Tel:	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Federico Cresciani	Tel:	E-mail: federico.cresciani@comune.trieste.it	

Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028 (art. 170, comma 1, D.Lgs. 267/2000) ed il Bilancio di previsione 2026-2028;

con la Deliberazione Giuntale n. 667 dd. 30.12.2025 e' stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028;

con la Deliberazione Giuntale n. 31 dd. 26.01.2026 e' stato approvato il Piano Integrato di Attivita' e Organizzazione 2026-2028 ai sensi dell' art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021;

ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.-TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni e prenotazione di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2026 per Euro 175.009,82;

il cronoprogramma dei pagamenti per la suddetta spesa viene a scadenza nel 2026 per Euro 175.009,82;

Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarita' e alla correttezza amministrativa;

Visto l'art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto lo Statuto del Comune di Trieste, ed in particolare l'art. 131, recante le attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno ed interno;

Dato atto che per l'opera in questione le funzioni di Responsabile Unico del Progetto sono svolte dalla Direttore di Dipartimento ing. Elena Clio Pavan;

tutto ciò premesso e considerato,

Responsabile del procedimento Ing. Elena Clio Pavan	Tel: 040 675	E-mail: elena.clio.pavan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: geom. Luigi Stocchi	Tel:	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Federico Cresciani	Tel:	E-mail: federico.cresciani@comune.trieste.it	

DETERMINA

1. Di dare atto che con Delibera di Giunta n. 274/2026 d.d. 03.06.2026, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto di perizia di variante, relativo all'intervento denominato: "Codice Opera 23121 Stadio Ferrini - Riqualificazione adeguamento e completamento impianto sportivo Lotto 1", redatto ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs.36/2023, costituita dagli atti ed elaborati allegati al provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che:

il tempo di ultimazione dei lavori di perizia di variante è di 60 giorni naturali e consecutivi;

i lavori ricompresi nella suddetta perizia di variante ammontano ad Euro 137.584,77 al netto del ribasso d'asta del 8,85%, ed ulteriori Euro 5.161,23 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per totali Euro 142.746,00 a cui somma l'IVA per euro 31.404,12;
3. Di dare atto che con la Delibera di Giunta n. 274/2026 è stato aggiornato il quadro economico dell'intervento;
4. Di dare atto che risulta necessario provvedere con il presente atto ad aggiornare l'impegno dei lavori e le prenotazioni delle altre voci del quadro economico ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 120 comma 9 del D.Lgs. 36/2023 ed in coerenza alla suddetta Delibera di Giunta n. 274/2026 d.d. 03.06.2026;
5. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati:

Anno	Impegno/Pren.	Sub	Descrizione	Cap	Importo	Segno Variazion	Note
Responsabile del procedimento Ing. Elena Clio Pavan			Tel: 040 675		E-mail: elena.clio.pavan@comune.trieste.it		Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: geom. Luigi Stocchi			Tel:		E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it		
Addetto alla trattazione della pratica: Federico Cresciani			Tel:		E-mail: federico.cresciani@comune.trieste.it		

						e	
2026	20260005855	0	23121 Stadio Ferrini - riqualificazione - Lotto I - opere in economia - fin. 1CR	20231210	115.900,00	-	
2026	20260005860	0	23121 Stadio Ferrini - riqualificazione - Lotto I - ribasso di gara - fin. 1CR	20231210	75.213,04	-	
2026	20260005858	0	23121 Stadio Ferrini - riqualificazione - Lotto I - imprevidi - fin. 1CR	20231210	16.103,22	+	

6. di impegnare la spesa complessiva di euro 175.009,82 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2026	20231210	23121 - STADIO FERRINI - RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - I LOTTO - RIL.IVA	02732	U.2.02.01.09.016	51207	23121	N	174.150,12	aggiornamento lavori variante 1
2026	20231210	23121 - STADIO FERRINI - RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - I LOTTO - RIL.IVA	02732	U.2.02.01.09.016	51207	23121	N	859,70	IRAP

7. Di dare atto che:

la spesa trova copertura al capitolo 20231210 per uno stanziamento per complessivi Euro 1.200.000,00 finanziati con 1CR Contributo Regionale concesso dalla Regione Friuli Venezia Giulia con decreto n. 5746/GRFVG del 05.07.2022;

Responsabile del procedimento Ing. Elena Clio Pavan	Tel: 040 675	E-mail: elena.clio.pavan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: geom. Luigi Stocchi	Tel:	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Federico Cresciani	Tel:	E-mail: federico.cresciani@comune.trieste.it	

con la Deliberazione Consiliare n. 53 dd. 18.12.2025 e' stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028 (art. 170, comma 1, D.Lgs. 267/2000) ed il Bilancio di previsione 2026-2028;

con la Deliberazione Giuntale n. 667 dd. 30.12.2025 e' stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028;

con la Deliberazione Giuntale n. 31 dd. 26.01.2026 e' stato approvato il Piano Integrato di Attivita' e Organizzazione 2026-2028 ai sensi dell' art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021;

ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.-TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni e prenotazione di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2026 per Euro 175.009,82;

il cronoprogramma dei pagamenti per la suddetta spesa viene a scadenza nel 2026 per Euro 175.009,82;

8. il presente provvedimento non comporta oneri di gestione diretti o indotti

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Ing. Elena Clio Pavan

Trieste, vedi data firma digitale

Documento sottoscritto con firma digitale

(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

Responsabile del procedimento Ing. Elena Clio Pavan	Tel: 040 675	E-mail: elena.clio.pavan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: geom. Luigi Stocchi	Tel:	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Federico Cresciani	Tel:	E-mail: federico.cresciani@comune.trieste.it	

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ELENA CLIO PAVAN

*CODICE FISCALE: ******

DATA FIRMA: 04/06/2026 13:02:12