



**Dipartimento
per lo sport**



DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA

REG. DET. DIR. N. 1112 / 2026

Prot. Corr. 20061-244 - 2026/5043

OGGETTO: Codice opera 20061 PNRR_M5C2.3_I3.1 20061 IMPIANTO SPORTIVO INDOOR DI VIA FRAUSIN I LOTTO. Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU. Codice opera 23102 - IMPIANTO SPORTIVO INDOOR DI VIA FRAUSIN - II LOTTO. Approvazione della perizia suppletiva di variante n. 3. Aggiornamento del quadro economico e operazioni contabili conseguenti.

CUP MASTER: J55E22000170006

CUP C.O. 20061: F95B22000170003

CUP C.O. 23102: F95B23000110004

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che:

il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede lo stanziamento di fondi per la "Missione 5: Coesione e inclusione", al fine di promuovere progetti e riforme per migliorare le infrastrutture sociali e migliorare il sistema di protezione per le situazioni di fragilità sociale;

il Dipartimento "Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio" - Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva del Comune di Trieste ha individuato l'area di proprietà del Comune di Trieste, individuata dalle pp.cc.nn. 4908, 4909 e 4931 del C.C. di Trieste, di circa 1.570 mq al fine di realizzare, un impianto per l'attività sportiva indoor a livello agonistico per il basket/volley, arti marziali, scherma e ginnastica artistica, in presenza di spettatori, mediante l'utilizzo dei fondi messi a disposizione dal PNRR,

Responsabile del procedimento: ing. Elena Clio Pavan	Tel: 040675	E-mail: elena.clio.pavan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Diego Fabris	Tel: 040675	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Fabrizia Sergon	Tel: 040675	E-mail: fabrizia.sergon@comune.trieste.it	

per raggiungere gli obiettivi indicati dal PNRR stesso;

il Comune di Trieste si e' attivato per richiedere i finanziamenti necessari a dare attuazione alla realizzazione del nuovo impianto sportivo indoor, mediante la presentazione di manifestazione d'interesse a valere sulla Missione 5 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU;

Visto il Decreto di approvazione dell' Elenco dei Comuni ammessi alla fase concertativo negoziale in adesione all'Avviso sul PNRR Cluster 1 e 2 del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri per, con il quale sono state ammesse alla successiva fase concertativo negoziale le candidature presentate dai Comuni in adesione all'Avviso relativo al Cluster 1 incluse nell'allegato elenco comprendente la candidatura del Comune di Trieste per la realizzazione di un impianto sportivo indoor in via Frausin;

Visto il Decreto di ammissione a finanziamento delle manifestazioni di interesse presentate in adesione all' Avviso sul PNRR Cluster 1 e 2 del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il quale sono state ammesse al finanziamento le candidature presentate dai Comuni in adesione all'Avviso relativo al Cluster 1 incluse nell'allegato terzo Elenco n. 3 a) (CUP J55E22000170006) il quale comprende la candidatura del Comune di Trieste per la realizzazione di un impianto sportivo indoor in via Frausin;

Visto l'accordo di concessione di finanziamento pervenuto al prot. Gen. n. 214945 dd. 06/10/2022 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per lo Sport e il Comune di Trieste;

Considerato che nell'ambito di questo nuovo intervento sono confluite le risorse gia' acquisite (contributo regionale) e quelle messe a disposizione dell'Ente per l'ampliamento con la creazione di una nuova tribuna dell'impianto per la ginnastica artistica intitolato a Emilio Felluga e cio' considerato che quest'ultimo risulta ora assorbito da questo nuovo impianto indoor;

Vista la Delibera Consigliare n. 58 del 19 dicembre 2022 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2023 - 2025, del Bilancio di Previsione 2023 e del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025, nel quale e' stato inserito il seguente intervento: Codice opera 20061 - PNRR_M5C2.3_I3.1 - 20061 Impianto sportivo indoor di via Frausin, per una spesa complessiva di Euro 4.143.532,89 di cui 1.793.532,89 di cui al suddetto contributo PNRR di cui all'Avviso sul PNRR Cluster 1 e 2 del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Euro 1.500.000,00 con fonte di finanziamento 1A, Euro 500.000,00 AV VINC 4LIB ed Euro 350.000,00 con fonte di finanziamento contributo regionale;

Vista la Delibera di Giunta n. 142 dd. 27.03.2023 con la quale e' stato deliberato di

Responsabile del procedimento: ing. Elena Clio Pavan	Tel: 040675	E-mail: elena.clio.pavan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Diego Fabris	Tel: 040675	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Fabrizia Sergon	Tel: 040675	E-mail: fabrizia.sergon@comune.trieste.it	

approvare in linea tecnica il progetto generale di fattibilit  tecnica ed economica, il quadro economico generale dell'intervento, nonch  il quadro economico del primo stralcio, prevedente la spesa di euro 2.643.532,89;

Preso atto che:

con Delibera di Consiglio n. 9 dd. 05.04.2023 e' stata resa esecutiva la variazione n. 2 al Bilancio di previsione 2023-2025 mediante la quale sono stati variati i finanziamenti dell'intervento in oggetto, adeguando il PTLP 2023-2025 e gli stanziamenti di Bilancio alla previsione dei due stralci in argomento, prevedendo in tal modo le seguenti opere:

PNRR_M5C2.3_I3.1 – 20061 – IMPIANTO SPORTIVO INDOOR DI VIA FRAUSIN – I LOTTO - RIL. IVA – capitolo di spesa 20200611 (stanziamento complessivo euro 1.793.532,89 finanziato da contributo stato PNRR 1CS)

20061 - IMPIANTO SPORTIVO INDOOR DI VIA FRAUSIN - I LOTTO - RIL. IVA – capitolo di spesa 20200610 (stanziamento complessivo euro 850.000,00, di cui euro 350.000,00 finanziati con contributo regionale 1CR ed euro 500.000,00 con avanzo vincolato gi  finanziato con avanzo libero 4LIB);

23102 - IMPIANTO SPORTIVO INDOOR DI VIA FRAUSIN - II LOTTO - RIL.IVA – capitolo di spesa 20231020 (stanziamento complessivo di euro 1.500.000,00 finanziato da alienazioni 1A);

con la variazione nr. 6 al bilancio 2023-2025 (Determina 370/2023 del 31/7/2023) e' stata modificata la fonte di finanziamento dello stanziamento di euro 1.500.000,00 da alienazioni 1A a 4TIT - AVANZO VINCOLATO-Avanzo vincolato gi  finanziato con Alienazione di partecipazioni per l'opera 23102 Impianto Sportivo indoor di Via Frausin - II lotto;

Tenuto conto della peculiarita' e specificita' dell'intervento, si e' reso necessario procedere all'affidamento congiunto della progettazione definitiva ed esecutiva e l'esecuzione dei lavori (cd. Appalto integrato) ai sensi dell'articolo 48 comma 5 del D.L. 77/2021;

Vista la determinazione dirigenziale n. 838/2023 dd. 27.3.2023 con la quale e' stata avviata la procedura per la selezione dell'operatore economico cui affidare congiuntamente la progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento, quest'ultima suddivisa in due stralci, e l'esecuzione dei lavori del primo stralcio dell'intervento in oggetto, prevedente l'importo per lavori e servizi di progettazione pari ad euro 1.976.380,29 mediante una procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016;

Vista la determina dirigenziale 1851/2023 dd. 29.6.2023 con la quale l'appalto integrato e' stato aggiudicato all'operatore economico CP COSTRUZIONI SRL, P.IVA 01214830323, che ha offerto un ribasso complessivo dell'8,168% sull'importo posto a base di gara (pari ad

Responsabile del procedimento: ing. Elena Clio Pavan	Tel: 040675	E-mail: elena.clio.pavan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Diego Fabris	Tel: 040675	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Fabrizia Sergon	Tel: 040675	E-mail: fabrizia.sergon@comune.trieste.it	

Euro 1.932.174,52 al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 44.205,77) offrendo gli importi come di seguito indicati:

- per i lavori: euro 1.646.674,17 (compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso);
- per la progettazione definitiva: euro 93.574,48;
- per la progettazione esecutiva: euro 78.311,62;

e percio' per l'importo complessivo di euro 1.818.560,27 (IVA e oneri previdenziali esclusi);

Dato atto che con determinazione n. 2940 dd. 16.10.2023 la Stazione Appaltante ha provveduto ad esercitare l'opzione prevista dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara (art. 4.2 OPZIONI), e pertanto ad affidare all'aggiudicatario dei lavori del primo stralcio anche gli ulteriori lavori complementari del secondo stralcio di completamento per un importo a corpo ribassato di euro 1.080.047,00, cui vanno sommati gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 29.794,23, pertanto per un importo contrattuale pari a euro 1.220.825,35, di cui euro 110.984,12 per IVA al 10%;

Visto il contratto stipulato Rep. n./Racc. n. 107203 Prot. n. 22/1 - 2/23 in data 12.12.2023;

Considerato che per consentire ai progettisti incaricati dall'appaltatore, uniti nel RTP 9Q9 S.r.l (mandatario) / Studio Associato Architetti Luisa Movio / Michele Poletto / Tecnoing 545 Srl, di acquisire le necessarie relazioni geologiche e archeologiche funzionali alla redazione del progetto definitivo, e' risultato necessario procedere con la demolizione dei manufatti insistenti sull'area di intervento prodromiche alla bonifica bellica dell'area;

Atteso che, a tal fine, l'Ing. Alessandro Luci, incaricato dall'appaltatore, ha redatto il progetto di un primo stralcio funzionale dell'intervento consistente nella demolizione del fabbricato prospiciente la pubblica via, della tettoia posta all'interno e di alcuni altri manufatti, per un importo gia' stimato e approvato con il PFTE di Euro 147.045,00 al lordo del ribasso d'asta (e pertanto pari ad euro 135.034,36 al netto del ribasso offerto in sede di gara) + Euro 8.527,64 per oneri per la sicurezza;

Richiamata integralmente la determinazione dirigenziale n. 1207 dd. 31.03.2025 con la quale si e' provveduto ad approvare il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto;

Richiamata la determina dirigenziale n. 843 dd. 07.05.2025, con la quale si e' provveduto, per le ragioni ivi espresse, alla rettifica dei quadri economici di cui al progetto esecutivo approvato, nonche' ad affidare l'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione alla geom. Serena Scaravelli;

Considerato che è risultato necessario provvedere all'affidamento dell'incarico di direzione dei Lavori a soggetto esterno di comprovata esperienza e capacita' tecnica in quanto l'ing. Diego Fabris, provvisoriamente incaricato delle relative funzioni con det. Dir. n. 1207 d.d. 31.03.2025, risultava già impegnato nella gestione di altre opere pubbliche e

Responsabile del procedimento: ing. Elena Clio Pavan	Tel: 040675	E-mail: elena.clio.pavan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Diego Fabris	Tel: 040675	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Fabrizia Sergon	Tel: 040675	E-mail: fabrizia.sergon@comune.trieste.it	

considerata l'impossibilità, per le medesime ragioni, di demandare tale attività ad altro personale interno qualificato;

Dato atto che con determinazione dirigenziale 1406/2025 dd. 17.06.2025 è stato affidato l'incarico professionale per la direzione dei lavori allo Studio MADS & ASSOCIATI, per un importo complessivo di Euro 144.834,96 IVA ed oneri previdenziali compresi;

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 69 dd. 26.01.2026 si è provveduto ad affidare l'incarico di collaudatore tecnico amministrativo all'ing. Matteo Bordugo, della società COOPROGETTI S.C.R.L., per un importo complessivo di Euro 32.274,93 IVA ed oneri previdenziali compresi;

Considerato che la voce riferita al ribasso di gara risulta per Euro 51.075,37 già stanziata sul capitolo 20200610, mentre sul capitolo 20200611 verrà riscritto, a seguito dell'autorizzazione da parte del Ministero competente all'utilizzo della somma per una perizia di variante, l'importo di Euro 125.107,34 riferito alla quota ribasso finanziata con il contributo PNRR ridotta con DIM 2940/2023;

Dato atto che, trattandosi di intervento co-finanziato con contributo PNRR, con nota di data 13.01.2026, a firma del RUP ing. Elena Clio Pavan, si è proceduto a richiedere il nulla osta al Dipartimento per lo Sport, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Amministrazione Titolare), a procedere:

- all'utilizzo del ribasso di gara pari a € 281.854,00, al fine di realizzare ulteriori lavorazioni di completamento, residuali e funzionali alla sistemazione delle zone esterne e di connessione tra la costruenda palestra e quella esistente;
- ad accordare la proroga del termine fissato per l'ultimazione dei lavori (31/01/2026), nel rispetto del termine finale per la rendicontazione ed il collaudo delle opere realizzate entro il primo semestre 2026;

Dato atto che con successiva comunicazione trasmessa a mezzo pec dd. 16.01.2026 PROT. GEN. 2026/38303 PROT. CORR. N-OP 20061/215 - 2026/1850, l'Amministrazione Titolare ha rilasciato il proprio nulla osta all'approvazione di una perizia di variante n. 1 ammissibile ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. b del D.lgs. 50/2016, mediante utilizzo delle economie di gara per un totale di Euro 281.854,00 per la realizzazione di interventi migliorativi;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 605 d.d. 20.02.2026 con la quale si è proceduto ad approvare l'esito della fase di verifica e validazione della perizia di variante n. 1 al progetto esecutivo, come risultante dal Verbale di verifica e validazione 18.02.2026, controfirmato dai progettisti ai fini del contraddittorio e sottoscritto dal R.U.P. Ing. Elena Clio Pavan, conservato agli atti;

Dato atto che:

Responsabile del procedimento: ing. Elena Clio Pavan	Tel: 040675	E-mail: elena.clio.pavan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Diego Fabris	Tel: 040675	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Fabrizia Sergon	Tel: 040675	E-mail: fabrizia.sergon@comune.trieste.it	

con determina dirigenziale n. 616 d.d. 20.02.2026 si è proceduto all'approvazione della variante n. 1;

con Determina n. 711 dd. 27.02.2026 si è provveduto a concedere una proroga del termine di ultimazione dei lavori al 02.03.2026 afferenti al LOTTO I e LOTTO II;

con determina n. 733/2026, d.d. 2.03.2026 si è provveduto a concedere una proroga del termine di ultimazione dei lavori di 30 giorni;

con Delibera di Giunta n. 111 dd. 16.03.2026 si è provveduto ad approvare la perizia suppletiva di variante n.2 redatta dalla RTP 9Q9 S.r.l (mandatario) / Studio Associato Architetti Luisa Movio / Michele Poletto/ Tecnoing 545 Srl finanziata con fondi propri dell'Amministrazione per lavori extra ambito PNRR (CUP F95B26000050004), con la quale è stata concessa una proroga dei termini contrattuali al 31.05.2026 relativi al LOTTO DI COMPLETAMENTO;

in data 31.03.2026 il Direttore dei Lavori arch. Sergio Vesselli dello studio MADS ha decretato la sospensione dei lavori con verbale di sospensione inoltrato via pec (prot. GEN-GEN-2026-0073944-A)

con la citata determinazione dirigenziale n. 605 dd. 20.02.2026 e successiva det.dir. n. 616 dd. 20.02.2026 si è proceduto, per le motivazioni ivi richiamate, alla rettifica del QE di variante come di seguito riformulato:

QUADRO ECONOMICO VARIANTE N. 1

A) LAVORI variante (voce ribassata *)		
1. Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (*)		183.193,97
2. Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza		0,00
TOTALE A		183.193,97
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
1. Rilievi accertamenti e indagini – relazione geologica (esclusa CNPAIA e IVA)		0,00
2. Allacciamenti a pubblici servizi		28.895,91
3. Imprevisti		0,00
4. Fondo innovazione		0,00
5. Incentivi funzioni tecniche		0,00
6. Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto		19.555,45
7. Oneri per la redazione del progetto di fattibilità (esclusa CNPAIA e IVA)		0,00
8. Rimborso spese geologo (esente IVA)		0,00
9. Parere VVF (esente IVA)		0,00
10. Parere CONI (esente IVA)		0,00
11. Importo per la direzione lavori (esclusa CNPAIA e IVA)		13.173,94
Responsabile del procedimento: ing. Elena Clio Pavan	Tel: 040675	E-mail: elena.clio.pavan@comune.trieste.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Diego Fabris	Tel: 040675	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it
Adetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Fabrizia Sergon	Tel: 040675	E-mail: fabrizia.sergon@comune.trieste.it
Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it		

12. Importo per coordinamento della sicurezza in esecuzione (esclusa CNPAIA e IVA)	7.659,26
13. Importo per coordinamento della sicurezza in esecuzione – demolizioni (esclusa CNPAIA e IVA)	0,00
14. Importo per collaudo statico in corso d'opera (esclusa CNPAIA e IVA)	0,00
15. Importo per collaudo tecnico-amministrativo ed altri eventuali collaudi specialistici (esclusa CNPAIA e IVA)	3.953,75
16. Redazione variante urbanistica (esclusa CNPAIA e IVA)	0,00
17. CNPAIA su b1)+b7)+b11)+b12)+b13)+b14) +b15)	1.068,07
18. IVA 10% su a1) + a2)	18.319,40
19. IVA 22% su b1)+b7)+b11)+b12)+b13)+b14) +b15)+b17) compresa CNPAIA	5.688,11
TOTALE B	98.313,89
TOTALE A+B	281.507,86

Dato altresì atto che a seguito dell'approvazione della variante n. 1, di cui alla det.dir. 616/2026, il quadro complessivo dell'intervento risultava essere il seguente:

	C.O. 20061	C.O. 23102	Complessivo	Complessivo + PV1
A Lavori e progettazione				
A1 importo lavori	1.602.468,40	1.080.047,00	2.682.515,40	2.865.709,37
A2 oneri sicurezza	44.205,77	29.794,23	74.000,00	74.000,00
A3 progetto definitivo	93.574,48		93.574,48	93.574,48
A4 progetto esecutivo	78.311,62		78.311,62	78.311,62
Totale A	1.818.560,27	1.109.841,23	2.928.401,50	3.111.595,47
B SOMME A DISPOSIZIONE				0,00
B 1 IVA 10% su a1 + a2	164.667,42	110.984,12	275.651,54	293.970,94
B2 Cnpaia 4% e IVA 22% su a3 e a4	46.202,98		46.202,98	46.202,98
B3 incentivi funzioni tecniche 80% dell'1,8%	25.764,56	17.365,05	43.129,61	43.129,61
B4 Fondo per l'innovazione 20% (in proporzione tra le risorse complessive comunali di euro 433.388,00 che finanziano l'intervento e il totale di euro 2.525.733,53 proporzione del 17,16%)	1.105,23	4.341,26	5.446,49	5.446,49
B5 Spese tecniche (Cnpaia e IVA inclusi)	256.147,91	108.554,12	364.702,03	396.245,16
B.5.1 progetto di fattibilità tecnica economica	56.137,40		56.137,40	56.137,40
B.5.1 progetto di fattibilità tecnica economica (Cnpaia)	2.245,50		2.245,50	2.245,50
B.5.1 progetto di fattibilità tecnica economica (IVA)	12.844,24		12.844,24	12.844,24
B.5.2 Redazione relazione geologica (Cnpaia e IVA incl.)	1.015,04		1.015,04	1.015,04
B.5.3 Direzione Lavori MADS (Dim n. 1406/2025)	66.191,13	47.960,00	114.151,13	127.325,07
B.5.3 Direzione Lavori (Cnpaia)	2.647,65	1.918,40	4.566,05	5.093,01
B.5.3 Direzione Lavori IVA	15.144,53	10.973,25	26.117,78	29.131,98
B.5.4 Coordinamento sicurezza in fase esecutiva (Dim 843/2025)	28.321,85	27.689,71	56.011,56	63.670,82
B.5.4 Coordinamento sicurezza in fase esecutiva (Cnpaia)	1.416,09	1.384,49	2.800,58	3.183,54

Responsabile del procedimento: ing. Elena Clio Pavan	Tel: 040675	E-mail: elena.clio.pavan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Diego Fabris	Tel: 040675	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Fabrizia Sergon	Tel: 040675	E-mail: fabrizia.sergon@comune.trieste.it	

B.5.4 Coordinamento sicurezza in fase esecutiva IVA	6.542,35	6.396,32	12.938,67	14.707,96
B.5.5 Coordinamento sicurezza in fase esecutiva – demolizioni (Dim 587/2024)	5.931,05		5.931,05	5.931,05
B.5.5 Coordinamento sicurezza in fase esecutiva – demolizioni (Cnpaia)	296,55		296,55	296,55
B.5.5 Coordinamento sicurezza in fase esecutiva – demolizioni (IVA)	1.370,07		1.370,07	1.370,07
B.5.6 Redazione variante urbanistica (Cnpaia e IVA incl.)	17.095,58		17.095,58	17.095,58
B.5.7 Collaudo statico in corso d'opera (Dim n. 2195/2024)	14.900,62		14.900,62	14.900,62
B.5.7 Collaudo statico in corso d'opera (Cnpaia)	596,02		596,02	596,02
B.5.7 Collaudo statico in corso d'opera (IVA incl.)	3.409,26		3.409,26	3.409,26
B.5.8 Verifiche e collaudi	15.797,35	9.640,02	25.437,37	29.391,12
B.5.8 Verifiche e collaudi (Cnpaia)	632,00	385,49	1.017,49	1.175,64
B.5.8 Verifiche e collaudi (IVA)	3.613,63	2.206,44	5.820,07	6.724,69
B6 Rimborso spese geologico (esente IVA)	100,00		100,00	100,00
B7 Parere VVF	200,00		200,00	200,00
B8 Parere CONI	588,00		588,00	588,00
B9 Allacciamenti a pubblici servizi		15.000,00	15.000,00	43.895,91
B10 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto		5.000,00	5.000,00	24.555,45
B11 Caratterizzazione, imprevisti, Consulenze, Comitati Paritetici	36.214,45	23.242,93	59.457,38	59.457,38
Totale B	530.990,55	284.487,48	815.478,03	913.791,92
Totale A+B	2.349.550,82	1.394.328,71	3.743.879,53	4.025.387,39
RIBASSO DI GARA	176.182,71	105.671,29	281.854,00	346,14
Totale complessivo	2.525.733,53	1.500.000,00	4.025.733,53	4.025.733,53
C) Progetto iniziale ampliamento impianto Felluga				
C.1) Spese tecniche Progetto iniziale ampliamento impianto Felluga	117.799,36		117.799,36	117.799,36
Totale C	117.799,36		117.799,36	117.799,36

Rilevato che si rende necessario procedere alla realizzazione, nell'ambito dell'intervento principale, di alcune lavorazioni integrative già incluse nella perizia di variante n. 2 precedentemente approvata (dalla quale verranno stralciate con successivo provvedimento) in sostituzione di altre che a loro volta, ora stralciate dalla variante n. 1, confluiranno nelle lavorazioni extra ambito PNRR (CUP F95B26000050004);

Considerato che il RUP ha pertanto autorizzato il Direttore dei Lavori arch. Sergio Vesselli dello studio MADS&Associati a procedere alla redazione di una perizia di variante n. 3 ammissibile ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. b) e comma 2, lett. a) e b), che lasci invariate le caratteristiche funzionali, tecniche e prestazioni dell'opera nel suo complesso e non alteri in alcun modo la natura generale e complessiva del contratto;

Visti gli elaborati di variante progettuale consegnati dal Direttore dei Lavori arch. Sergio

Responsabile del procedimento: ing. Elena Clio Pavan	Tel: 040675	E-mail: elena.clio.pavan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Diego Fabris	Tel: 040675	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Fabrizia Sergon	Tel: 040675	E-mail: fabrizia.sergon@comune.trieste.it	

Vesselli dello studio MADS&Associati in data 20.04.2026;

Dato atto che le lavorazioni aggiuntive previste nella variante di progetto sono compensate dalle lavorazioni stralciate, tanto da avere una riduzione dell'importo dei lavori di 154,98 Euro;

Dato altresì atto che per la realizzazione delle suddette lavorazioni di variante si ritiene di non concedere tempi aggiuntivi proprio in quanto trattasi di opere che si compensano con quelle stralciate;

Considerata dunque la necessità di eseguire nuove lavorazioni non previste nell'elenco prezzi a contratto;

Visto il verbale di concordamento nuovi prezzi relativo alla variante n. 3, allegato alla presente determinazione ai fini dell'approvazione di 35 nuovi prezzi al lordo del ribasso d'asta del 8,168%, come dettagliato nello stesso verbale sottoscritto dal rappresentante dell'appaltatore CP COSTRUZIONI SRL, dalla Direzione Lavori studio MADS & ASSOCIATI, e dal RUP ing. Elena Clio Pavan in uno con il presente provvedimento;

Dato atto che il Quadro Economico dell'intervento, aggiornato alla perizia di variante n. 3 del Progetto esecutivo, risulta formulato nei seguenti termini:

	C.O. 20061	C.O. 23102	Complessivo	Complessivo + PV1	Complessivo + PV1 + PV3
A Lavori e progettazione					
A1 importo lavori	1.602.468,40	1.080.047,00	2.682.515,40	2.865.709,37	2865554,39
A2 oneri sicurezza	44.205,77	29.794,23	74.000,00	74.000,00	74.000,00
A3 progetto definitivo	93.574,48		93.574,48	93.574,48	93.574,48
A4 progetto esecutivo	78.311,62		78.311,62	78.311,62	78.311,62
Totale A	1.818.560,27	1.109.841,23	2.928.401,50	3.111.595,47	3111440,49
B SOMME A DISPOSIZIONE					
B 1 IVA 10% su a1 + a2	164.667,42	110.984,12	275.651,54	293.970,94	293955,44
B2 Cnpaia 4% e IVA 22% su a3 e a4	46.202,98		46.202,98	46.202,98	46.202,98
B3 incentivi funzioni tecniche 80% dell'1,8%	25.764,56	17.365,05	43.129,61	43.129,61	43.129,61
B4 Fondo per l'innovazione 20% (in proporzione tra le risorse complessive comunali di euro 433.388,00 che finanziano l'intervento e il totale di euro 2.525.733,53 proporzione del 17,16%)	1.105,23	4.341,26	5.446,49	5.446,49	5.446,49
B.5.1 progetto di fattibilità tecnica economica	56.137,40		56.137,40	56.137,40	56.137,40
B.5.1 progetto di fattibilità tecnica economica (Cnpaia)	2.245,50		2.245,50	2.245,50	2.245,50
B.5.1 progetto di fattibilità tecnica economica (IVA)	12.844,24		12.844,24	12.844,24	12.844,24
B.5.2 Redazione relazione geologica (Cnpaia e IVA incl.)	1.015,04		1.015,04	1.015,04	1.015,04
B.5.3 Direzione Lavori MADS (Dim n.	66.191,13	47.960,00	114.151,13	127.325,07	127.325,07
Responsabile del procedimento: ing. Elena Clio Pavan		Tel: 040675		E-mail: elena.clio.pavan@comune.trieste.it	
Responsabile dell'istruttoria: ing. Diego Fabris		Tel: 040675		E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Fabrizia Sergon		Tel: 040675		E-mail: fabrizia.sergon@comune.trieste.it	
Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it					

1406/2025)					
B.5.3 Direzione Lavori (Cnpaia)	2.647,65	1.918,40	4.566,05	5.093,01	5.093,01
B.5.3 Direzione Lavori IVA	15.144,53	10.973,25	26.117,78	29.131,98	29.131,98
B.5.4 Coordinamento sicurezza in fase esecutiva (Dim 843/2025)	28.321,85	27.689,71	56.011,56	63.670,82	63.670,82
B.5.4 Coordinamento sicurezza in fase esecutiva (Cnpaia)	1.416,09	1.384,49	2.800,58	3.183,54	3.183,54
B.5.4 Coordinamento sicurezza in fase esecutiva IVA	6.542,35	6.396,32	12.938,67	14.707,96	14.707,96
B.5.5 Coordinamento sicurezza in fase esecutiva – demolizioni (Dim 587/2024)	5.931,05		5.931,05	5.931,05	5.931,05
B.5.5 Coordinamento sicurezza in fase esecutiva – demolizioni (Cnpaia)	296,55		296,55	296,55	296,55
B.5.5 Coordinamento sicurezza in fase esecutiva – demolizioni (IVA)	1.370,07		1.370,07	1.370,07	1.370,07
B.5.6 Redazione variante urbanistica (Cnpaia e IVA incl.)	17.095,58		17.095,58	17.095,58	17.095,58
B.5.7 Collaudo statico in corso d'opera (Dim n. 2195/2024)	14.900,62		14.900,62	14.900,62	14.900,62
B.5.7 Collaudo statico in corso d'opera (Cnpaia)	596,02		596,02	596,02	596,02
B.5.7 Collaudo statico in corso d'opera (IVA incl.)	3.409,26		3.409,26	3.409,26	3.409,26
B.5.8 Verifiche e collaudi	15.797,35	9.640,02	25.437,37	29.391,12	29.391,12
B.5.8 Verifiche e collaudi (Cnpaia)	632,00	385,49	1.017,49	1.175,64	1.175,64
B.5.8 Verifiche e collaudi (IVA)	3.613,63	2.206,44	5.820,07	6.724,69	6.724,69
B6 Rimborso spese geologico (esente IVA)	100,00		100,00	100,00	100,00
B7 Parere VVF	200,00		200,00	200,00	200,00
B8 Parere CONI	588,00		588,00	588,00	588,00
B9 Allacciamenti a pubblici servizi		15.000,00	15.000,00	43.895,91	43.895,91
B10 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto		5.000,00	5.000,00	24.555,45	24.555,45
B11 Caratterizzazione, imprevisti, Consulenze, Comitati Paritetici	36.214,45	23.242,93	59.457,38	59.457,38	59.457,38
Totale B	530.990,55	284.487,48	815.478,03	913.791,92	913.776,42
Totale A+B	2.349.550,82	1.394.328,71	3.743.879,53	4.025.387,39	4.025.216,91
RIBASSO DI GARA	176.182,71	105.671,29	281.854,00	346,14	516,62
Totale complessivo	2.525.733,53	1.500.000,00	4.025.733,53	4.025.733,53	4.025.733,53
C) Progetto iniziale ampliamento impianto Felluga					
C.1) Spese tecniche Progetto iniziale ampliamento impianto Felluga	117.799,36		117.799,36	117.799,36	117.799,36
Totale C	117.799,36		117.799,36	117.799,36	117.799,36

Atteso che:

le seguenti due prenotazioni riferite al ribasso di gara:

Responsabile del procedimento: ing. Elena Clio Pavan	Tel: 040675	E-mail: elena.clio.pavan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Diego Fabris	Tel: 040675	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Fabrizia Sergon	Tel: 040675	E-mail: fabrizia.sergon@comune.trieste.it	

- prenotazione n. 33038/2023 per Euro 51.075,37 CAPITOLO 20200610
- prenotazione n. 34764/2023 per Euro 105.671,29 CAPITOLO 20231020

non risultavano nell'avanzo vincolato presunto e risulteranno applicabili dopo l'approvazione del rendiconto di gestione dell'Ente;

Dato atto altresì che l'ulteriore voce del ribasso di gara dell'importo pari ad Euro 125.107,34 finanziato con il contributo PNRR, è stata ristanziata con la variazione di bilancio n.2 di cui alla deliberazione consiliare n. 12 del 30 marzo 2026, con stanziamento pari entrata e pari spesa, al capitolo dell'opera 20200611;

Dato atto che con email dd. 19.02.2026 il Direttore del Dipartimento Servizi finanziari Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche ha autorizzato ad impegnare l'importo complessivo pari al ribasso di gara di euro 281.854,00 sul capitolo 1052500 "MANUTENZ. STRAORD.,FORNITURA,POSA IN OPERA,ACQUISTI IMMOB. ADIBITI AD USO PUBBLICO PER FAR FRONTE A SITUAZIONI IMPREVISTE E URGENTI DEL DIP. SERV FINANZ,TRIBUTI,PARTECIP.,ATT.TA' ECONOM.-RIL.IVA", con fonte di finanziamento 1TIT "Alienazione di partecipazioni", anticipando pertanto le risorse finanziarie con un capitolo di bilancio diverso dal capitolo dell'opera, fermo restando che tale importo verrà successivamente restituito nella prima variazione di bilancio utile;

Atteso inoltre che, ai sensi delle nuove disposizioni in materia di armonizzazione contabile di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., l'importo corrispondente al ribasso di gara (nel caso di specie, di affidamento dei lavori) pari ad Euro 516,62 (IVA compr.) viene prenotato con il presente provvedimento e potrà essere utilizzato mediante adozione di apposito successivo provvedimento;

Ritenuto pertanto necessario procedere con il presente provvedimento all'aggiornamento degli impegni e delle prenotazioni di spesa conseguenti all'approvazione della perizia di variante n. 3, di seguito specificate, necessarie per rendere la situazione contabile dell'intervento coerente con il quadro economico aggiornato:

- 1) riduzione dell'impegno n. 16583/2026 al cap. 1052500 per euro 170,48 (lavori + iva)
- 2) prenotazione al cap. 1052500 per euro 516,62 (ribasso di gara iva compr.)

Dato atto che:

con Deliberazione Consiliare n. 53 dd. 18.12.2025, è stato approvato il Bilancio di previsione 2026 – 2028 ed il documento unico di programmazione (DUP), periodo 2026 – 2028;

con Delibera Giuntale n. 667 del 30.12.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione 2026 – 2028;

Responsabile del procedimento: ing. Elena Clio Pavan	Tel: 040675	E-mail: elena.clio.pavan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Diego Fabris	Tel: 040675	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Fabrizia Sergon	Tel: 040675	E-mail: fabrizia.sergon@comune.trieste.it	

con Deliberazione Giuntale n. 31 del 26.01.2026, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026 – 2028 ai sensi dell'art.6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021;

ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.-TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

Visto lo Statuto del Comune di Trieste, ed in particolare l'art. 131, recante le attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno ed interno;

Dato atto che per l’opera in questione le funzioni di Responsabile unico del progetto di cui all’art. 15 del d.lgs. 36/2023 sono svolte dalla Dirigente del servizio ing. Elena Clio Pavan;

Accertato che la sottoscritta Dirigente ing. Elena Clio Pavan nel procedimento di cui trattasi, dichiara, con il presente atto, di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

- di approvare, per i motivi specificati in premessa che qui si intendono integralmente richiamati, la perizia suppletiva n.3 ammissibile ai sensi dell' art. 106, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, lettera b) e comma 2, lettere a) e b) relativa all'intervento denominato: *Codice opera 20061 PNRR_M5C2.3_I3.1 20061 IMPIANTO SPORTIVO INDOOR DI VIA FRAUSIN I LOTTO. Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU. Codice opera 23102 - IMPIANTO SPORTIVO INDOOR DI VIA FRAUSIN - II LOTTO*, costituita dai seguenti elaborati, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale:
20061_Frausin_CME PSV3_signed-signed
20061_Frausin_NP PSV3_signed-signed
20061_Frausin_QUADRO RAFFRONTATO PSV3_signed-signed
FRAUSIN_VERBALE NP_VAR 3-signed_signed
- di approvare il verbale di concordamento di n. 35 nuovi prezzi, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, sottoscritto dal rappresentante dell'appaltatore CP COSTRUZIONI SRL, dalla Direzione Lavori

Responsabile del procedimento: ing. Elena Clio Pavan	Tel: 040675	E-mail: elena.clio.pavan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Diego Fabris	Tel: 040675	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Fabrizia Sergon	Tel: 040675	E-mail: fabrizia.sergon@comune.trieste.it	

studio MADS & ASSOCIATI, e dal RUP ing. Elena Clio Pavan in uno con il presente provvedimento;

3. di dare atto che le lavorazioni aggiuntive previste nella variante di progetto sono compensate dalle lavorazioni stralciate, comportando una riduzione dell'importo delle lavorazioni ammontante ad euro 154,98 cui somma l'IVA al 10% per un importo in riduzione complessivamente pari ad euro 170,48;
4. di dare atto che il Quadro Economico dell'intervento (I e II LOTTO, rispettivamente CUP C.O. 20061: F95B22000170003 e CUP C.O. 23102: F95B23000110004), aggiornato alla perizia di variante n. 3 del Progetto esecutivo, risulta formulato nei seguenti termini:

	C.O. 20061	C.O. 23102	Complessivo	Complessivo + PV1	Complessivo + PV1 + PV3
A Lavori e progettazione					
A1 importo lavori	1.602.468,40	1.080.047,00	2.682.515,40	2.865.709,37	2865554,39
A2 oneri sicurezza	44.205,77	29.794,23	74.000,00	74.000,00	74.000,00
A3 progetto definitivo	93.574,48		93.574,48	93.574,48	93.574,48
A4 progetto esecutivo	78.311,62		78.311,62	78.311,62	78.311,62
Totale A	1.818.560,27	1.109.841,23	2.928.401,50	3.111.595,47	3111440,49
B SOMME A DISPOSIZIONE					
B 1 IVA 10% su a1 + a2	164.667,42	110.984,12	275.651,54	293.970,94	293955,44
B2 Cnpaia 4% e IVA 22% su a3 e a4	46.202,98		46.202,98	46.202,98	46.202,98
B3 incentivi funzioni tecniche 80% dell'1,8%	25.764,56	17.365,05	43.129,61	43.129,61	43.129,61
B4 Fondo per l'innovazione 20% (in proporzione tra le risorse complessive comunali di euro 433.388,00 che finanziano l'intervento e il totale di euro 2.525.733,53 proporzione del 17,16%)	1.105,23	4.341,26	5.446,49	5.446,49	5.446,49
B.5.1 progetto di fattibilità tecnica economica	56.137,40		56.137,40	56.137,40	56.137,40
B.5.1 progetto di fattibilità tecnica economica (Cnpaia)	2.245,50		2.245,50	2.245,50	2.245,50
B.5.1 progetto di fattibilità tecnica economica (IVA)	12.844,24		12.844,24	12.844,24	12.844,24
B.5.2 Redazione relazione geologica (Cnpaia e IVA incl.)	1.015,04		1.015,04	1.015,04	1.015,04
B.5.3 Direzione Lavori MADS (Dim n. 1406/2025)	66.191,13	47.960,00	114.151,13	127.325,07	127.325,07
B.5.3 Direzione Lavori (Cnpaia)	2.647,65	1.918,40	4.566,05	5.093,01	5.093,01
B.5.3 Direzione Lavori IVA	15.144,53	10.973,25	26.117,78	29.131,98	29.131,98
B.5.4 Coordinamento sicurezza in fase esecutiva (Dim 843/2025)	28.321,85	27.689,71	56.011,56	63.670,82	63.670,82

Responsabile del procedimento: ing. Elena Clio Pavan	Tel: 040675	E-mail: elena.clio.pavan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Diego Fabris	Tel: 040675	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Fabrizia Sergon	Tel: 040675	E-mail: fabrizia.sergon@comune.trieste.it	

B.5.4 Coordinamento sicurezza in fase esecutiva (Cnpaia)	1.416,09	1.384,49	2.800,58	3.183,54	3.183,54
B.5.4 Coordinamento sicurezza in fase esecutiva IVA	6.542,35	6.396,32	12.938,67	14.707,96	14.707,96
B.5.5 Coordinamento sicurezza in fase esecutiva – demolizioni (Dim 587/2024)	5.931,05		5.931,05	5.931,05	5.931,05
B.5.5 Coordinamento sicurezza in fase esecutiva – demolizioni (Cnpaia)	296,55		296,55	296,55	296,55
B.5.5 Coordinamento sicurezza in fase esecutiva – demolizioni (IVA)	1.370,07		1.370,07	1.370,07	1.370,07
B.5.6 Redazione variante urbanistica (Cnpaia e IVA incl.)	17.095,58		17.095,58	17.095,58	17.095,58
B.5.7 Collaudo statico in corso d'opera (Dim n. 2195/2024)	14.900,62		14.900,62	14.900,62	14.900,62
B.5.7 Collaudo statico in corso d'opera (Cnpaia)	596,02		596,02	596,02	596,02
B.5.7 Collaudo statico in corso d'opera (IVA incl.)	3.409,26		3.409,26	3.409,26	3.409,26
B.5.8 Verifiche e collaudi	15.797,35	9.640,02	25.437,37	29.391,12	29.391,12
B.5.8 Verifiche e collaudi (Cnpaia)	632,00	385,49	1.017,49	1.175,64	1.175,64
B.5.8 Verifiche e collaudi (IVA)	3.613,63	2.206,44	5.820,07	6.724,69	6.724,69
B6 Rimborso spese geologico (esente IVA)	100,00		100,00	100,00	100,00
B7 Parere VVF	200,00		200,00	200,00	200,00
B8 Parere CONI	588,00		588,00	588,00	588,00
B9 Allacciamenti a pubblici servizi		15.000,00	15.000,00	43.895,91	43.895,91
B10 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto		5.000,00	5.000,00	24.555,45	24.555,45
B11 Caratterizzazione, imprevisti, Consulenze, Comitati Paritetici	36.214,45	23.242,93	59.457,38	59.457,38	59.457,38
Totale B	530.990,55	284.487,48	815.478,03	913.791,92	913.776,42
Totale A+B	2.349.550,82	1.394.328,71	3.743.879,53	4.025.387,39	4.025.216,91
RIBASSO DI GARA	176.182,71	105.671,29	281.854,00	346,14	516,62
Totale complessivo	2.525.733,53	1.500.000,00	4.025.733,53	4.025.733,53	4.025.733,53
C) Progetto iniziale ampliamento impianto Felluga					
C.1) Spese tecniche Progetto iniziale ampliamento impianto Felluga	117.799,36		117.799,36	117.799,36	117.799,36
Totale C	117.799,36		117.799,36	117.799,36	117.799,36

5. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati :

Anno	Impegno/Pren.	Sub	Descrizione	Cap	Importo	Segno Variazion e	Note
2026	20260016583	0	20061 PNRR Impianto sportivo indoor via Frausin - lavori PV1 + IVA CP	0105250 0	170,48	-	

Responsabile del procedimento: ing. Elena Clio Pavan	Tel: 040675	E-mail: elena.clio.pavan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Diego Fabris	Tel: 040675	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Fabrizia Sergon	Tel: 040675	E-mail: fabrizia.sergon@comune.trieste.it	

			COSTRUZIONI SRL - Fin Alien pa				
--	--	--	-----------------------------------	--	--	--	--

6. di prenotare la spesa complessiva di euro 516,62 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2026	01052 500	MANUTENZ. STRAORD.,FORN ITURA.,POSA IN OPERA,ACQUIST I IMMOB. ADIBITI AD USO PUBBLICO PER FAR FRONTE A SITUAZIONI IMPREVISTE E URGENTI DEL DIP. SERV FINANZ,TRIBUTI, PARTECIP.,ATT.TA ' ECONOM.- RIL.IVA	02836	U.2.02.01 .09.016	00009	09002	N	516,62	c.o. 20061 PNRR Impianto sportivo indoor di Via frausin - ribasso di gara

7. di dare atto che, ai sensi delle nuove disposizioni in materia di armonizzazione contabile di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., l'importo corrispondente al ribasso di gara (nel caso di specie, di affidamento dei lavori) pari ad Euro 16,26 (IVA compr.) viene prenotato con il presente provvedimento e potrà essere utilizzato mediante adozione di apposito successivo provvedimento;

8. di dare atto che per l'opera in questione le funzioni di Responsabile unico del progetto di cui all'art. 15 del d.lgs. 36/2023 sono svolte dalla Dirigente del servizio ing. Elena Clio Pavan;

9. di dichiarare che la sottoscritta Dirigente ing. Elena Clio Pavan nel procedimento di cui trattasi non si trova in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale;

10. di dare atto che:

con Deliberazione Consiliare n. 53 dd. 18.12.2025, è stato approvato il Bilancio di previsione 2026 – 2028 ed il documento unico di programmazione (DUP), periodo 2026 – 2028;

con Delibera Giuntale n. 667 del 30.12.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione 2026 – 2028;

con Deliberazione Giuntale n. 31 del 26.01.2026, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026 – 2028 ai sensi dell'art.6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n.

Responsabile del procedimento: ing. Elena Clio Pavan	Tel: 040675	E-mail: elena.clio.pavan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Diego Fabris	Tel: 040675	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Fabrizia Sergon	Tel: 040675	E-mail: fabrizia.sergon@comune.trieste.it	

113/2021;

ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.-TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento e compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

il presente provvedimento non comporta oneri di gestione diretti o indotti.

Allegati:

20061_Frausin_CME PSV3_signed-signed.pdf

20061_Frausin_NP PSV3_signed-signed.pdf

20061_Frausin_QUADRO RAFFRONTATO PSV3_signed-signed.pdf

FRAUSIN_VERBALE NP_VAR 3-signed_signed.pdf

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
ing. Elena Clio Pavan

Trieste, vedi data firma digitale	Documento sottoscritto con firma digitale (ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
-----------------------------------	---

Responsabile del procedimento: ing. Elena Clio Pavan	Tel: 040675	E-mail: elena.clio.pavan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Diego Fabris	Tel: 040675	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Fabrizia Sergon	Tel: 040675	E-mail: fabrizia.sergon@comune.trieste.it	

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ELENA CLIO PAVAN
CODICE FISCALE: *****
DATA FIRMA: 29/04/2026 17:40:05

NOME: ELENA CLIO PAVAN
CODICE FISCALE: *****
DATA FIRMA: 29/04/2026 17:44:00