



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELLA
CULTURA



DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

REG. DET. DIR. N. 776 / 2025

Prot. Corr. N-OP-22142/210-2025/3354

OGGETTO: Cod. opera 22142 - PNRR_M1C3_I1.2 Rimozione delle barriere fisiche e cognitive Museo Revoltella. Proposta di intervento per la rimozione delle barriere fisiche e cognitive nel museo Revoltella Galleria d'arte Moderna. Determinazione di approvazione della Perizia Suppletiva di Variante n.2.

CUP: F97B22000690006

CIG A042F55827

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
Responsabile Unico del Procedimento

VISTI E RICHIAMATI:

il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

il decreto - legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

l'Avviso pubblico di data 10/05/2022 del Ministero della Cultura per la presentazione di Proposte progettuali di intervento per la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della cultura pubblici non appartenenti al Ministero della Cultura, da finanziare nell'ambito del PNRR Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione" Componente 3 - Cultura 4.0 (M1C3-3) Investimento 1.2 *"Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e*

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barabara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Rosa Vitanza	Tel: 040 675 4340	E-mail: rosa.vitanza@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Teresa Lapi	Tel: 040 675 8360	E-mail: teresa.lapi@comune.trieste.it	

partecipazione alla cultura” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU (DG-MU 06/05/2022 DECRETO 487);

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 352 dd. 03 agosto 2022 con la quale si autorizzava gli uffici del Servizio Edilizia Pubblica del Dipartimento Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio a partecipare all’avviso pubblico summenzionato e contestualmente si approvava il progetto di fattibilità tecnico economica denominato “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive nel museo Revoltella”

il Decreto 1502 dd 21/12/2022 del Ministero della Cultura, Direzione Generale Musei di Approvazione delle graduatorie di cui all’Avviso pubblico per la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della cultura pubblici non appartenenti al Ministero della Cultura, da finanziare nell’ambito del PNRR (DG-MU 21/12/2022 DECRETO 1502);

il Decreto 62 dd 26/01/2023 del Ministero della Cultura, Direzione Generale Musei (DG-MU 26/01/2023 DECRETO 62) di rettifica del Decreto 1502 dd 21/12/2022;

gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

gli obblighi di rispettare il principio DNSH e i principi trasversali previsti dal PNRR;

DATO ATTO CHE:

il Ministero della Cultura – Direzione Generale Musei, con Decreto n.156 del Direttore Generale dd.21.02.2023 ha assegnato al progetto in epigrafe risorse economiche per Euro 369.165,20 nell’ambito del PNRR - Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione”, Investimento 1.2 “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura” finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU;

il finanziamento di Euro 130.834,80, pari alla differenza tra il totale del quadro economico ed il finanziamento del MIC, è stato assicurato dall’Amministrazione Comunale (finanziamento 6ACC capitolo 20221421);

la realizzazione dell’intervento è stata affidata alla Direzione del Servizio Edilizia Pubblica;

RICHIAMATO l’Atto D’Obbligo connesso all’accettazione del finanziamento concesso dalla Delibera di Giunta n.156 del 21.02.2023 per il progetto “Proposta di intervento per la rimozione delle barriere fisiche e cognitive nel Museo Revoltella – Galleria d’Arte Moderna” – CUP F97B22000690006 inviato con Nota MIC|MIC_DG-MU_STAFF_DG|31/05/2023|0010668-P e acquisito agli atti con Prot. NOP/2022142/6 sez. 0006539 che deve qui intendersi richiamato in tutti i suoi contenuti e obblighi, compresi gli allegati A e B allo stesso

DATO ATTO CHE:

è stato individuato, quale RUP dell’intervento in oggetto l’arch. Barbara Gentilini, Direttore del Servizio Edilizia Pubblica;

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barabara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Rosa Vitanza	Tel: 040 675 4340	E-mail: rosa.vitanza@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Teresa Lapi	Tel: 040 675 8360	E-mail: teresa.lapi@comune.trieste.it	

il progettista incaricato con determina 1796 del 27/06/2023, arch. Andrea Benedetti ha redatto il Progetto Definitivo;

con determinazione dirigenziale n. 3831/2023 dd 26/10/2023, il Responsabile Unico del Progetto - Direttore del Servizio Edilizia Pubblica, arch. Barbara Gentilini ha dato atto della conclusione positiva della Conferenza di Servizi Decisoria sul Progetto Definitivo, acquisendo i pareri pervenuti e depositati in Atti;

il Progetto Definitivo è stato verificato (PROT CORR N-OP 22142/33 - 2023/13494) e validato (PROT CORR N-OP 22142/34 - 2023/ 13497) dal Responsabile Unico del Progetto in data 06/11/2023 come risulta dai Verbali depositati in Atti;

il Progetto Definitivo dell'intervento è stato approvato con Deliberazione Giuntale n. 527 dd 09.11.2023 dichiarata immediatamente eseguibile;

il Progetto Esecutivo - redatto dall'arch. Andrea Benedetti, incaricato con Determinazione dirigenziale n. 1796 del 27/06/2023 - è stato verificato (PROT. CORR NOP22142/53-2023/15978) e validato (PROT. CORR NOP22142/54-2023/16023) dal Responsabile Unico del Progetto in data 20/12/2023 come risulta dai Verbali depositati in Atti;

il Progetto Esecutivo è stato approvato con Determinazione Dirigenziale 4744/2023 dd. 21.12.2023;

a seguito di procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. b) del D. L. n. 76/2020 conv. L. n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D. L. n. 77/2021, conv. L. n.108/2021, indetta con Determinazione Dirigenziale n. 4069/2023 dd. 28/12/2023, i lavori sono stati affidati alla Impresa ROSSO SRL di Trieste con Determinazione Dirigenziale n. 825 dd. 02/05/2024;

successivamente all'approvazione del Progetto Esecutivo e all'affidamento dei Lavori, stante l'incremento del numero di visitatori costantemente registrato presso il Museo Revoltella (determinato anche dal grande riscontro di pubblico delle mostre allestite), è emersa l'esigenza di apportare alcune modifiche al progetto stesso, al fine di migliorare l'accessibilità e la fruibilità dei luoghi;

i lavori sono stati consegnati in data 01/08/2024, come risulta dal Verbale (PG 2024/175871 PROT. CORR NOP22142/77-2024/9343) depositato in Atti;

in data 09.08.2024 (PROT.GEN 2024/181104 PROT. CORR NOP22142/80-2024/9652) il RUP ha autorizzato il Direttore dei Lavori, arch. Andrea Benedetti, incaricato con determinazione dirigenziale n. 1796 dd 27/06/2023, a redigere la Perizia Suppletiva di Variante n.1;

gli elaborati della PSV1 sono stati sottoposti all'esame della Conferenza di Servizi - indetta dal Responsabile Unico di Progetto con nota pec dd. 22/08/2024, PG 2024/187751 PROT. CORR NOP22142/85-2024/9994 - il cui esito positivo è stato recepito dal RUP con Determinazione dirigenziale n. 3751/2024 dd. 16.10.2024;

la PSV1 è stata verificata e validata dal RUP in data 04/11/2024, come risulta da Verbali conservati in atti e dal successivo provvedimento di validazione (Determinazione dirigenziale n. 4002/2024 dd. 05.11.2024) e approvata con

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barabara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Rosa Vitanza	Tel: 040 675 4340	E-mail:rosa.vitanza@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Teresa Lapi	Tel: 040 675 8360	E-mail: teresa.lapi@comune.trieste.it	

Determinazione dirigenziale n. 3239/2024 dd. 19.11.2024;

il Quadro Economico della Perizia di Variante n.1, approvato con la summenzionata Determinazione dirigenziale n. 3239/2024 dd. 19.11.2024, era il seguente:

A) LAVORI		
1)	Lavori	€ 292.313,28
2)	Oneri per la sicurezza	€ 10.541,94
3)	PSV1 (con ribasso del 6,79 %)	€ 60.412,37
Totale A)		€ 363.267,59
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1.1	IVA 22% su IVA 22% su Euro 5.169,11 (segnaletica + relativi oneri)	€ 1.137,20
B.1.2	IVA 4% su Euro 294.788,02 (rimozione barriere + relativi oneri)	€ 11.791,52
B.1.3	IVA 10% su Euro 2.898,00 (restauro portone + relativi oneri)	€ 289,81
B.1.4	IVA 4% su importo PSV1 (eliminazione barriere)	€ 2.416,49
B.1	Totale IVA	€ 15.635,03
B.2	Aggiornamento APP (IVA compresa)	€ 16.000,00
B.3	Spese tecniche (oneri previdenziali e IVA compresi)	€ 94.741,81
B.4	Spese tecniche PSV1 (oneri previdenziali e IVA compresi)	€ 1.903,20
B.5	Incentivi	€ 5.186,39
B.6	Fondo innovazione	€ 339,28
B.7	Imprevisti e Accantonamenti per revisione prezzi, consulenze, varie	€ 2.926,71
Totale B)		€ 136.732,41
Ribasso		€ 0,00
TOTALE		€ 500.000,00

in data 27/12/2024 a mezzo pec (GEN-GEN-2024-284655 PROT CORR NOP22142/135-

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barabara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Rosa Vitanza	Tel: 040 675 4340	E-mail: rosa.vitanza@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Teresa Lapi	Tel: 040 675 8360	E-mail: teresa.lapi@comune.trieste.it	

2024/15545), il Direttore dei lavori, arch. Andrea Benedetti, ha fatto pervenire richiesta di redazione della Perizia Suppletiva di Variante n.2, ai sensi dell'art.120, comma 1, lettera c) e comma 2 del Codice degli Appalti (DL 36/2023);

in data 27/01/2025 (PROT GEN 2025/19334 PROT CORR NOP22142/141-2025/828) il RUP ha autorizzato il Direttore dei Lavori, arch. Andrea Benedetti, a redigere la Perizia Suppletiva di Variante n.2;

la PSV2 ha ad oggetto questioni prettamente tecniche emerse nel corso delle lavorazioni: 1) necessità di realizzazione di un'intercapedine areata al di sotto del nuovo solaio dei servizi igienici emersa in seguito alla demolizione del pavimento esistente; 2) sostituzione di tubazioni dell'impianto di riscaldamento messe in luce dalle demolizioni; 3) sostituzione dei radiatori; 4) montaggio di un boiler per garantire sufficiente acqua calda; 5) pitturazione della piattaforma al piano terra a fini estetici; 6) soluzioni alternative all'utilizzo della canna fumaria (risultata edilmente interrotta) per garantire la ventilazione dei servizi igienici; 7) integrazione della struttura portante delle controsoffittature dei bagni e del locale destinato alla collocazione degli armadietti con sistemi di tenuta antisismica; 8) predisposizione di una protezione particolare e maggiormente estesa dell'area di cantiere in modo da proteggere la presenza di opere d'arte rispetto alle quali i curatori del museo hanno escluso la possibilità di temporaneo spostamento;

parallelamente alle modifiche da apportare per ragioni di natura tecnica, la PSV2 individua interventi non più da eseguire per ragioni di tipo organizzativo degli spazi museali: 1) predisposizione del bookshop temporaneo non più necessaria allo stato attuale; 2) rimodulazione della segnaletica informativa in funzione degli allestimenti futuri; 3) eliminazione dello schermo da 75 pollici nella zona dell'ingresso;

che la Perizia Suppletiva di Variante n.2 è composta dai seguenti elaborati:

REVOLTELLA PV2 - RD Relazione Descrittiva;

- REVOLTELLA PV2 - EG Elaborati Grafici;
- REVOLTELLA PV2 - EP Elenco prezzi;
- REVOLTELLA PV2 - AP Analisi dei prezzi;
- REVOLTELLA PV2 - CME Computo metrico estimativo;
- REVOLTELLA PV2 - QC Quadro comparativo;
- REVOLTELLA PV2 - QE Quadro Economico;
- REVOLTELLA PV2 - SIM Stima incidenza manodopera;
- REVOLTELLA PV2 - AS Atto di sottomissione;
- REVOLTELLA PV2 - CNP Verbale di concordamento nuovi prezzi;
- Relazione tecnica sui controsoffitti (controfirmata per accettazione dal Direttore dei lavori);

con nota pec dd. 06/02/2025, (PROT GEN 2025/28786 PROT CORR NOP22142/148-2025/1408), il Responsabile Unico del Progetto - Direttore del Servizio Edilizia Pubblica, arch. Barbara Gentilini - ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 12 comma 6 del Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19 e s.m.i., convocata d'ufficio ai sensi dell'art.14 comma 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, con svolgimento in forma

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barabara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Rosa Vitanza	Tel: 040 675 4340	E-mail: rosa.vitanza@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Teresa Lapi	Tel: 040 675 8360	E-mail: teresa.lapi@comune.trieste.it	

semplificata e con modalità asincrona ai sensi dell'art.14-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sugli elaborati di perizia denominati:

- REVOLTELLA PV2 – RD (Relazione Descrittiva)
- REVOLTELLA PV2 – EG (Elaborati Grafici)

con Determinazione dirigenziale n. 929/2025 dd. 13.03.2025, il RUP ha dato atto della Conclusione positiva della Conferenza di Servizi sulla PSV2;

che il RUP ha proceduto alla verifica e validazione della perizia di variante in oggetto (ai sensi dell'art. 34, comma 2, lett. d) dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023), come risulta dal Verbale (PROT CORR NOP22142-207-2025/3272) conservato in Atti, nonché dalla Determinazione di Validazione n. 1099/2025 dd. 24.03.2025;

DATO ATTO CHE:

l'Impresa ROSSO SRL ha assunto l'impegno di accettare l'esecuzione delle variazioni riscontrate nelle singole categorie di lavoro e di eseguire senza eccezione alcuna i lavori così come modificati in Perizia;

tutte le lavorazioni saranno eseguite nel rispetto degli stessi patti e condizioni di cui al Capitolato speciale d'appalto allegato al Contratto principale;

per i maggiori lavori saranno corrisposti all'impresa gli importi ottenuti applicando i prezzi unitari dell'elenco prezzi allegato al Contratto principale;

l'Impresa ROSSO SRL dichiara e si impegna di accettare i nuovi prezzi, non previsti nel Contratto principale, determinati in contraddittorio con il Direttore dei lavori con il Verbale di concordamento con l'applicazione dello stesso ribasso d'asta pari al 6,79%;

per effetto della Perizia di Variante n.2, il nuovo importo complessivo dei lavori risulta di € 347.461,43 (al netto dell'IVA e del ribasso d'asta ed esclusi gli oneri per la sicurezza) con una riduzione dell'importo dei lavori pari a € 5.264,22 al netto dell'IVA rispetto alla Perizia di Variante n.1.;

gli oneri per la sicurezza sono rimasti immutati in quanto la sostanza delle lavorazioni è rimasta la stessa rispetto alla Perizia di Variante n.1;

per effetto della presente Perizia di Variante n.2, il nuovo importo complessivo dei lavori risulta di € 358.003,37 al netto dell'IVA e del ribasso d'asta e compresi gli oneri per la sicurezza, con una riduzione pertanto dell'importo di contratto di € 5.264,22 rispetto all'importo dei lavori di cui al quadro della Perizia di Variante n.1;

per effetto degli importi di cui sopra il Quadro Economico – che resta invariato nel totale – viene modificato come segue:

- la voce B.1.1 (relativa all'aliquota IVA pari al 22,00%) viene aggiornata al nuovo importo dei lavori di PSV2 che tiene conto della diminuzione della segnaletica negli allestimenti, come da Computo Metrico Estimativo e Quadro Comparativo di PSV2 (Euro 1124,28 di lavori + 35,83 oneri sicurezza pari ad euro 1.160,11);

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barabara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Rosa Vitanza	Tel: 040 675 4340	E-mail: rosa.vitanza@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Teresa Lapi	Tel: 040 675 8360	E-mail: teresa.lapi@comune.trieste.it	

- la voce B.1.2 (relativa ai lavori di abbattimento barriere con IVA al 4,00%), viene aggiornata accorpendo in essa gli importi derivanti dalla PSV1 e dalla PSV2 (Euro 343.461,36 di lavori + Euro 10.483,81 di oneri per la sicurezza) per un totale di Euro 353.945,17 con eliminazione della voce B.1.4 del QUADRO TECNICO ECONOMICO precedente:

A) LAVORI		
1)	Lavori	292.313,28
2)	Oneri sicurezza	10.541,94
3)	PSV1 (con ribasso del 6,79 %)	60.412,37
4)	PSV2 (con ribasso del 6,79 %)	-5264,22
	TOTALE A)	358.003,37
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1.1	IVA 22% su Euro 1.160,11 (segnaletica + relativi oneri 35,83)	255,22
B.1.2	IVA 4% su Euro 353.945,17 (rimozione barriere + relativi oneri)	14.157,81
B.1.3	IVA 10% su Euro 2.898,09 (restauro portone + relativi oneri)	289,81
B.1	Totale IVA	14.702,84
B.2	Aggiornamento APP (iva inclusa)	16.000,00
B.3	Spese tecniche (oneri previdenziali e IVA compresi)	94.741,81
B.4	Spese tecniche PSV1 (oneri previdenziali e IVA compresi)	1.903,20
B.5	Incentivi	5.186,39
B.6	Fondo innovazione	339,28
B.7	Imprevisti e Accantonamenti per revisione prezzi, consulenze, varie	9123,11
	TOTALE B)	141.996,63
	Ribasso	0,00
	TOTALE	500.000,00

Per effetto della riduzione dell'importo dei lavori, non risulta necessario procedere a nuovi impegni a favore del soggetto ROSSO e, pertanto, l'importo da corrispondere alla Perizia Suppletiva di Variante n. 2 trova copertura all'impegno n. 24932/2024;

il Quadro Economico sopra riportato modifica e sostituisce quello redatto in data 18.03.2025 dal Direttore dei Lavori, arch. Andrea Benedetti (elaborato n. 8 dell'approvanda

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barabara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Rosa Vitanza	Tel: 040 675 4340	E-mail: rosa.vitanza@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Teresa Lapi	Tel: 040 675 8360	E-mail: teresa.lapi@comune.trieste.it	

PSV2);

in relazione al rispetto dei principi DNSH, le opere previste nella presente perizia non introducono nuovi elementi di valutazione e non modificano i generali obiettivi di sostenibilità;

il progettista ha presentato dichiarazione di conformità alle disposizioni del D.M. 14 giugno 1989 n. 236 e in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche (art. 24, comma 3, L. 104/1992);

RICHIAMATE:

la comunicazione di data 11/06/2024 con la quale il Ministero della Cultura - Direzione Generale Musei ha autorizzato l'utilizzo delle economie di gara (MIC|MIC_DG-MU_STAFF_DG|11/06/2024|0011126-P| [19.19/1198.4/2023])

la Deliberazione di Giunta n. 303 di data 24.06.2024, con la quale la Giunta Comunale ha deliberato di autorizzare l'utilizzo dell'economia di gara verificatesi per l'ammontare complessivo di Euro 22.225,52;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione Consiliare n. 64 del 17 dicembre 2024, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Bilancio di Previsione 2025-2027 - Approvazione", con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025 - 2027 ed il Bilancio di Previsione 2025 - 2027;
- la Deliberazione giuntale n. 1 del 07 gennaio 2025, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027";
- la deliberazione giuntale n. 18 del 27 gennaio 2025, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "approvazione del piano integrato di attività e organizzazione 2025-2027 - ai sensi dell'art. 6 del dl n. 80/2021, convertito con modificazioni in legge n. 113/2021";

DATO ATTO CHE

ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno o degli impegni di spesa) di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 - TUEL, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL;

Visto lo Statuto del Comune di Trieste vigente, ed in particolare l'art. 131, recante le attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno ed interno;

Dato atto che per l'opera in questione le funzioni di Responsabile Unico del Progetto, ai

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barabara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Rosa Vitanza	Tel: 040 675 4340	E-mail: rosa.vitanza@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Teresa Lapi	Tel: 040 675 8360	E-mail: teresa.lapi@comune.trieste.it	

sensi dell'art.15 del D.Lgs. 36/2023, sono svolte dal Direttore del Servizio Edilizia Pubblica dott. arch. Barbara Gentilini;

per tutto quanto fin qui argomentato,

Visto il D.L. 77/2021;

Vista la L. 241/1990 e s.m.i.;

Tutto ciò espresso e considerato,

DETERMINA

1. di approvare tutte le premesse;

2. di approvare la Perizia Suppletiva di Variante n.2 del "Codice Opera 22142 - PNRR_M1C3_I1.2 - Rimozione delle barriere fisiche e cognitive Museo Revoltella. Proposta di intervento per la rimozione delle barriere fisiche e cognitive nel museo Revoltella - Galleria d'Arte Moderna", redatta dall'arch. Andrea Benedetti, costituita dagli elaborati come di seguito indicati ed allegati quali parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

N. Prog.	Codice elaborato	Titolo elaborato	data ultima revisione
1	REVOLTELLA PV2 - RD	Relazione Descrittiva	11.03.2025
2	REVOLTELLA PV2 - EG	Elaborati Grafici	04.02.2025
3	REVOLTELLA PV2 - CME	Computo Metrico Estimativo	04.02.2025
4	REVOLTELLA PV2 - SIM	Stima Incidenza Manodopera	04.02.2025
5	REVOLTELLA PV2 - EP	Elenco Prezzi	04.02.2025
6	REVOLTELLA PV2 - AP	Analisi dei prezzi	11.03.2025
7	REVOLTELLA PV2 - QC	Quadro comparativo	11.03.2025
8	REVOLTELLA PV2 - QE	Quadro Economico	18.03.2025
9	CONTROSOFFITTO SISMICO	Relazione tecnica sui controsoffitti	11.03.2025
Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini		Tel: 040 675 5029	E-mail: barabara.gentilini@comune.trieste.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Rosa Vitanza		Tel: 040 675 4340	E-mail: rosa.vitanza@comune.trieste.it
Addetto alla trattazione della pratica: Teresa Lapi		Tel: 040 675 8360	E-mail: teresa.lapi@comune.trieste.it
Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it			

		(controfirmata dal DL per accettazione)	
10	REVOLTELLA PV2 - AS	Atto di sottomissione	12.03.2025
11	REVOLTELLA PV2 - CNP	Verbale di concordamento nuovi prezzi	12.03.2025

3. Di approvare il seguente Quadro Economico aggiornato:

A) LAVORI		
1)	Lavori	292.313,28
2)	Oneri sicurezza	10.541,94
3)	PSV1 (con ribasso del 6,79 %)	60.412,37
4)	PSV2 (con ribasso del 6,79 %)	-5264,22
	TOTALE A)	358.003,37
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1.1	IVA 22% su Euro 1.160,11 (segnaletica + relativi oneri 35,83)	255,22
B.1.2	IVA 4% su Euro 353.945,17 (rimozione barriere + relativi oneri)	14.157,81
B.1.3	IVA 10% su Euro 2.898,09 (restauro portone + relativi oneri)	289,81
B.1	Totale IVA	14702,84
B.2	Aggiornamento APP (iva inclusa)	16.000,00
B.3	Spese tecniche (oneri previdenziali e IVA compresi)	94.741,81
B.4	Spese tecniche PSV1(oneri previdenziali e IVA compresi)	1.903,20
B.5	Incentivi	5.186,39
B.6	Fondo innovazione	339,28
B.7	Imprevisti e Accantonamenti per revisione prezzi, consulenze, varie	9.123,11
	TOTALE B)	141.996,63
	Ribasso	0,00
	TOTALE	500.000,00

4. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati:

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barabara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Rosa Vitanza	Tel: 040 675 4340	E-mail: rosa.vitanza@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Teresa Lapi	Tel: 040 675 8360	E-mail: teresa.lapi@comune.trieste.it	

Anno	Impegno/ Pren.	Sub	Descrizione	Cap	Importo	Segno Variazion e	Note
2025	2024002493 2	0	PNRR_M1C3_I1.2 22142 Rimozione barriere architettoniche Museo Revoltella - PSV1 - Fin. Contr. Stato	202214 20	6.196,40	-	
2025	2024002137 9	0	PNRR_M1C3_I1.2 22142 Rimozione barriere architettoniche Museo Revoltella - Imprevisti - Finanz Contr	202214 20	6.196,40	+	Incremento imprevisti da riduzione spesa lavori

5. di dare atto che il Quadro Economico sopra riportato modifica e sostituisce quello redatto in data 18.03.2025 dal Direttore dei Lavori, arch. Andrea Benedetti (elaborato n. 8 dell'approvanda PSV2);
6. di dare atto che la competenza alla approvazione della presente PSV2 è del Dirigente stante l'invarianza del QTE e la minore spesa di contratto;
7. di dare atto che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno o degli impegni di spesa) di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Il Direttore del Servizio Edilizia Pubblica
Arch. Barbara Gentilini

Trieste, vedi data firma digitale

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

Allegati:

CONTROSOFFITTO SISMICO - relazione_signed.pdf

REVOLTELLA PSV2 - AP.pdf

REVOLTELLA PSV2 - AS.pdf

REVOLTELLA PSV2 - CNP.pdf

REVOLTELLA PSV2 - QC.pdf

REVOLTELLA PSV2 - QE.pdf

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barabara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Rosa Vitanza	Tel: 040 675 4340	E-mail: rosa.vitanza@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Teresa Lapi	Tel: 040 675 8360	E-mail: teresa.lapi@comune.trieste.it	

REVOLTELLA PSV2 - RD.pdf
REVOLTELLA PV2 - CME.pdf
REVOLTELLA PV2 - EG.pdf
REVOLTELLA PV2 - EP.pdf
REVOLTELLA PV2 - SIM.pdf

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barabara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg .it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Rosa Vitanza	Tel: 040 675 4340	E-mail:rosa.vitanza@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Teresa Lapi	Tel: 040 675 8360	E-mail: teresa.lapi@comune.trieste.it	

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GENTILINI BARBARA

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 28/03/2025 12:44:36