



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELLA
CULTURA



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

REG. DET. DIR. N. 3239 / 2024

Prot. corr.N-OP-22142/113-2024/13309

OGGETTO: Cod. opera 22142 - PNRR_M1C3_I1.2. Rimozione delle barriere fisiche e cognitive Museo Revoltella. Proposta di intervento per la rimozione delle barriere fisiche e cognitive nel museo Revoltella Galleria di arte Moderna. Determinazione di approvazione della Perizia Suppletiva di Variante n.1.
CUP F97B22000690006 CIG A042F55827

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

PREMESSO CHE:

il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, ha convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

in data 10/05/2022 è stato pubblicato l'Avviso Pubblico del Ministero della Cultura per la presentazione di Proposte progettuali di intervento per la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della cultura pubblici non appartenenti al Ministero della Cultura, da finanziare nell'ambito del PNRR Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura Misura Patrimonio culturale per la prossima generazione Componente 3 - Cultura 4.0 (M1C3-3) Investimento 1.2 *Rimozione delle*

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Rosa Vitanza	Tel: 040 675 4340	E-mail: rosa.vitanza@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Teresa Lapi	Tel: 040 675 8360	E-mail: teresa.lapi@comune.trieste.it	

barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU (DG-MU 06/05/2022 DECRETO 487);

con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 352 dd. 03 agosto 2022 gli uffici del Servizio Edilizia Pubblica del Dipartimento Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio sono stati autorizzati a partecipare all'avviso pubblico summenzionato e contestualmente è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica denominato Rimozione delle barriere fisiche e cognitive nel museo Revoltella;

in data 10/08/2022, in risposta all'Avviso Pubblico summenzionato, è stata inoltrata al MIC la domanda di partecipazione corredata dai pertinenti allegati (Codice Invio: NDJGQVVLOQ, Numero Fascicolo: 19.19/419/2022 Segnatura Protocollo: MIC|MIC_DG-MU|10/08/2022|0013567-A);

con il Decreto 1502 dd 21/12/2022 del Ministero della Cultura, Direzione Generale Musei - e successiva rettifica di cui al il Decreto 62 dd 26/01/2023 (DG-MU 26/01/2023 DECRETO 62) - sono state approvate le graduatorie di cui all'Avviso pubblico per la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della cultura pubblici non appartenenti al Ministero della Cultura, da finanziare nell'ambito del PNRR (DG-MU 21/12/2022 DECRETO 1502);

all'interno del programma Triennale dei lavori Pubblici 2023/2025, del Documento unico di programmazione (DUP) 2023-2025 e del Bilancio di Previsione 2023- 2025 approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 19.12.2022 è previsto il seguente intervento: Codice Opera 22142 - PNRR_M1C3_I1.2 - 22142 - Rimozione delle barriere fisiche e cognitive Museo Revoltella

RICHIAMATO

l'Atto D'Obbligo (compresi gli allegati A e B allo stesso) connesso all'accettazione del finanziamento concesso dalla Delibera di Giunta n.156 del 21.02.2023 per il progetto Proposta di intervento per la rimozione delle barriere fisiche e cognitive nel Museo Revoltella- Galleria d'Arte Moderna - CUP F97B22000690006, inviato con Nota MIC| MIC_DG- MU_STAFF_DG| 31/05/2023|0010668-P e acquisito agli atti con Prot. NOP/2022142/6 sez. 0006539

DATO ATTO CHE

è stato individuato, quale RUP dell'intervento in oggetto l'arch. Barbara Gentilini, Direttore del Servizio Edilizia Pubblica;

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Rosa Vitanza	Tel: 040 675 4340	E-mail: rosa.vitanza@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Teresa Lapi	Tel: 040 675 8360	E-mail: teresa.lapi@comune.trieste.it	

con determinazione dirigenziale n. 1796 dd 27/06/2023 è stato affidato all'arch. Andrea Benedetti di Trieste, l'incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione compreso servizio di aggiornamento del P.E.B.A. di Trieste per l'importo di Euro 74.670,40 + Euro 2.986,82 oneri previdenziali + Euro 17.084,59 IVA 22%, per un totale di Euro 94.741,81

che il Progetto Definitivo è stato sottoposto all'esame della Conferenza di Servizi decisoria, indetta dal RUP con nota pec dd. 04/09/2023, prot. Gen. 2023/198449, ai sensi dell'art.14 comma 8 del decreto-legge 24 febbraio 2023 n.13, convocata d'ufficio ai sensi dell'art.14 comma 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, con svolgimento in forma semplificata e con modalità asincrona ai sensi dell'art.14-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241

con determinazione dirigenziale n.3831/2023 dd 26/10/2023, il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento - Direttore del Servizio Edilizia Pubblica, arch. Barbara Gentilini ha dato atto della conclusione positiva della Conferenza di Servizi Decisoria di cui sopra, acquisendo i pareri pervenuti e depositati in Atti

il Progetto Definitivo è stato verificato e validato dal RUP in data 06/11/2023, come risulta dai Verbali conservati in Atti e dalla Determinazione Dirigenziale di Validazione n. 3992/2023 di data 06/11/2023

il Progetto Definitivo è stato approvato con Delibera di Giunta n. 527 di data 08/11/2023

il Progetto Esecutivo è stato verificato e validato dal RUP in data 20/12/2023, come risulta dai Verbali conservati in Atti e dalla Determinazione Dirigenziale di Validazione n. 4705/2023 di data 20/12/2023

il Progetto Esecutivo è stato approvato con Determinazione Dirigenziale n. 4744 di data 21.12.2023;

con Determinazione Dirigenziale n. 4069/2023 dd. 28.12.2023 (a cui ha fatto seguito la Determinazione dirigenziale n. 4847/2023 dd. 29.12.2023 di rettifica di errore materiale) si è dato avvio, alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento Codice Opera 22142 - PNRR_M1C3_I1.2 - 22142 - Rimozione delle barriere fisiche e cognitive Museo Revoltella. Proposta di intervento per la rimozione delle barriere fisiche e cognitive nel museo *Revoltella - Galleria di Arte Moderna*;

con Determinazione Dirigenziale n. 825/2024 dd. 02.05.2024 è stata disposta

Responsabile del procedimento:arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Rosa Vitanza	Tel: 040 675 4340	E-mail: rosa.vitanza@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Teresa Lapi	Tel: 040 675 8360	E-mail: teresa.lapi@comune.trieste.it	

l'aggiudicazione in favore dell' Impresa ROSSO SRL, con sede in Trieste;

il contratto con l'Impresa ROSSO SRL (Prot. n. 22/3 - 69/2023) è stato firmato in data 25.06.2024;

a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, il Quadro Economico approvato era il seguente:

A) LAVORI		
1)	Lavori	€ 292.313,28
2)	Oneri per la sicurezza	€ 10.541,94
Totale A)		€ 302.855,22
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1.1	IVA 22% su IVA 22% su Euro 5.169,11 (segnaletica + relativi oneri)	€ 1.137,20
B.1.2	IVA 4% su Euro 294.788,02 (rimozione barriere + relativi oneri)	€ 11.791,52
B.1.3	IVA 10% su Euro 2.898,00 (restauro portone + relativi oneri)	€ 289,81
B.1	Totale IVA	€ 13.218,53
B.2	Aggiornamento APP (IVA compresa)	€ 16.000,00
B.3	Spese tecniche (oneri previdenziali e IVA compresi)	€ 94.741,81
B.5	Incentivi	€ 5.186,39
B.7	Fondo innovazione	€ 339,28
B.8	Imprevisti, premi di accelerazione, IVA compresa	€ 37.505,68
B.9	Accantonamenti per revisioni prezzi, consulenze, allacciamenti e varie, IVA compresa	€ 7.927,57
Totale B)		€ 174.919,26
Ribasso		€ 22.225,52

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Rosa Vitanza	Tel: 040 675 4340	E-mail: rosa.vitanza@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Teresa Lapi	Tel: 040 675 8360	E-mail: teresa.lapi@comune.trieste.it	

TOTALE	€ 500.000,00

RILEVATO CHE

successivamente all'approvazione del Progetto Esecutivo e all'affidamento dei Lavori, stante l'incremento del numero di visitatori che viene costantemente registrato presso il Museo Revoltella (determinato anche dal grande riscontro di pubblico delle mostre allestite), è emersa l'esigenza di apportare alcune modifiche al progetto stesso, al fine di migliorare l'accessibilità e la fruibilità dei luoghi

le modifiche al Progetto riguardano essenzialmente il rifacimento dei servizi igienici (con la realizzazione di 4 bagni, invece che 2 come preventivato) e la riorganizzazione degli spazi destinati al bookshop e non comportano una modifica sostanziale della natura dell'intervento, né pregiudicano il raggiungimento di milestone e target associati all'investimento

il RUP, con Relazione del 04.06.2024, ha reso edotto il Ministero della Cultura - Direzione Generale Musei delle modifiche e integrazioni migliorative al progetto

in data 11/06/2024 il Ministero della Cultura - Direzione Generale Musei ha autorizzato l'utilizzo delle economie di gara al fine di poter realizzare le migliori descritte dal RUP (MIC|MIC_DG-MU_STAFF_DG|11/06/2024|0011126-P| [19.19/1198.4/2023])

con Deliberazione di Giunta n. 303 di data 24.06.2024, la Giunta Comunale ha deliberato di autorizzare l'utilizzo dell'economia di gara verificatesi per l'ammontare complessivo di Euro 22.225,52

in data 09.08.2024 (PROT.GEN 2024/181104 PROT. CORR NOP22142/80-2024/9652) il RUP ha autorizzato il Direttore dei Lavori, arch. Andrea Benedetti, incaricato con determinazione dirigenziale n. 1796 dd 27/06/2023, a redigere la Perizia Suppletiva di Variante n.1, finalizzata all'implementazione delle modifiche di cui sopra

che gli elaborati della PSV1 denominati

REVOLTELLA PNRR PV01 - relazione rev02

REVOLTELLA PNRR PV01 - grafici;

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Rosa Vitanza	Tel: 040 675 4340	E-mail: rosa.vitanza@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Teresa Lapi	Tel: 040 675 8360	E-mail: teresa.lapi@comune.trieste.it	

sono stati sottoposti all'esame della Conferenza di Servizi il cui esito positivo è stato recepito dal RUP con Determinazione dirigenziale n. 3751/2024 dd. 16.10.2024

che il Direttore dei lavori ha trasmesso gli elaborati seguenti (costituenti la PSV1):

Relazione descrittiva di variante n.1 (GEN-GEN-2024-234734 PROT CORR NOP22142/101-2024/12606);

Elaborati grafici di variante n.1 (GEN-GEN-2024-228125 PROT. CORR NOP22142/93- 204/12175);

Elenco prezzi unitari di variante n°1 (GEN-GEN-2024-228125 PROT. CORR NOP22142/93-204/12175);

Analisi nuovi prezzi di variante n°1 (GEN-GEN-2024-228125 PROT. CORR NOP22142/93- 204/12175);

Computo metrico estimativo di variante n°1 (GEN-GEN-2024-228125 PROT. CORR NOP22142/93-204/12175);

Quadro comparativo (GEN-GEN-2024-228125 PROT. CORR NOP22142/93-204/12175);

Incidenza della manodopera (GEN-GEN-2024-228125 PROT. CORR NOP22142/93- 204/12175);

Quadro Economico (GEN-GEN-2024-234734 PROT CORR NOP22142/101-2024/12606);

Schema atto di sottomissione variante n°1 (GEN-GEN-2024-234734 PROT CORR NOP22142/101-2024/12606)

Verbale di concordamento nuovi prezzi variante n°1 (GEN-GEN-2024-234734 PROT CORR NOP22142/101-2024/12606)

che la PSV1 è stata verificata e validata dal RUP in data 04/11/2024, come risulta da Verballi conservati in atti e dal successivo provvedimento di validazione (Determinazione dirigenziale n. 4002/2024 dd. 05.11.2024)

DATO ATTO CHE

L'Impresa ROSSO SRL ha assunto l'impegno di accettare l'esecuzione delle variazioni riscontrate nelle singole categorie di lavoro e di eseguire senza eccezione alcuna i lavori così come modificati in Perizia;

tutte le lavorazioni saranno eseguite nel rispetto degli stessi patti e condizioni

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Rosa Vitanza	Tel: 040 675 4340	E-mail: rosa.vitanza@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Teresa Lapi	Tel: 040 675 8360	E-mail: teresa.lapi@comune.trieste.it	

di cui al Capitolato speciale di appalto allegato al Contratto principale;

per i maggiori lavori saranno corrisposti all'impresa gli importi ottenuti applicando i prezzi unitari dell'elenco prezzi allegato al Contratto principale;

L'Impresa ROSSO SRL dichiara e si impegna di accettare i nuovi prezzi, non previsti nel Contratto principale, determinati in contraddittorio con il Direttore dei lavori con il Verbale di concordamento con l'applicazione dello stesso ribasso d'asta pari al 6,79%;

l'importo per l'esecuzione delle Lavorazioni a corpo ammonta a Euro 60.412,37 e che allo stesso è stato applicato la stessa percentuale di ribasso offerta dall'Operatore Economico in sede di gara pari a 6,79%;

l'incremento del compenso professionale dovuto al Direttore dei Lavori arch. Andrea Benedetti che ha redatto la relazione di perizia di variante, ammonta ad Euro 1.903,20 (Oneri previdenziali e IVA compresi);

per effetto degli importi di cui sopra il Quadro Economico - che resta invariato nel totale - viene aggiornato, con ciò correggendo anche l'elaborato della PSV1 denominato 'Quadro Economico' allegato alla presente nei seguenti punti:

- al punto B.1.3 l'importo corretto è € 289,80 (anziché € 289,81);
- al punto B.1 l'importo corretto è € 15.635,02 (anziché € 15.635,03);
- viene eliminato l'importo di € 966,60 relativo a 'Incremento incentivi per PSV1' (punto B.6 dell'elaborato allegato denominato Quadro Economico);
- viene eliminato l'importo di € 63,23 relativo a 'Incremento fondo innovazione per PSV1' (punto B.8 dell'elaborato allegato denominato Quadro Economico).

il Quadro Economico relativo alla perizia di variante (per quanto espresso al punto precedente) è il seguente

A) LAVORI		
1)	Lavori	€ 292.313,28
2)	Oneri per la sicurezza	€ 10.541,94
3)	PSV1 (con ribasso del 6,79 %)	€ 60.412,37
Totale A)		€ 363.267,59
B) SOMME A DISPOSIZIONE		

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Rosa Vitanza	Tel: 040 675 4340	E-mail: rosa.vitanza@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Teresa Lapi	Tel: 040 675 8360	E-mail: teresa.lapi@comune.trieste.it	

B.1.1	IVA 22% su IVA 22% su Euro 5.169,11 (segnaletica + relativi oneri)	€ 1.137,20
B.1.2	IVA 4% su Euro 294.788,02 (rimozione barriere + relativi oneri)	€ 11.791,52
B.1.3	IVA 10% su Euro 2.898,00 (restauro portone + relativi oneri)	€ 289,80
B.1.4	IVA 4% su importo PSV1 (eliminazione barriere)	€ 2.416,49
B.1	Totale IVA	€ 15.635,02
B.2	Aggiornamento APP (IVA compresa)	€ 16.000,00
B.3	Spese tecniche (oneri previdenziali e IVA compresi)	€ 94.741,81
B.4	Spese tecniche PSV1 (oneri previdenziali e IVA compresi)	€ 1.903,20
B.5	Incentivi	€ 5.186,39
B.6	Fondo innovazione	€ 339,28
B.7	Imprevisti e Accantonamenti per revisione prezzi, consulenze, varie	€ 2.926,71
	Totale B)	€ 136.732,41
	Ribasso	€ 0,00
TOTALE		€ 500.000,00

in relazione al rispetto dei principi DNSH, le opere previste nella presente perizia non introducono nuovi elementi di valutazione e non modificano i generali obiettivi di sostenibilità;

DATO ATTO CHE l'importo complessivo della perizia di variante (Iva compresa) per Euro 62.828,86, e le spese tecniche per Euro 1.903,20, trovano copertura alle voci Imprevisti, Accantonamenti per revisioni prezzi, consulenze, IVA compresa e del Ribasso del Quadro Economico;

DATO ATTO CHE

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Rosa Vitanza	Tel: 040 675 4340	E-mail: rosa.vitanza@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Teresa Lapi	Tel: 040 675 8360	E-mail: teresa.lapi@comune.trieste.it	

la Deliberazione Consiliare n. 59 del 13 dicembre 2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026 (art. 170, comma 1, D.Lgs. 267/2000);

la Deliberazione Consiliare n. 61 del 19 dicembre 2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026;

la Deliberazione giuntale n. 1 dell'8 gennaio 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 e il Piano degli Obiettivi di Gestione 2024-2026 e successive modifiche ed integrazioni;

la Deliberazione giuntale n. 32 del 29 gennaio 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026;

ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno o degli impegni di spesa) di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

l'obbligazione giuridicamente perfezionata per la spesa viene a scadenza nel 2024 per Euro 64.732,06

il cronoprogramma dei pagamenti per la suddetta spesa e' il seguente:
nel 2024 per Euro 64.732,06

Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 - TUEL, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL;

Visto lo Statuto del Comune di Trieste vigente, ed in particolare l'art. 131, recante le attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno ed interno;

Dato atto che per l'opera in questione le funzioni di Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. 36/2023, sono svolte dal Direttore del Servizio Edilizia Pubblica dott. arch. Barbara Gentilini;

per tutto quanto fin qui argomentato,

Visto il D.L. 77/2021;

Vista la L. 241/1990 e s.m.i.;

tutto ciò espresso e considerato

DETERMINA

1. di approvare tutte le premesse

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Rosa Vitanza	Tel: 040 675 4340	E-mail: rosa.vitanza@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Teresa Lapi	Tel: 040 675 8360	E-mail: teresa.lapi@comune.trieste.it	

2. di approvare la Perizia Suppletiva di Variante n.1 del Codice Opera 22142 - PNRR_M1C3_I1.2 - Rimozione delle barriere fisiche e cognitive Museo Revoltella. Proposta di intervento per la rimozione delle barriere fisiche e cognitive nel museo Revoltella - Galleria di Arte Moderna, redatta dall'arch. Andrea Benedetti, costituita dagli elaborati come di seguito indicati ed allegati quali parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

Relazione descrittiva di variante n.1 (GEN-GEN-2024-234734 PROT CORR NOP22142/101- 2024/12606);

Elaborati grafici di variante n.1 (GEN-GEN-2024-228125 PROT. CORR NOP22142/93- 204/12175);

Elenco prezzi unitari di variante n°1 (GEN-GEN-2024-228125 PROT. CORR NOP22142/93- 204/12175);

Analisi nuovi prezzi di variante n°1 (GEN-GEN-2024-228125 PROT. CORR NOP22142/93- 204/12175);

Computo metrico estimativo di variante n°1 (GEN-GEN-2024-228125 PROT. CORR NOP22142/93-204/12175);

Quadro comparativo (GEN-GEN-2024-228125 PROT. CORR NOP22142/93-204/12175);

Incidenza della manodopera (GEN-GEN-2024-228125 PROT. CORR NOP22142/93- 204/12175);

Quadro Economico (GEN-GEN-2024-234734 PROT CORR NOP22142/101-2024/12606);

Schema atto di sottomissione variante n°1 (GEN-GEN-2024-234734 PROT CORR NOP22142/101-2024/12606)

Verbale di concordamento nuovi prezzi variante n. 1 (GEN-GEN-2024-234734 PROT CORR - NOP22142/101-2024/12606)

3. Di approvare il seguente Quadro Economico aggiornato, da cui si evince che i maggiori lavori e le maggiori spese tecniche derivanti dalla PSV1 trovano copertura alle voci Imprevisti, Accantonamenti per revisioni prezzi, consulenze, IVA compresa e del Ribasso - di cui al Quadro Economico della Determinazione n.825/2024 dd. 02.05.2024 - senza aumento della spesa complessiva

A) LAVORI			
1)	Lavori	€ 292.313,28	
Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini		Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Rosa Vitanza		Tel: 040 675 4340	E-mail: rosa.vitanza@comune.trieste.it
Addetto alla trattazione della pratica: Teresa Lapi		Tel: 040 675 8360	E-mail: teresa.lapi@comune.trieste.it
		Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it	

2)	Oneri per la sicurezza	€ 10.541,94
3)	PSV1 (con ribasso del 6,79 %)	€ 60.412,37
Totale A)		€ 363.267,59
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1.1	IVA 22% su IVA 22% su Euro 5.169,11 (segnaletica + relativi oneri)	€ 1.137,20
B.1.2	IVA 4% su Euro 294.788,02 (rimozione barriere + relativi oneri)	€ 11.791,52
B.1.3	IVA 10% su Euro 2.898,00 (restauro portone + relativi oneri)	€ 289,80
B.1.4	IVA 4% su importo PSV1 (eliminazione barriere)	€ 2.416,49
B.1	Totale IVA	€ 15.635,02
B.2	Aggiornamento APP (IVA compresa)	€ 16.000,00
B.3	Spese tecniche (oneri previdenziali e IVA compresi)	€ 94.741,81
B.4	Spese tecniche PSV1 (oneri previdenziali e IVA compresi)	€ 1.903,20
B.5	Incentivi	€ 5.186,39
B.6	Fondo innovazione	€ 339,28
B.7	Imprevisti e Accantonamenti per revisione prezzi, consulenze, varie	€ 2.926,71
Totale B)		€ 136.732,41
Ribasso		€ 0,00
TOTALE		€ 500.000,00

4. modificare l'elaborato di Perizia allegato alla presente e denominato 'Quadro Economico' nei seguenti punti:

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Rosa Vitanza	Tel: 040 675 4340	E-mail: rosa.vitanza@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Teresa Lapi	Tel: 040 675 8360	E-mail: teresa.lapi@comune.trieste.it	

- al punto B.1.3 l'importo corretto è € 289,80 (anziché € 289,81);
- al punto B.1 l'importo corretto è € 15.635,02 (anziché € 15.635,03);
- viene eliminato l'importo di € 966,60 relativo a 'Incremento incentivi per PSV1' (punto B.6 dell'elaborato allegato denominato Quadro Economico);
- viene eliminato l'importo di € 63,23 relativo a 'Incremento fondo innovazione per PSV1' (punto B.8 dell'elaborato allegato denominato Quadro Economico).

5. di dare atto che le correzioni richiamate al precedente punto 4 non modificano l'importo totale della parte B del Quadro Economico di perizia allegato alla presente Determinazione

6. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati :

Anno	Impegno/ Pren.	Sub	Descrizione	Cap	Importo	Segno Variazion e	Note
2024	2024002138 1	0	PNRR_M1C3_I1.2 22142 Rimozione barriere architettoniche Museo Revoltella - Accantonamenti - Fin Av A	202214 21	7.927,57	-	
2024	2024002137 8	0	PNRR_M1C3_I1.2 22142 Rimozione barriere architettoniche Museo Revoltella - Ribasso gara - Finanz Con	202214 20	22.225,5 2	-	
2024	2024002137 9	0	PNRR_M1C3_I1.2 22142 Rimozione barriere architettoniche Museo Revoltella - Imprevisti - Finanz Contr	202214 20	12.969,0 5	-	
2024	2024002138 0	0	PNRR_M1C3_I1.2 22142 Rimozione barriere architettoniche Museo Revoltella - Imprevisti - Fin Av Acc	202214 21	21.609,9 2	-	

7. di impegnare la spesa complessiva di euro 64.732,06 ai capitoli di seguito elencati :

Ann o	Cap	Descrizione	CE	V livello	Program ma	Progett o	D/N	Importo	Note
2024	2022142 0	PNRR_M1C3_I1.2 - 22142 - RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE MUSEO REVOLTELLA -	02713	U.2.02.01.10.0 08	00002	22142	N	35.194, 57	Impegno spesa variante

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Rosa Vitanza	Tel: 040 675 4340	E-mail: rosa.vitanza@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Teresa Lapi	Tel: 040 675 8360	E-mail: teresa.lapi@comune.trieste.it	

		RIL IVA (di interesse storico)							
2024	20221421	22142 - RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE MUSEO REVOLTELLA - RIL IVA (di interesse storico) (COFINANZIAMENTO PNRR M1C3_I1.2)	02713	U.2.02.01.10.008	00002	22142	N	27.634,29	Impegno spesa variante
2024	20221421	22142 - RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE MUSEO REVOLTELLA - RIL IVA (di interesse storico) (COFINANZIAMENTO PNRR M1C3_I1.2)	02713	U.2.02.01.10.008	00002	22142	N	1.903,20	Spese per professionista per incremento variante

8. di dare atto che

ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno o degli impegni di spesa) di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

l'obbligazione giuridicamente perfezionata per la spesa viene a scadenza nel 2024 per Euro 64.732,06

il cronoprogramma dei pagamenti per la suddetta spesa e' il seguente: nel 2024 per Euro 64.732,06

9.il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Trieste nella sezione Amministrazione Trasparenza Bandi di gara e contratti;

10.il presente provvedimento non comporta oneri di gestione diretti o indotti

Il Responsabile Unico del Procedimento

Direttore del Servizio Edilizia Pubblica

Arch. Barbara Gentilini

Il presente provvedimento è stato deliberato dalla Giunta Comunale, nella seduta del 12/05/2024, con deliberazione n. 12/2024.	<i>(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)</i>
--	---

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Rosa Vitanza	Tel: 040 675 4340	E-mail: rosa.vitanza@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Teresa Lapi	Tel: 040 675 8360	E-mail: teresa.lapi@comune.trieste.it	

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg .it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Rosa Vitanza	Tel: 040 675 4340	E-mail: rosa.vitanza@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Teresa Lapi	Tel: 040 675 8360	E-mail: teresa.lapi@comune.trieste.it	

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GENTILINI BARBARA

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 18/11/2024 11:44:51