



comune di trieste  
 piazza Unità d'Italia 4  
 34121 Trieste  
[www.comune.trieste.it](http://www.comune.trieste.it)  
 partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

**REG. DET. DIR. N. 1813 / 2025**

Prot. Corr. N-OP-24108/243-2025/8470

OGGETTO: 24108: Messa in sicurezza a salvaguardia della pubblica incolumità della porzione del lungo mare di Barcola - interventi di manutenzione urgente a seguito mareggiata. Approvazione della Perizia Suppletiva di Variante n. 1 del progetto esecutivo.

CUP: F98E24000030002 CIG: B733398D4D

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso

che alla fine di Ottobre/inizi di Novembre 2023 si e' verificata una mareggiata eccezionale che, abbattendosi sul lungomare di Barcola, storico lungomare molto amato dai triestini ed altamente utilizzato durante tutta la bella stagione, ha provocato ingenti danni alle banchine, agli accessi al mare e ai Topolini;

**Dato atto** che:

- con decreto dell'Assessore delegato alla Protezione civile DCR/ I 2 I/PC/2024

Responsabile del procedimento; arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata  (PEC)
Responsabile dell'istruttoria: ing. Roberto Rovatti	Tel: 040675 4376	E-mail: roberto.rovatti@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Teresa Lapi	Tel: 0406758360	E-mail: teresa.lapi@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg .it

dd 15/02/2024, è stata autorizzata la realizzazione dell'intervento urgente di Protezione Civile a salvaguardia della pubblica incolumità, del transito ed a mitigazione dell'erosione costiera, a seguito delle mareggiate che hanno colpito la costa da Viale Miramare al lungomare di Barcola fino al molo zero del Porto Vecchio, in comune di Trieste . Gli interventi di cui al punto precedente sono stati autorizzati ciascuno entro i rispettivi limiti di spesa;

- il Decreto, al punto 2 delle "decisioni amministrative" , indica la destinazione per "danni alle strutture a terra" di € 3.000.000,00 da destinarsi alla riparazione dei danni alle strutture ed alle banchine; nell'ottica di assicurare alla collettività almeno una prima parte di banchine fruibili (e quindi riparate e mantenute) entro la stagione balneare 2024, l' importo suddetto è stato suddiviso in due interventi, uno del valore complessivo di € 832.000,00.- gestito con strumenti di manutenzione ordinaria (cd "Global Service") i cui lavori sono conclusi, ed uno da gestirsi come manutenzione straordinaria/riparazione/ripristino del valore stimato di € 2.168.000,00.- oggetto del presente documento;

## Richiamate

- la deliberazione giuntale n. 71 dd. 22.02.2024 immediatamente eseguibile di approvazione della variazione n. 2 al Bilancio di Previsione 2024-2026, nella quale e' stata inserita l'opera "Messa in sicurezza a salvaguardia della pubblica incolumità della porzione del lungo di Barcola corrispondente al Cedas e ai Topolini - Interventi manutenzione urgente a seguito mareggiata" (codice opera 24108) con copertura al capitolo di spesa 20241080 finanziato con 1CR Finanziamento spese di investimento Contributo Regione;
- la Deliberazione Giuntale n. 118 del 18.03.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale e' stato approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione;
- la determinazione dirigenziale n. 955 dd. 23.04.2024 di affidamento dell'incarico per la progettazione esecutiva-sismica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione allo Studio IDROSTUDI S.r.l., consegnata dal professionista in data 30.04.2024 (Prot. Gen. 2024/101818);
- la delibera giuntale n. 575 dd. 04.11.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del progetto esecutivo;

## Visto che

con nota PEC (prot. Gen.2024/0101818) di data 30.04.2024 la Responsabile

Responsabile del procedimento; arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata  (PEC)  comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Roberto Rovatti	Tel: 040675 4376	E-mail: roberto.rovatti@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Teresa Lapi	Tel: 0406758360	E-mail: teresa.lapi@comune.trieste.it	

del Progetto e Direttore del Servizio Edilizia Pubblica arch. Barbara GENTILINI ha indetto la Conferenza Decisoria (ai sensi dell'art. 14 bis c.1 della L. 241/90) sul Progetto Esecutivo e successiva determinazione dirigenziale n. 2745 dd. 30/07/2024 di conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria sul Progetto Esecutiva, convocata d'ufficio ed ai sensi dell'art. 14, comma. 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, con svolgimento in forma semplificata e con modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14 bis c.1 della L.241/90;

la determinazione dirigenziale n. 1886 dd. 02.08.2024 di nomina della Commissione giudicatrice interna e del Commissario esterno ing. Andrea Zardetto per l'attività di verifica del progetto esecutivo per la parte strutturale, per l'opera 24108 Messa in sicurezza a salvaguardia della pubblica incolumità della porzione del lungo mare di Barcola ed aggiornato;

**Atteso** che:

il Progetto Esecutivo è stato verificato dalla Commissione Giudicatrice ed è stato validato dal RUP arch. Barbara Gentilini in data 01/10/2024 come da Verbale conservato in Atti ;

con determinazione dirigenziale n. 3727 dd. 15.10.2024 è stato approvato il verbale di validazione del progetto esecutivo;

che con la determinazione dirigenziale n. 18 dd. 14.01.2025 e' stata disposta l'aggiudicazione dei lavori all'impresa ITEC di MATTAROLLO S.r.L., per l'importo di lavori di Euro 952.451,50 + Euro 78.740,45 di oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso, per complessivi Euro 1.031.191,95 + I.V.A., con stipula del contratto di data 07.02.2025 ed aggiornato il quadro economico come di seguito riportato:

**Rilevato che** in sede di esecuzione dei lavori, a seguito della messa a nudo delle strutture e della constatazione del reale stato di degrado delle stesse, si è reso necessario redigere una variante progettuale strutturale che prevede l'installazione di due profili ad L collaboranti con le attuali travi a sostegno dei terrazzi, il consolidamento dei pilastri e il consolidamento intradossale delle solette dei "Topolini";

**Dato atto** che:

sulla base dei contenuti della perizia suppletiva e di variante n. 1 del Progetto Esecutivo consegnato in data 17.04.2025, risultava necessario il coinvolgimento delle Amministrazioni e/o Gestori di Servizi Pubblici, ognuna in riferimento alle relative, specifiche competenze;

Responsabile del procedimento; arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: ing. Roberto Rovatti	Tel: 040675 4376	E-mail: roberto.rovatti@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Teresa Lapi	Tel: 0406758360	E-mail: teresa.lapi@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

con Nota PEC - GEN-GEN-2025-0088653-P-P dd. 18.04.2025 il Responsabile del Progetto e Direttore del Servizio Edilizia Pubblica arch. Barbara GENTILINI ha indetto la Conferenza Decisoria ai sensi dell'art. 14 bis c.1 della L. 241/90 in forma accelerata per effetto dell'art. 10 comma 4 del Decreto Legge 14 marzo 2025, n. 25, sulla variante n. 1 al Progetto Esecutivo delle opere di Messa in sicurezza a salvaguardia della pubblica incolumità della porzione del lungo mare di Barcola - interventi di manutenzione urgente a seguito mareggiata, di cui al codice opera 24108-;

per la parte strutturale , il Progetto è stato sottoposto all'Organismo Tecnico Regionale, giusto deposito n. 700/2024 dd12.11.2024, con consegna di variante in data 07.05.2025, l'Organismo tecnico regionale ha espresso parere positivo con nota Pec Prot. n. 0362291/P/GEN dd. 15.05.2025;

con determinazione dirigenziale n. 1897 dd. 27.05.2025 il Responsabile del Procedimento arch. Barbara Gentilini, adottava la determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza di Servizi Decisoria sulla variante n. 1 al progetto esecutivo per l'opera di Messa in sicurezza a salvaguardia della pubblica incolumita' della porzione del lungomare di Barcola interventi di manutenzione urgente a seguito mareggiata' (codice opera 24108);

è stata effettuata la verifica ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 in contraddittorio con il Direttore dei lavori, come evidenziato dal Rapporto Finale di Verifica e gli elaborati della PSV1 risultano conformi a quanto previsto dagli artt. 39 a 44 dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 per quanto concerne il livello della progettazione esecutiva;

**Atteso** che la PSV1 è stata validata dal RUP arch. Barbara Gentilini in data 10.07.2025 come risulta dal Verbale conservato in atti ;

**Dato atto** che l'impresa ha assunto, con la sottoscrizione dell'atto di sottomissione intervenuto tra le parti in data 04 e 07 Luglio 2025, l'impegno di accettare i nuovi lavori e le variazioni tutte apportate al progetto originario in conformità e secondo quanto previsto nella perizia suppletiva e di variante n° 1 e di eseguire senza alcuna eccezione di sorta o riserva comunque deducibile i lavori variativi e quelli nuovi aggiuntivi contemplati nella perizia suppletiva e di variante agli stessi patti e condizioni contenute nel contratto di appalto originario prot. n. 22/3-41/2024 sottoscritto digitalmente il 07.02.2025 e agli stessi prezzi unitari in esso contratto elencati, oltre a quello concordato nel Verbale dei Nuovi Prezzi n.1 ( NP.01)

**Dato atto** che:

Responsabile del procedimento; arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata  (PEC)
Responsabile dell'istruttoria: ing. Roberto Rovatti	Tel: 040675 4376	E-mail: roberto.rovatti@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Teresa Lapi	Tel: 0406758360	E-mail: teresa.lapi@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg .it

per effetto della presente Perizia di Variante n.1 il nuovo importo complessivo dei lavori risulta essere € 1.230.150,20 al netto dell'IVA e del ribasso d'asta ,compresi gli oneri di sicurezza, IVA esclusa, con un Quadro Economico che resta invariato nel totale complessivo e senza utilizzo del ribasso d'asta;

**Atteso** che risulta necessario approvare lo schema di atto di sottmissione e gli elaborati della Perizia Suppletiva e di Variante n. 1 redatti dal Direttore dei Lavori oltre che effettuare le seguenti operazioni contabili:

variazione in mento di € 216.629,79 della prenotazione n. 9883/2025

variazione in meno di € 86.830,98 della prenotazione n. 24462/2024

ed impegnare, a seguito della Perizia Suppletiva di Variante 1, le seguenti spese aggiuntive all'impresa e ai professionisti sotto elencati:

<b>Impresa/ professionista</b>	<b>Impegno importo</b>	<b>Incremento importo</b>	<b>Variazione prenotazione</b>
Impresa Itec Mattarollo	Incremento Lavori PSV1+IVA	€ 155.898,09	n.9883/2025
		€ 86.830,98	N. 24462/2024
Studio Tecnoing 545 Srl	Incremento Incarico Direzione lavori	€ 10.617,20	n. 9883/2025
Ing. Davide Novel	Incremento Coordinamento sicurezza	€ 5.184,10	n. 9883/2025
Studio AST Engineering	Incremento Collaudo statico	€ 5.597,11	n. 9883/2025
Studio Tecnoing 545 Srl	Incremento spese tecniche per redazione variante 1	€ 39.333,29	n. 9883/2025
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 303.460,77</b>	

**Atteso che** il quadro economico viene aggiornato come di sotto riportato:

<b>A) LAVORI</b>		
•	Importo l'esecuzione delle lavorazioni	€ 952.451,50
•	Oneri di sicurezza	€ 78.740,45

Responsabile del procedimento; arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata  (PEC)  comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Roberto Rovatti	Tel: 040675 4376	E-mail: roberto.rovatti@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Teresa Lapi	Tel: 0406758360	E-mail: teresa.lapi@comune.trieste.it	

•	Lavori PSV1	€ 198.958,25
•	<b>TOTALE su (A)</b>	<b>€ 1.230.150.20</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
•	IVA 22% su A)	€ 270.633,04
•	Incentivi progettazione - 80% del 2%	€ 18.618,57
•	Spese tecniche di incarico per la progettazione esecutiva-sismica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione allo Studio IDROSTUDI S.r.l.	€ 117.781,14
•	Incarico Relazione geologica allo studio BOSSO & ROTA	€ 5.432,27
•	Spesa per incarico di Commissario esterno per la verifica del progetto per la parte strutturale ing. Andrea Zardetto (dx 1886/2024)	€ 21.569,24
•	Affidamento Direzione Lavori allo Studio TECNOING 545 SrL(compreso Inarcassa 4% + IVA 22%)	€ 65.019,24
•	Coordinamento della Sicurezza in esecuzione e redazioni ing. Novel	€ 31.747,18
•	Spese tecniche	€ 422,27
•	Collaudo statico in corso d'opera allo studio A.S.T. ENGINEERING S.R.L.	€ 34.276,43
•	Spesa per incarico di Commissario esterno per la verifica della variante del progetto per la parte strutturale ing. Andrea Zardetto	€ 2.099,96
•	Spese per indagini terre e rocce da scavo + prove di	€ 9.694,33

Responsabile del procedimento; arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata  (PEC)  comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Roberto Rovatti	Tel: 040675 4376	E-mail: roberto.rovatti@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Teresa Lapi	Tel: 0406758360	E-mail: teresa.lapi@comune.trieste.it	

	laboratorio/accertamenti e verifiche tecniche	
•	Spese pubblicità	€ 331,60
•	Commissioni, Imprevisti, consulenze comitati paritetici, audit sanitario, allacciamenti e varie, premi di accelerazione (I.V.A. Compresa)	€ 36.264,33
•	Accordi bonari (10% contratto art. 210 D.Lgs 26/2023)	€ 123.015,02
•	Accantonamenti art. 50 c. 2 D.Lgs. 36/2023 (Revisione prezzi 10%)	€ 0,00
•	SSpese tecniche per la redazione della perizia di variante 1 (TECNOING 545 Srl)	€ 39.333,29
•	<b>TOTALE su (B)</b>	<b>€ 776.237,91</b>
<b>Ribasso (pari ad € 132.468,76 + IVA relativa)</b>		<b>€ 161.611,89</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>€ 2.168.000,00</b>

#### Richiamate:

la Deliberazione Consiliare n. 64 del 17 dicembre 2024, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto Bilancio di Previsione 2025-2027 Approvazione con la quale e' stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027 ed il Bilancio di Previsione 2025-2027;

la Deliberazione giunta n. 1 del 7 gennaio 2025, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027";

la Deliberazione giunta n. 18 del 27 gennaio 2025, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto Approvazione del Piano Integrato di Attivita'e Organizzazione 2025-2027 ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021;

#### **Dato atto** che:

- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno/prenotazioni) di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del

Responsabile del procedimento; arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata  (PEC)
Responsabile dell'istruttoria: ing. Roberto Rovatti	Tel: 040675 4376	E-mail: roberto.rovatti@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Teresa Lapi	Tel: 0406758360	E-mail: teresa.lapi@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**Espresso** il parere di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

**Visto** l'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL);

**Visto** l'art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste;

**Dato atto che** per l'opera in questione le funzioni di Responsabile unico del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 31.5.2002 n. 14 sono svolte dalla dirigente di servizio dott. arch. Barbara Gentilini;

## DETERMINA

- 1) di approvare tutte le premesse
- 2) di approvare lo schema di atto di sottomissione sottoscritto dalle parti in data 04 e 07 Luglio 2025 (allegato alla presente) e la perizia suppletiva di variante n.1 al progetto esecutivo relativo all'intervento Codice opere 24108 - Messa in sicurezza a salvaguardia della pubblica incolumità della porzione del lungo mare di Barcola corrispondente al Cedas e ai Topolini - Interventi manutenzione urgente a seguito mareggiata,
- 3) di dare atto che il Quadro Economico è il seguente:

<b>A) LAVORI</b>		
•	Importo l'esecuzione delle lavorazioni	€ 952.451,50
•	Oneri di sicurezza	€ 78.740,45
•	Lavori PSV1	€ 198.958,25
•	<b>TOTALE su (A)</b>	<b>€ 1.230.150.20</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
•	IVA 22% su A)	€ 270.633,04
•	Incentivi progettazione - 80% del 2%	€ 18.618,57
•	Spese tecniche di incarico per la progettazione esecutiva-sismica e coordinamento	€ 117.781,14

Responsabile del procedimento; arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata  (PEC)  comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Roberto Rovatti	Tel: 040675 4376	E-mail: roberto.rovatti@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Teresa Lapi	Tel: 0406758360	E-mail: teresa.lapi@comune.trieste.it	

	della sicurezza in fase di progettazione allo Studio IDROSTUDI S.r.l.	
•	Incarico Relazione geologica allo studio BOSSO & ROTA	€ 5.432,27
•	Spesa per incarico di Commissario esterno per la verifica del progetto per la parte strutturale ing. Andrea Zardetto (dx 1886/2024)	€ 21.569,24
•	Affidamento Direzione Lavori allo Studio TECNOING 545 SrL(compreso Inarcassa 4% + IVA 22%)	€ 65.019,24
•	Coordinamento della Sicurezza in esecuzione e redazioni ing. Novel	€ 31.747,18
•	Spese tecniche	€ 422,27
•	Collaudo statico in corso d'opera allo studio A.S.T. ENGINEERING S.R.L.	€ 34.276,43
•	Spesa per incarico di Commissario esterno per la verifica della variante del progetto per la parte strutturale ing. Andrea Zardetto	€ 2.099,96
•	Spese per indagini terre e rocce da scavo + prove di laboratorio/accertamenti e verifiche tecniche	€ 9.694,33
•	Spese pubblicità	€ 331,60
•	Commissioni, Imprevisti, consulenze comitati paritetici, audit sanitario, allacciamenti e varie, premi di accelerazione (I.V.A. Compresa)	€ 36.264,33
•	Accordi bonari (10% contratto art. 210 D.Lgs	€ 123.015,02

Responsabile del procedimento; arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata  (PEC)  comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Roberto Rovatti	Tel: 040675 4376	E-mail: roberto.rovatti@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Teresa Lapi	Tel: 0406758360	E-mail: teresa.lapi@comune.trieste.it	

	26/2023)	
•	Accantonamenti art. 50 c. 2 D.Lgs. 36/2023 (Revisione prezzi 10%)	€ 0,00
•	Spese tecniche per la redazione della perizia di variante 1 (TECNOING 545 Srl)	€ 39.333,29
•	<b>TOTALE su (B)</b>	<b>€ 776.237,91</b>
	<b>Ribasso (pari ad € 132.468,76 + IVA relativa)</b>	<b>€ 161.611,89</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 2.168.000,00</b>

4. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati :

Anno	Impegno/Pren.	Sub	Descrizione	Cap	Importo	Segno Variazione	Note
2025	20250009883	0	24108 Messa sicurezza lungo mare Barcola Cedas e Topolini - SPESE TECNICHE - FIN. CONTR. REG.	20241080	216629,79	-	
2025	20240024462	0	24108 Messa in sic lungo mare Barcola - Cedas e Topolini - det a contrarre fin contr reg	20241080	86.830,98	-	

5. di impegnare la spesa complessiva di euro 303.460,77 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2025	20241080	24108 - MESSA IN SICUREZZA A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ DELLA PORZIONE DEL LUNGO MARE DI BARCOLA CORRISPONDENTE AL CEDAS E AI TOPOLINI	02846	U.2.02.01.09.014	21107	24108	N	242.729,07	Impegno perizia di variante
2025	20241080	24108 - MESSA IN SICUREZZA A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ DELLA PORZIONE DEL LUNGO MARE	02846	U.2.02.01.09.014	21107	24108	N	10.617,20	Impegno spesa Tecnoing 545

Responsabile del procedimento; arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata  (PEC)  comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria; ing. Roberto Rovatti	Tel: 040675 4376	E-mail: roberto.rovatti@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Teresa Lapi	Tel: 0406758360	E-mail: teresa.lapi@comune.trieste.it	

		DI BARCOLA CORRISPONDENTE AL CEDAS E AI TOPOLINI							
2025	2024108 0	24108 - MESSA IN SICUREZZA A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ DELLA PORZIONE DEL LUNGO MARE DI BARCOLA CORRISPONDENTE AL CEDAS E AI TOPOLINI	02846	U.2.02.01.09. 014	21107	24108	N	5.184,10	Impegno spesa Cse
2025	2024108 0	24108 - MESSA IN SICUREZZA A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ DELLA PORZIONE DEL LUNGO MARE DI BARCOLA CORRISPONDENTE AL CEDAS E AI TOPOLINI	02846	U.2.02.01.09. 014	21107	24108	N	5.597,11	Impegno di spesa AST Enginerring
2025	2024108 0	24108 - MESSA IN SICUREZZA A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ DELLA PORZIONE DEL LUNGO MARE DI BARCOLA CORRISPONDENTE AL CEDAS E AI TOPOLINI	02846	U.2.02.01.09. 014	21107	24108	N	39.333,29	Impegno spese tecniche di perizia di variante 1

8) di dare atto che:

- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno/prenotazioni) di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza:  
anno 2025 Euro 303.460,77

- il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

anno 2025 Euro 303.460,77

il presente provvedimento non comporta oneri di gestione diretti o indotti.

Responsabile del procedimento; arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata  (PEC)  comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Roberto Rovatti	Tel: 040675 4376	E-mail: roberto.rovatti@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Teresa Lapi	Tel: 0406758360	E-mail: teresa.lapi@comune.trieste.it	

Allegato: Atto di sottomissione

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO  
dott.arch. Barbara Gentilini

Trieste, vedi data firma digitale

Documento sottoscritto con firma digitale  
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

Responsabile del procedimento; arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata  (PEC)
Responsabile dell'istruttoria: ing. Roberto Rovatti	Tel: 040675 4376	E-mail: roberto.rovatti@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Teresa Lapi	Tel: 0406758360	E-mail: teresa.lapi@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg .it

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GENTILINI BARBARA

CODICE FISCALE: \*\*\*\*\*

DATA FIRMA: 16/07/2025 16:00:03