



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURALE E SPORTIVA

SERVIZIO SCUOLA, EDUCAZIONE E BIBLIOTECHE

REG. DET. DIR. N. 4030 / 2023

Prot. corr. M3 - 21/2/1 - 83/22 (1892) 23

OGGETTO: Allestimento multimediale integrato del Museo della Letteratura a Trieste presso le sale del piano terra di palazzo Biserini. Ridefinizione dei tempi di esecuzione del servizio, proroga dei termini del DUVRI e giro contabile per reimputazione degli impegni nell'anno 2024.

CUP F99122001180004

CIG 9486918465

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

Premesso

che con la Deliberazione n. 505 dd. 24 ottobre 2022 la Giunta comunale approvava il progetto esecutivo di allestimento multimediale integrato del Museo LETS - Letteratura Trieste, redatto dall'Arch. Lorenzo Greppi, come allegato in parte integrante e sostanziale all'atto stesso e demandava a successivi atti di determinazione dirigenziale l'avvio della procedura di gara per il Lotto 1, rinviando ad una fase successiva l'allestimento del Lotto 2 relativo alla Corte interna;

richiamata

la Determinazione dirigenziale n. 3472 dd. 29.11.2022 con la quale, per quanto al Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023, si autorizzare l'avvio di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando con l'applicazione del criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs n. 50/2016 e dell'art. 51 del D.L. 77/2021 per un importo complessivo di Euro 626.287,00 (IVA e oneri della sicurezza inclusi), prevedendo a base di gara quanto stimato in fase di Progetto esecutivo per il Lotto 1, pari ad Euro 513.100,00 IVA esclusa;

considerato

che con la citata determinazione si approvavano contestualmente il Capitolato speciale d'appalto ed il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali;

visti

il verbale di proposta di aggiudicazione del Servizio Appalti e Contratti – Prot. n. 24/3-3/2023 a seguito del quale con propria Determinazione dirigenziale n. 1243 dd. 17.05.2023 si procedeva all'aggiudicazione

Responsabile del procedimento: Fabio Lorenzut	Tel: 040 675 4496	E-mail: fabio.lorenzut@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Gloria Deotto	Tel: 040 675 8183	E-mail: gloria.deotto@comune.trieste.it	
Adetto alla trattazione della pratica: Pierpaolo Messina	Tel: 040 675 8279	E-mail: pierpaolo.messina@comune.trieste.it	

definitiva del servizio di allestimento multimediale integrato del Museo della Letteratura a Trieste alla ditta GruppoFallani S.r.l. di Marcon (VE), prevedendo un termine di 120 giorni per la conclusione dell'allestimento dalla data d'avvio attività;

dato atto

che durante lo svolgimento delle lavorazioni sono emerse situazioni impreviste e non imputabili né all'appaltatore né all'Amministrazione Comunale che hanno comportato una serie di sospensioni e rallentamenti ostacolando le attività di allestimento, tra le quali:

- la necessità di implementazione dell'impianto elettrico esistente in quanto originariamente destinato a servire dei locali emeroteca e inadatto alle necessità di un allestimento museale multimediale;
- l'ulteriore intervento sulla linea elettrica per separare l'illuminazione scenica da quella di servizio;
- i locali oggetto d'allestimento sono stati interessati da una consistente infiltrazione d'acqua con allagamento avvenuta tra i giorni 27 e 28 agosto che si è insinuata, oltre che nelle pareti, anche negli impianti e nei corpi illuminanti, comportando pericolo per lo svolgimento delle attività allestitriche e d'implementazione dell'impianto elettrico;

viste

le note del Servizio Edilizia Pubblica - P.O. Manutenzioni ordinarie edilizia pubblica agli atti, con le quali:

- in data 31.08.2023 si comunicava, in tema di infiltrazioni, l'esito dei sopralluoghi effettuati che rilevavano la necessità di opere provvisorie strutturali per un intervento in sicurezza e la necessità di non allestire le zone sottostanti le aree d'intervento;
- in data 03.10.2023 si comunicava il completamento dei lavori;

precisato

che, per quanto al punto precedente e come da interlocutoria agli atti:

- per le previste attività d'allestimento le ditte dovevano essere messe nelle condizioni di rientrare in cantiere in sicurezza e senza il rischio di compromettere i manufatti ed i materiali con l'acqua;
- per motivi logistici/organizzativi e sentite le ditte, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ha preso atto e stabilito che non era possibile svolgere le lavorazioni con interruzioni ed a mosaico;

dato inoltre atto

che, relativamente ai materiali da esporre:

- vi sono state delle difficoltà nell'acquisizione di immagini e documenti dall'estero, in quanto alcuni istituti/prestatori non hanno risposto o lo hanno fatto tardivamente rispetto alla programmazione dell'attività allestitiva;
- si sono verificati dei problemi nei pagamenti dovuti anche a errata comunicazione dei dati di fatturazione da parte dei cedenti;
- alcune immagini risultano ad oggi tuttora mancanti o non giunte in tempo per il processo di stampa ed esposizione nei tempi programmati;

ravvisata

pertanto la necessità, visti la sospensione delle attività ed i rallentamenti di cui sopra e preso atto del cronoprogramma aggiornato come condiviso con tutti gli interlocutori impegnati nelle operazioni di allestimento degli spazi, di ridefinire i tempi di esecuzione del servizio al 31.05.2024;

Responsabile del procedimento: Fabio Lorenzut	Tel: 040 675 4496	E-mail: fabio.lorenzut@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Gloria Deotto	Tel: 040 675 8183	E-mail: gloria.deotto@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Pierpaolo Messina	Tel: 040 675 8279	E-mail: pierpaolo.messina@comune.trieste.it	

ritenuto

quindi necessario apportare le seguenti variazioni contabili agli impegni assunti nell'anno 2023 e procedere contestualmente alla reimputazione degli stessi all'anno 2024 per la spesa complessiva pari ad Euro 211.703,91 IVA 22% inclusa, come segue:

- impegno n. 20230031704 al capitolo 1169030 per Euro 40.280,57 finanziato con avanzo vincolato, già finanziato con avanzo libero (4LIB)
- impegno n. 20230031705 al capitolo 1168010 per Euro 171.423,34 finanziato con avanzo vincolato, già finanziato con avanzo libero (4LIB)

dato atto che

ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno o degli impegni di spesa) di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

considerato

quindi di richiedere al Direttore del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale di apportare le necessarie variazioni di bilancio, fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;

dato atto che

- l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2024 per Euro 211.703,91 IVA 22% inclusa;
- il pagamento avverrà a seguito delle fatture emesse dal fornitore, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;

rilevato

che il cronoprogramma dei pagamenti di cui trattasi risulta pertanto essere il seguente:

- anno 2024 - Euro 211.703,91;

dato atto

che rispetto al Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) precedentemente approvato con determinazione dirigenziale n. 3472 dd. 29.11.2022 non sono mutati i rischi interferenziali nelle fasi componenti il servizio affidato, vale a dire i rischi specifici esistenti nei luoghi dell'appalto, quelli derivanti dalle reciproche attività e le misure adottate per la eliminazione/riduzione degli stessi;

precisato

che il presente provvedimento non comporta spesa aggiuntiva a carico dell'Ente;

viste

- la Deliberazione Consiliare n. 58 dd. 19.12.2022, eseguibile ai sensi di legge, con cui sono stati approvati il Documento unico di programmazione (DUP) 2023-2025 e il Bilancio di previsione 2023-2025, e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Deliberazione Giuntale n. 1 dd. 09.01.2023, eseguibile ai sensi di legge, avente come oggetto Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 e Piano degli Obiettivi 2023, e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Deliberazione Giuntale n. 15 dd. 23.01.2023, eseguibile ai sensi di legge, di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025, e successive modificazioni ed integrazioni;

Responsabile del procedimento: Fabio Lorenzut	Tel: 040 675 4496	E-mail: fabio.lorenzut@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Gloria Deotto	Tel: 040 675 8183	E-mail: gloria.deotto@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Pierpaolo Messina	Tel: 040 675 8279	E-mail: pierpaolo.messina@comune.trieste.it	

visti

l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e l'art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste relativamente alla competenza all'adozione dell'atto, trattandosi di atto di ridefinizione organizzativa e gestionale di prestazioni contrattuali;

ritenuto

di non versare in situazione di conflitto di interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis l. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 D.P.R. 62/2013 e dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023;

espresso

il parere di cui all'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

per quanto alle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate

1) di ridefinire i tempi di esecuzione del servizio di allestimento multimediale integrato del Museo LeTS – Letteratura a Trieste, stabilendone la conclusione entro il 31.05.2024;

2) di dare atto che rispetto al Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) precedentemente approvato con determinazione dirigenziale n. 3472 dd. 29.11.2022 non sono mutati i rischi interferenziali nelle fasi componenti il servizio affidato, vale a dire i rischi specifici esistenti nei luoghi dell'appalto, quelli derivanti dalle reciproche attività e le misure adottate per la eliminazione/riduzione degli stessi;

3) di prorogare, per quanto al punto precedente, i termini del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) al giorno 31.05.2024;

4) di apportare le seguenti variazioni agli impegni di seguito elencati :

Anno	Impegno/Pren.	Sub	Descrizione	Cap	Importo	Segno Variazione	Note
2023	20230031704	0	Allestimento multimediale Museo della Letteratura - aggiudicazione GRUPPOFALLANI S.r.l. - Fin Av Vin	01169030	40.280,57	-	4LIB
2023	20230031705	0	Allestimento multimediale Museo della Letteratura - aggiudicazione GRUPPOFALLANI S.r.l. - Fin Av Vin	01168010	171.423,34	-	4LIB

5) di reimputare la spesa complessiva finanziata con avanzo vincolato, già finanziato con avanzo libero (4LIB) per Euro 211.703,91 IVA 22% inclusa all'anno 2024, impegnandola ai capitoli come di seguito riportato:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2024	01169030	ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI PER LE	02691	U.2.02.01.04.002	00004	04005	N	40.280,57	4LIB
Responsabile del procedimento: Fabio Lorenzut			Tel: 040 675 4496		E-mail: fabio.lorenzut@comune.trieste.it			Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it	
Responsabile dell'istruttoria: Gloria Deotto			Tel: 040 675 8183		E-mail: gloria.deotto@comune.trieste.it				
Addetto alla trattazione della pratica: Pierpaolo Messina			Tel: 040 675 8279		E-mail: pierpaolo.messina@comune.trieste.it				

		BIBLIOTECHE							
2024	01168010	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE	02691	U.2.02.01.03.999	00004	04005	N	171.423,34	4LIB

6) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno o degli impegni di spesa) di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

7) di dare atto che il Dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale apporterà, come da prospetto inserito, in sede di apposizione del visto di regolarità contabile del presente provvedimento, le necessarie variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lettera b, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

8) di dare atto che la fornitura di cui trattasi verrà a scadere nell'anno 2024;

9) di dare atto che il crono-programma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

- anno 2024, Euro 211.703,91;

10) di autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dall'impresa a fornitura eseguita, riscontrate regolari e conformi alle forniture ricevute.

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
dott. Fabio Lorenzut

*Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)*

Trieste, vedi data firma digitale

Responsabile del procedimento: Fabio Lorenzut	Tel: 040 675 4496	E-mail: fabio.lorenzut@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Gloria Deotto	Tel: 040 675 8183	E-mail: gloria.deotto@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Pierpaolo Messina	Tel: 040 675 8279	E-mail: pierpaolo.messina@comune.trieste.it	

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FABIO LORENZUT

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 19/12/2023 16:15:28