comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA

REG. DET. DIR. N. 266 / 2025

OGGETTO: Codice opera 19133 Interventi di adeguamento sismico e messa in sicurezza di parte dell'edificio scolastico in via Sant'Anastasio contenente le scuole Manna e Corsi. Movimenti contabili connessi all'approvazione perizia di variante redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. C).
CUP: F93H19001490001
CIG: 9523899A13 (lavori)
CIG CSE:Z2439B1975
CIG: B257BFFF74 (collaudatore tecnico-amministrativo)

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che:

l'art. 4 del Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 88 ha disposto che il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge di stabilità 2003), sia denominato Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) e sia finalizzato a finanziare gli interventi aggiuntivi al finanziamento nazionale, rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

nell'ambito della programmazione 2014 -2020 del Fondo Sviluppo e Coesione, il CIPE con Delibera del 1 dicembre 2016,n. 54, ha approvato il Piano Operativo Infrastrutture del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

per la programmazione delle risorse residue del Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020, tenuto conto delle indicazioni della Cabina di Regia di cui all'art. 1, comma 703, lett. c) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in merito all'area tematica Infrastrutture, è stato predisposto un Addendum al Piano Operativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, approvato con Delibera CIPE n. 98/2017;

con Delibera CIPE 98/2017 per la Regione Friuli Venezia Giulia sono stati individuati, nell'ambito dell'Asse tematico E – Altri interventi, quattro interventi, tra cui quello di cui al

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: geom. Ingrid Umek	Tel:	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Valentina Porcheddu	Tel:	E-mail: valentina.porcheddu@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

co. 19133: "Adeguamento sismico e messa in sicurezza di parte dell'edificio scolastico in via Sant'Anastasio contenente le scuole "Manna" e "Corsi" di Trieste", pari ad Euro 2.000.000,00;

Vista

la Deliberazione n. 1962 dd. 23.12.2020 con cui la Giunta Regionale ha approvato lo schema di convenzione generale tra la Regione e il soggetto attuatore degli interventi 2014/2020. nonché delegato alla sua sottoscrizione il Direttore Centrale della Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio;

Vista, altresì, la Deliberazione Giuntale n. 21 del 25 gennaio 2021 con cui è stato approvato lo Schema di Convenzione tra la Regione Friuli Venezia Giulia e il Soggetto attuatore (Comune di Trieste);

Richiamato, il Decreto 4270/TERINF dd. 14/10/2021, di attuazione della Convezione siglata tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e il Comune di Trieste per la realizzazione del progetto di cui all'oggetto, con cui è stato concesso, in favore del Comune di Trieste, il contributo di Euro 2.000.000,00;

Richiamata, inoltre, la Determinazione Dirigenziale n. 1290/2021 dd. 01/06/2021 di affidamento alla società Atec Engineering s.r.l. - Servizi per l'architettura, l'ingegneria, la geologia, p. IVA 01133500320, rappresentata dal Legale rappresentante, ing. Luciano Zarattini - con cui e' stato affidato l'incarico professionale per la redazione del progetto definitivo/esecutivo per l'adeguamento sismico e messa in sicurezza di parte dell'edificio scolastico in via Sant'Anastasio contenente le scuole "Manna" e "Corsi", per Euro 73.800,00, cui si sommano Euro 2.952,00 (4% contributo CNPAIALP) ed Euro 16.885,44 (22% per I.V.A.), per un importo complessivo di Euro 93.637,44;

Vista la Delibera di Giunta n. 51 d.d. 24 febbraio 2022 con cui e' stato approvato il progetto definitivo redatto dalla suddetta società;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 2027 dd. 17/08/2022 di affidamento del servizio di verifica ai fini della validazione del progetto allo Studio Martini Ingegneria S.r.l., per un importo complessivo di Euro 16.494,40 (Iva e oneri previdenziali inclusi);

Visto il verbale di validazione ai sensi del comma 8 dell'articolo 26 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., conservato in atti (PROT CORR N-OP 19133/30 - 2022/13883 DD 23/11/2022);

Richiamata la Determinazione n. 4491, resa esecutiva in data 01/12/2022, con cui e' stato approvato il progetto esecutivo presentato dalla Societa' Atec Engineering s.r.l., per l'importo complessivo di Euro 2.000.000,00;

Richiamata la Determina a contrarre n. 3721/2022 dd. 06/12/2022, con cui l'Amministrazione ha avviato la procedura per affidare i lavori e ha disposto di procedere all'affidamento dell'appalto in argomento con la procedura negoziata di cui all'art. 1 comma 2 lettera b) del Decreto legge 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020 e s.m.i., che prevede l'applicazione della procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e s.m.i., previa consultazione di almeno 10 (dieci) operatori economici, ove esistenti per le categorie previste nel Capitolato speciale d'appalto del progetto, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto, altresi', di una diversa

dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuate in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

Richiamata, inoltre, la Determinazione Dirigenziale n. 3887/2022 dd. 30/12/2022 con cui sono stati aggiudicati i lavori in oggetto all'Impresa FRIULANA COSTRUZIONI S.R.L., codice fiscale e partita IVA n. 02101950307, che ha offerto il ribasso dell'8,38 % (otto virgola trentotto per cento) sull'importo dei lavori posto a base di gara, corrispondente a Euro 1.590.057,14, per il prezzo di Euro 1.456.810,35, cui si sommano Euro 39.459,80 a titolo di oneri per la sicurezza, per un totale di Euro 1.496.270,15 piu' IVA al 10%, corrispondente a Euro 149.627,02, per un importo complessivo di Euro 1.645.897,17 ;

Vista la Deliberazione Giuntale n. 205 del 04/05/2023, con cui la Giunta ha autorizzato l'utilizzo delle economie di gara verificatesi nell'appalto dei lavori per l'intervento in oggetto, per l'ammontare complessivo di Euro 146.571,46, al fine di procedere ad assumere ulteriori impegni, provvedendo all'affidamento di corrispondenti ulteriori incarichi professionali;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1314/2023 dd. 26/05/2023 con cui sono stati affidati gli incarichi di:

- Direzione Lavori, Contabilità di cantiere, Direzione Lavori Strutture all'arch. Radanich per Euro 105.058,87, cui si sommano Euro 4.202,36 (4% per contributo previdenziale) ed Euro 24.037,47 (I.V.A al 22%), per complessivi Euro 133.298,70;
- Coordinatore per la Sicurezza in esecuzione all'ing. Luciano Zarattini, corrispondente a Euro 35.650,00, cui vanno sommati Euro 1.426,00 (4% per contributo previdenziale) ed Euro 8.156,72 (I.V.A. Al 22%), per complessivi euro 45.232,72;

Richiamate, altresì:

- la Determinazione Dirigenziale n. 889/2024 dd. 15/04/2024 con la quale è stata affidata alla societa' GIEM SRL, p. IVA: 01219700323, l'esecuzione di indagini stratigrafiche sulle superfici dei soffitti dei due atri d'ingresso al piano terra, da svolgere presso l'edificio scolastico in via Sant'Anastasio contenente le scuole “Manna” e “Corsi” in Trieste, per l'importo di Euro 600,00, cui si sommano Euro 132,00 per l'I.V.A. al 22%, per complessivi Euro 732,00;
- la Determinazione Dirigenziale n.1457/2024 dd. 11/06/2024 con cui si è provveduto ad affidare allo Studio Vegliach S.r.l., p. IVA 01081860320, l'esecuzione delle pratiche S.C.I.A. VV.F, come meglio dettagliate nell'allegata offerta, corrispondenti all'importo di Euro 5.000,00 più Euro 1.100,00 di IVA al 22%, per un importo complessivo di Euro 6.100,00, con conseguente aggiornamento del Quadro Economico;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1697/2024 dd. 09/07/2024 con la quale è stato affidato all'ing. Pier Luigi Da Col della società STUDIO ENERGIE SRL, p. IVA 01877350304, l’incarico di collaudatore tecnico amministrativo per l’importo di Euro 20.471,50 a titolo di “compenso” ed Euro 1.528,50 a titolo di “spese e oneri accessori”, cui si somma l'importo dovuto per la Cassa di Previdenza al 4%, di euro 880,00 più IVA al 22%, corrispondente all'importo di Euro 5.033,60, per un totale complessivo di Euro 27.913,60;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n.2737/2024 dd. 21.10.2024 con la quale si affidava alla società AcegasApsAmga S.p.a. la realizzazione di un nuovo allacciamento idrico

antincendio in alta pressione e arretramento del contatore idrico generale per l'importo di euro 5.080,00 a cui somma l'IVA al 10 % per euro 508,00 per l'importo complessivo di euro 5.588,00;

Considerato che con nota, conservata in atti e pervenuta mezzo pec in data 16/10/2024 con Prot. Corr. N-OP 19133/157-2024/1237 il Direttore dei lavori, arch. Fabio Radanich, ha richiesto l'autorizzazione alla redazione della perizia di variante di cui all'art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs. 50/2016 in quanto dalla verifica dei documenti progettuali, a seguito delle lavorazioni in corso d'opera ed alla luce degli imprevisti emersi con l'avvio delle lavorazioni stesse è emersa la necessità di eseguire e contabilizzare dei magisteri non contemplati in sede di contratto, non prevedibili in fase progettuale, che determinano la stesura di una perizia di variante suppletiva;

il Responsabile Unico del Procedimento ha accertato che ricorrevano le cause, le condizioni e i presupposti per l'ammissibilità della variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;

con Nostra nota, conservata in atti, PG 2024/232678 PROT. CORR N-OP 19133/99-2024/12467 dd. 18/10/2024 il Rup dell'intervento, ing. Luigi Fantini ha trasmesso l'autorizzazione alla redazione della perizia di variante;

con Determinazione Dirigenziale n. 2965/2024 dd. 05/11/2024 è stata autorizzata la redazione della perizia di variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs. 50/2016, all'arch. Fabio Radanich, in qualità di diretore Lavori, per l'intervento di cui al Codice opera 19133 : "Interventi di adeguamento sismico e messa in sicurezza di parte dell'edificio scolastico in via Sant'Anastasio contenente le scuole Manna e Corsi" per l'importo di euro 10.387,29 a cui sommano euro 415,49 per cassa al 4% ed euro 2.376,61 per IVA al 22% per complessivi euro 13.179,39, con conseguente aggiornamento del Quadro Economico nei seguenti termini:

QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI	
A.1) IMPORTO LAVORI	Euro 1.456.810,35
TOTALE LAVORI	**Euro 1.456.810,35**
A.2) ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	Euro 39.459,80
TOTALE LAVORI E ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO	**Euro 1.496.270,15**
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1.) INDAGINI STRATIGRAFICHE _ GIEM SRL (IVA inclusa)	Euro 732,00
b.1.2) STUDIO VEGLIACH_PRATICA S.C.I.A VV.F	Euro 6.100,00
B.3) SP. TECNICHE PROGETTAZIONE (oneri ed IVA inclusi)	Euro 93.637,44
B.4) SP. TECNICHE DI VALIDAZIONE PROGETTO (oneri ed IVA inclusi)	Euro 16.494,40
B.5) SP. TECNICHE DIREZIONE LAVORI (oneri ed IVA inclusi)	Euro 133.298,70
B.5.1) SP.TECNICHE REDAZIONE VARIANTE (arch. Radanich) (oneri ed IVA inclusi)	Euro 13.179,39
B.5.1)SP. TECNICHE COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESECUZIONE	Euro 45.232,72
B.5.2) COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO_Studio Energie srl	Euro 27.913,60
B.6) INCENTIVO – ART. 113, C.2, D.LGS 50/2016	Euro 22.934,33
B.7) SP. DI COLLAUDO STATICO (oneri ed IVA inclusi)	Euro 7.759,64
B.8) ALLACCIAMENTO IDRICO ACEGAS	Euro 5.588,00
B.9) IVA SU LAVORI E SICUREZZA - 10%	Euro 149.627,02

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: geom. Ingrid Umek	Tel:	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Valentina Porcheddu	Tel:	E-mail: valentina.porcheddu@comune.trieste.it	

B.10) IMPREVISTI	Euro 181.232,61
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	**Euro 703.729,85**
TOTALE GENERALE	**Euro 2.200.000,00**

Dato atto che con Deliberazione Giuntale n.20 del 27 gennaio 2025, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la perizia di variante redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. c),in quanto nel corso dell'esecuzione dei lavori e' emersa la necessita' di eseguire e contabilizzare dei magisteri non contemplati in sede di contratto, non prevedibili ne preventivabili in fase progettuale relativi all'intervento denominato: Codice opera 19133 : "Interventi di adeguamento sismico e messa in sicurezza di parte dell'edificio scolastico in via Sant'Anastasio contenente le scuole Manna e Corsi", redatta dall'arch. Fabio Radanich in qualità di Direttore dei Lavori,costituita dai seguenti elebaorati:

- PV1 atto sottomissione
- PSV 1_analisi prezzi_rev02_
- PSV 1_cme_rev02_
- PSV 1_elenco prezzi unitari_rev02_
- PSV 1_quadro comp_rev03_
- PV1 relazione
- PV1 Nuovi prezzi

Ritenuto che:

per effetto della suddetta variante l'importo contrattuale dei lavori risulta rideterminato in euro 1.653.924,42 a cui somma l'IVA al 10% per euro 165.392,44 pertanto per l'importo complessivo di euro 1.819.316,86;

è stato ritenuto congruo concedere all'aggiudicatario un differimento del termine utile per l’esecuzione dei lavori di giorni 75 (settentacinque), naturali e consecutivi, prevedendo, quale scadenza del termine finale dei lavori, la data del 22/04/2025;

Atteso che con la succitata Deliberzione Giuntale è stato aggiornato il Quadro Economico dell'opera nei seguenti termini:

QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI	
A.1) IMPORTO LAVORI	Euro 1.456.810,35
A.1.1) IMPORTO LAVORI perizia di variante	Euro 157.654,27
TOTALE LAVORI	**Euro 1.614.464,62**
A.2) ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	Euro 39.459,80
TOTALE LAVORI E ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO	**Euro 1.653.924,42**
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	

B.1.) INDAGINI STRATIGRAFICHE _ GIEM SRL (IVA inclusa)	Euro 732,00
b.1.2) STUDIO VEGLIACH_PRATICA S.C.I.A VV.F	Euro 6.100,00
B.3) SP. TECNICHE PROGETTAZIONE (oneri ed IVA inclusi)	Euro 93.637,44
B.4) SP. TECNICHE DI VALIDAZIONE PROGETTO (oneri ed IVA inclusi)	Euro 16.494,40
B.5) SP. TECNICHE DIREZIONE LAVORI (oneri ed IVA inclusi)	Euro 133.298,70
B.5.1) SP.TECNICHE REDAZIONE VARIANTE (arch. Radanich) (oneri ed IVA inclusi)	Euro 13.179,39
B.5.1)SP. TECNICHE COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESECUZIONE	Euro 47.943,00
B.5.2) COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO_Studio Energie srl	Euro 29.574,75
B.6) INCENTIVO – ART. 113, C.2, D.LGS 50/2016	Euro 22.934,33
B.6.1) INCENTIVO VARIANTE	Euro 2.753,19
b.6.2) FONDO INNOVAZIONE	Euro 688,30
B.7) SP. DI COLLAUDO STATICO (oneri ed IVA inclusi)	Euro 7.759,64
B.8) ALLACCIAMENTO IDRICO ACEGAS	Euro 5.588,00
B.9) IVA SU LAVORI E SICUREZZA - 10%	Euro 165.392,44
B.10) IMPREVISTI	Euro 0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	**Euro 546.075,58**
TOTALE GENERALE	**Euro 2.200.000,00**

Dato atto che:

i lavori ricompresi nella suddetta perizia di variante ammontano ad euro 157.654,27, corrispondente al 10,54% dell'importo contrattuale, rideterminando l'importo complessivo dei lavori in euro 1.653.924,42 a cui somma l'IVA al 10% per euro 165.392,44 pertanto per l'importo complessivo di euro 1.819.316,86;

alla luce della variante risulta necessario incrementare altresì l'onorario:

- dell'ing. Luciano Zarattini titolare dell'incarico di Coordinatore per la Sicurezza in esecuzione per l'importo complessivo di euro 2.710,28 calcolato sulla base del D.M 17/06/2016 e ss.mm.ii;
- dell'ing. Pier Luigi Da Col della società STUDIO ENERGIE SRL, P.IVA 01877350304,titolare dell'incarico di collaudatore tecnico amministrativo per l'importo complessivo di euro 1.661,15 calcolato sulla base del D.M 17/06/2016 e ss.mm.ii;

Di dare atto che:

per errore materiale, nell'allegato denominato Relazione generale, allegato alla Deliberazione Giuntale n. 20 di approvazione della perizia di variante, la voce B.5.1 del Quadro Economico riporta l'importo di euro 47.943,01 anziché euro 47.943,00;

con la presente Determinazione si provvede ad eseguire le necessarie operazioni contabili di variazione, prenotazione e di impegno della spesa corrispondenti alle voci ed agli importi aggiornati nel Quadro Economico;

Rilevato che:

con la variazione n.9 al bilancio di previsione 2024-2026, approvata con Delibera di

Consiglio n. 38 dd. 02.08.2024, sono stati aumentati gli stanziamenti per ulteriori euro 200.000,00 con fonte di finanziamento AV DEST 3LIB;

la spesa trova copertura al capitolo 20191330 19133 - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA SANT'ANASTASIO CONTENENTE LE SCUOLE "MANNA" E "CORSI" - I° STRALCI_ nello specifico con fonte di finanziamento 3 LIB_ Avanzo Destinato già finanziato con Avanzo Libero;

Richiamate:

la Deliberazione Consiliare n. 64 dd. 17.12.2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027 (art. 170, comma 1, D.Lgs. 267/2000) ed il Bilancio di Previsione 2025-2027;

la Deliberazione Giuntale n. 1 dd. 07.01.2025 è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027;

con la Deliberazione giuntale n. 18 del 27 gennaio 2025, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 ai sensi dell' art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021

ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.-TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni e prenotazione di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2025 per complessivi euro 181.232,61;

il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

anno 2025 euro 181.232,61;

Visto l'art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

Visto lo Statuto del Comune di Trieste, ed in particolare l'art. 131, recante le attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno ed interno;

Dato atto che per l'opera in questione le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 31.5.2002 n. 14 sono svolte dal Dirigente del Servizio ing. Luigi Fantini;

tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1. di rideterminare l'importo contrattuale dei lavori per l'intervento denominato:"Codice

opera 19133 Interventi di adeguamento sismico e messa in sicurezza di parte dell'edificio scolastico in via Sant'Anastasio contenente le scuole Manna e Corsi" in euro 1.653.924,42 a cui somma l'IVA al 10% per euro 165.392,44 pertanto per l'importo complessivo di euro 1.819.316,86;

2. di aggiornare l'onorario dei professionisti nei seguenti termini:

   ing. Luciano Zarattini titolare dell'incarico di Coordinatore per la Sicurezza in esecuzione per l'importo complessivo di euro 2.710,28 calcolato sulla base del D.M 17/06/2016 e ss.mm.ii;

   ing. Pier Luigi Da Col della società STUDIO ENERGIE SRL, p.IVA 01877350304,titolare dell'incarico di collaudatore tecnico amministrativo per l'importo complessivo di euro 1.661,15 calcolato sulla base del D.M 17/06/2016 e ss.mm.ii;

3. di concedere, all'impresa aggiudicatrice, Friulana Costruzioni srl codice fiscale e partita IVA n. 02101950307, per effetto della suddetta variante un differimento del termine utile per l'esecuzione dei lavori di giorni 75 (settentacinque), naturali e consecutivi, prevedendo, quale scadenza del termine finale dei lavori, la data del 22/04/2025;

4. di approvare la spesa complessiva di euro 181.232,61 a valere al capitolo 20191330 19133 - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA SANT'ANASTASIO CONTENENTE LE SCUOLE "MANNA" E "CORSI" - I° STRALCI_ nello specifico con fonte di finanziamento 3 LIB_ Avanzo Destinato già finanziato con Avanzo Libero;

5. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati :

Anno	Impegno/Pren.	Sub	Descrizione	Cap	Importo	Segno Variazione	Note
2025	20240024299	0	19133 adeg sismico scuole Manna e Corsi - imprevisti - 3LIB	20191330	181.232,61	-	

6. di impegnare la spesa complessiva di euro 181.232,61 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2025	20191330	19133 - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA SANT'ANASTASIO CONTENENTE LE SCUOLE "MANNA" E "CORSI" - I° STRALCIO	02681	U.2.02.01.09.003	50807	19133	N	173.419,69	lavori variante
2025	20191330	19133 - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DELL'EDIFICIO	02681	U.2.02.01.09.003	50807	19133	N	2.710,28	incremento onorario variante_ ing. Zarattini

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: geom. Ingrid Umek	Tel:	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Valentina Porcheddu	Tel:	E-mail: valentina.porcheddu@comune.trieste.it	

		SCOLASTICO IN VIA SANT’ANASTASIO CONTENENTE LE SCUOLE “MANNA” E “CORSI” - I° STRALCIO							
2025	20191330	19133 - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA SANT’ANASTASIO CONTENENTE LE SCUOLE “MANNA” E “CORSI” - I° STRALCIO	02681	U.2.02.01.09.003	50807	19133	N	1.661,15	incremento onorario da variante Da Col
2025	20191330	19133 - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA SANT’ANASTASIO CONTENENTE LE SCUOLE “MANNA” E “CORSI” - I° STRALCIO	02681	U.2.02.01.09.003	50807	19133	N	2.753,19	incentivi da variante
2025	20191330	19133 - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA SANT’ANASTASIO CONTENENTE LE SCUOLE “MANNA” E “CORSI” - I° STRALCIO	02681	U.2.02.01.09.003	50807	19133	N	688,30	fondo innovazione da variante

7. Di dare atto che:

per errore materiale, nell'allegato denominato "Relazione generale"alla Deliberazione Giuntale n. 20 di approvazione della perizia di variante, la voce B.5.1 del Quadro Economico riporta l'importo di euro 47.943,01 anziché euro 47.943,00;

8. Di dare altresì atto che:

con Deliberazione Consiliare n. 64 dd. 17.12.2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027 (art. 170, comma 1, D.Lgs. 267/2000) ed il Bilancio di Previsione 2025-2027;

con Deliberazione Giuntale n. 1 dd. 07.01.2025 è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027;

con la Deliberazione giuntale n. 18 del 27 gennaio 2025, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 ? ai sensi dell?art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021;

ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.-TUEL, il programma dei

conseguenti pagamenti degli impegni e prenotazione di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2025 per complessivi euro 181.232,61;

il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

anno 2025 euro 181.232,61;

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
ing. Luigi Fantini

Trieste, *vedi data firma digitale*	*Documento sottoscritto con firma digitale (ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)*

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: geom. Ingrid Umek	Tel:	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Valentina Porcheddu	Tel:	E-mail: valentina.porcheddu@comune.trieste.it	

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FANTINI LUIGI
*CODICE FISCALE: **********
DATA FIRMA: 07/02/2025 12:20:17